- 민선4기 도지사 -

공약사항 추진 현황

경 기 도

추 진 목 록

— 4대 분야 19개 과제 75개 사업 —

과 제 별	사 업 별	주관부서
Ⅰ. 앞서가는 경기도	7개 과제 23개 사업	
Ⅰ-1. 불합리한 규제를 풀어 경쟁력을 강화 하겠습니다	Ⅰ-1-**1.** 수정법 폐지 후 대체입법 추진	도시주택국
	Ⅰ-1-**2.** 공장건축 총량제 폐지	경제투자관리실
	Ⅰ-1-**3.** 개발제한구역 조정가능지 계획적 개발	도시주택국
	Ⅰ-1-**4.** 팔당지역 중복규제 철폐 및 오염총량제 확대	팔당수질개선본부
	Ⅰ-1-**5.** 농지규제 합리화	농 정 국
Ⅰ-2. 동북아 경제중심 도약을 위한 기반을 마련하겠습니다	Ⅰ-2-**6.** 환황해 물류중심 평택항 개발	경제투자관리실
	Ⅰ-2-**7.** 세계적 수준의 국제전시장 육성	경제투자관리실
	Ⅰ-2-**8.** 민·관 합동 투자유치단 운영	경제투자관리실
	Ⅰ-2-**9.** 외국인 투자기업 전용임대단지 조성	경제투자관리실
	Ⅰ-2-**10.** 투자유치 인센티브제 도입	경제투자관리실
Ⅰ-3. 좋은 일자리를 만들겠습니다	Ⅰ-3-**11.** 좋은 일자리 창출	경제투자관리실
	Ⅰ-3-**12.** 맞춤형 청년인력 취업지원	경제투자관리실
	Ⅰ-3-**13.** 중소기업 기술경쟁력 강화	경제투자관리실
Ⅰ-4.평화와 통일의 씨앗을 심고 가꾸겠습니다	Ⅰ-4-**14.** 개성공단 연계한 남북교류협력 활성화	경제투자관리실
	Ⅰ-4-**15.** 남북 학술문화교류 추진	문화관광국
Ⅰ-5. 앞서가는 농촌을 만들겠습니다	Ⅰ-5-**16.** 권역별 친환경 특화농업 육성	농 정 국
	Ⅰ-5-**17.** 농산물 유통체계 개선	농 정 국
	Ⅰ-5-**18.** 농촌 체험관광 활성화	농 정 국
Ⅰ-6. 문화·관광 산업을 육성하겠습니다	Ⅰ-6-**19.** 테마형 관광자원 및 체험관광상품 개발	문화관광국
	Ⅰ-6-**20.** 문화콘텐츠산업 활성화	문화관광국
Ⅰ-7. DMZ주변의 관광을 활성화 시키겠습니다	Ⅰ-7-**21.** 임진각 및 통일촌 주변의 통일관광지 활성화	2청 문화복지국
	Ⅰ-7-**22.** 문화체험관광상품 개발(경기서북부지역)	2청 문화복지국
	Ⅰ-7-**23.** DMZ를 세계적인 평화생태공원으로 개발	2청 환경보건국
Ⅱ. 편리한 경기도	4개 과제 16개 사업	
Ⅱ-1. 뻥 뚫린 광역도로망을 구축하겠습니다	Ⅱ-1-**24.** 수도권 제2외곽순환도로 건설	건설국
	Ⅱ-1-**25.** 수도권 남·북, 동·서 간선도로망 조기 구축	건설국
	Ⅱ-1-**26.** 교통혼잡지역 소통개선	교통국
Ⅱ-2. 편리한 광역철도망을 구축하겠습니다	Ⅱ-2-**27.** 서남부(고양대곡~소사)광역철도 건설	교통국
	Ⅱ-2-**28.** 신 분당선 연장	도시주택국
	Ⅱ-2-**29.** 경원선 복선전철 건설	2청 지역개발국
	Ⅱ-2-**30.** 암사 ~ 별내간 광역철도 건설	2청 지역개발국
	Ⅱ-2-**31.** 서북부(경의선) 광역철도 건설	2청 지역개발국
Ⅱ-3. 이용하기 좋은 대중교통을 만들겠습니다	Ⅱ-3-**32.** 수도권 버스전철 통합요금제(환승요금무료) 실시	교통국
	Ⅱ-3-**33.** 광역심야버스 운행시간 연장 및 노선 다변화	교통국
	Ⅱ-3-**34.** 모바일 수도권 교통정보 실시간 제공	교통국
	Ⅱ-3-**35.** 교통방송을 이용한 교통정보 제공	교통국
	Ⅱ-3-**36.** 교통약자 이동편의시설 확충	교통국
	Ⅱ-3-**37.** 어린이 보호구역 개선	건설국
Ⅱ-4. 교통행정의 효율성을 높이겠습니다	Ⅱ-4-**38.** 운수종사자 보수교육 인터넷 및 무료교육 실시	교통국
	Ⅱ-4-**39.** 수도권 교통조합기능 활성화	교통국

과 제 별	사 업 별	주관부서
Ⅲ. 잘사는 경기도	4개 과제 20개 사업	
Ⅲ-1. 접경지역을 체계적으로 개발하겠습니다	Ⅲ-1-**40.** 미군반환공여지 종합개발 추진	2청 기획행정실
	Ⅲ-1-**41.** 파주~동두천~양주를 잇는 첨단산업 클러스터 조성	2청 경제농정국
	Ⅲ-1-**42.** 경기 동북부지역 교육 인프라 확충	문화관광국
Ⅲ-2. 살기좋은 도시공간을 조성하겠습니다	Ⅲ-2-**43.** 명품 복합 신도시 건설	도시주택국
	Ⅲ-2-**44.** 신·구 도심간 불균형 문제 해결(뉴타운사업추진)	도시주택국
	Ⅲ-2-**45.** 평택 평화 신도시 개발	도시주택국
	Ⅲ-2-**46.** 공공기관 이전부지 활용대책	도시주택국
	Ⅲ-2-**47.** 정직한아파트 : 아파트품질관리제 도입	도시주택국
Ⅲ-3. 노인과 장애인의 복지를 증진하겠습니다	Ⅲ-3-**48.** 사회복지예산 확충	복지건강국
	Ⅲ-3-**49.** 학대아동보호와 예방시스템 강화	복지건강국
	Ⅲ-3-**50.** 노인 일자리 사업 확대	복지건강국
	Ⅲ-3-**51.** 치매·중풍노인 종합지원 대책	복지건강국
	Ⅲ-3-**52.** 장애인 재활·고용 서비스 확대	복지건강국
	Ⅲ-3-**53.** 중증 장애인을 위한 활동보조인 등 지원제도 도입	복지건강국
	Ⅲ-3-**54.** 재가장애인을 위한 지역사회 재활시설 확충	복지건강국
Ⅲ-4. 가족이 행복한 경기도를 만들겠습니다	Ⅲ-4-**55.** 여성능력개발 프로젝트 추진	가족여성정책국
	Ⅲ-4-**56.** 한부모가정 (싱글맘·싱글팝) 지원	가족여성정책국
	Ⅲ-4-**57.** 영아돌보미제(Care Mom) 도입	가족여성정책국
	Ⅲ-4-**58.** 시간연장형 보육지원 강화	가족여성정책국
	Ⅲ-4-**59.** 장애아 통합보육시설 확장	가족여성정책국
Ⅳ. 매력있는 경기도	4개 과제 16개 사업	
Ⅳ-1. 선진한국의 초석, 교육 경쟁력을 강화 하겠습니다	Ⅳ-1-**60.** 자립형 사립고 유치	문화관광국
	Ⅳ-1-**61.** 평택 글로벌 교육타운 조성	문화관광국
	Ⅳ-1-**62.** 영어마을 경영효율성 제고	문화관광국
	Ⅳ-1-**63.** 종합 국립대학교 설립·지원	문화관광국
Ⅳ-2. 안전하고 즐거운 교육 환경을 만들겠습니다	Ⅳ-2-**64.** 찾아가는 방과 후 돌보미(School 2 home) 사업	문화관광국
	Ⅳ-2-**65.** 안전한 학교 만들기(미어캣 프로젝트 추진)	문화관광국
	Ⅳ-2-**66.** '놀토' 초등학생 버스학교 운영	문화관광국
	Ⅳ-2-**67.** 저소득층 자녀를 위한 학습도우미제(튜터 뱅크제)	복지건강국
	Ⅳ-2-**68.** 안전한 학교급식 실현	농 정 국 (보건복지국) (보건환경연구원)
Ⅳ-3. 문화와 예술이 있고 물 맑고 푸른 경기도를 만들겠습니다	Ⅳ-3-**69.** 찾아가는 문화·예술로 문화격차 해소	문화관광국
	Ⅳ-3-**70.** 도립공원 확충	농 정 국
	Ⅳ-3-**71.** 도·농 상생 숲 체험 쉼터 조성	농 정 국
	Ⅳ-3-**72.** 팔당유역 하수도 보급률 제고	팔당수질개선본부
Ⅳ-4. 널리 듣고 겸손히 모시는 행정을 펼치겠습니다	Ⅳ-4-**73.** 수도권 광역행정체계 구축	기획관리실
	Ⅳ-4-**74.** 유비쿼터스 스피드 행정체계 구축	기획관리실
	Ⅳ-4-**75.** 자원봉사 활성화 정책 추진	자치행정국

1. 수정법 폐지 후 대체입법 추진

<지역정책과장 이용관 ☏3440, 지역정책담당 최원용 ☏ 2791, 담당자 이정식 ☏ 4845>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 불합리한 규제 법령폐지(대체)를 통한 도민 삶의 질 향상과 국가 경쟁력 강화
○ 대 상 : 관련 지방자치단체
 • 수도권 : 경기도, 서울특별시, 인천광역시
○ 사업기간 : '07. 1 ~ '08. 12월
○ 사 업 비 : 비예산

추진실적

① 불합리한 수도권 규제 개선 전략적 추진

○ 수도권의 계획적 관리체제 기반마련
 •접경지역, 자연보전권역 등을 정비발전지구에 포함토록 수정법 개정 정책건의('06. 10월)
○ 규제실태의 대외홍보 및 공감대 형성(규제개선담당에서 추진)
 •수도권 규제 피해사례집 발간 배부(피해사례집 Ⅰ권 6천부, Ⅱ권 4천부, Ⅲ권 2천부, 규제지도 5천부 등)
 •GRI와 함께 수도권, 비수도권 전문가가 참여하는 토론회 개최(2회) 등
 ※경기도·GRI 공동 수도권 규제 대토론회 개최('06.12.13, 서울 63빌딩)

② 수도권 계획적 관리체제 도입을 위한 기본전략 연구용역 착수

 • '06.12.28 용역계약(기간 : 12개월), 과업수행계획 협의 및 착수보고회 개최('07.1.11)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계							
국 비		해	당	없	음		
도 비							
시군비							
기 타							

향후 추진계획

○ 단기적으로 군지역을 수도권정비권역에서 제외시키도록 입법 심의 지원 : '07. 1 ~ 2월
 •정병국 국회의원 대표입법 발의
 •접경지역 등 북부 낙후지역 규제개선, 자연보전권역의 불합리한 중첩규제 개선 등을 위해 지속적인 정책 건의 병행
○ 규제실태의 대외홍보 강화 및 공감대 형성에 주력(규제개선담당에서 추진) : '07. 2월 이후
 •수도권 규제피해사례집 발간배포, 전문가 및 언론인의 기고 등을 통한 대국민홍보 등
 •수도권과 비수도권이 공동 참여하는 규제개선 대토론회 개최
○ 대체입법 발의지원 : '07. 7월 이후
 •전담기구 및 TF팀 구성을 통해 자료제공 및 행정지원

○ 수도권 규제개선 논의를 '국가아젠다'로 확산(규제개선담당에서 추진) : '07. 7월 이후
  •수도권 규제개선이 대통령 후보 공약으로 채택되도록 이슈화 추진
○ 도 지역구 국회의원들과 공조하여 대체입법이 조기에 발의될 수 있도록 지원강화 : '07. 8월 이후
  •'08년 대체입법 제정 후 수도권정비계획법 폐지추진
○ 수도권 계획적 관리체제 도입을 위한 기본전략 연구용역 수행과 연계하여 제도개편 및 정책실현 단계에서 대체 입법 발의안 제공 : '07. 11월

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
단기규제개선책 강구																					
대외홍보 및 공감대 형성																					
대체입법 분위기 조성 및 타당성 분석																					
대체입법 발의지원																					
대체입법 발의 및 제정추진																					

문제점 및 대책

○ 수도권정비계획법은 과밀해소라는 정책목표를 달성하지 못한 채 기업피해, 국가경쟁력 약화, 수도권 불균형 심화 등 부작용만 초래

○ 국가의 성장 원동력인 수도권에 대한 중첩 규제로 국가 경쟁력의 약화, 경제 활성화 및 일자리 창출저해

⇒ **근본적인 규제틀을 개선하기 위해「수도권정비계획법」을 폐지하고 계획적 관리를 골자로 하는 대체입법 추진**

기대효과

○ 수도권의 규제개선을 통한 수도권을 대한민국의 핵심 성장 동력화로 동북아 중심국가로 도약

○ 수도권의 계획적 관리체제 도입으로 실질적 제도개선을 통한 경제활성화 및 일자리 창출

2 공장건축 총량제 폐지

<산업정책과장 김준호 ☏ 3230, 산업정책담당 김능식 ☏ 4602, 담당자 정호기 ☏4601>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ **현황 및 실태**

- 공장건축총량 규제는 수도권정비계획법에 의하여 '94. 5월부터 시행
- '99년 이후 경기회복으로 물량부족에 따른 기업불편 초래

  ※ 수요량('99~'03년) : 1,911만㎡, 공급량 : 1,411만㎡(26%부족)
- 경기도의 지속적인 노력으로 '04년부터 공급물량 확대 및 공급방식 변경(1년단위→3년단위) 등 일부 제도 개선이 있었으나 문제점은 상존

○ **사업개요**

- 단기적으로는, 공급물량을 최대한 확보하여 물량부족이 없도록 하고 불합리한 제도개선 추진
  - 총량적용제외 대상면적 상향 조정 : 200㎡ → 500㎡
  - 공장건축 범위에서 부대시설(사무실, 창고, 기숙사, 식당 등) 제외

  ※ 건교부「공장건축총량제 운영지침」및 수정법시행령 개정 추진
- 장기적으로는, "공장건축총량제도" 자체를 폐지(수정법 폐지)

추진실적

① 경기도 공장총량 허용물량('06~'08년) 확보 : 1,074만㎡

※ '04~'06년 허용물량 832만㎡에 비해 242만㎡ 증가(29%↑)

○ 개별입지 7,517천㎡(70%), 공업지역 3,222천㎡(30%) 허용

○ 3년간('06~'08년) 총허용량을 '06년 40%, '07년 30%, '08년 30% 공급

(단위 : 천㎡)

연 도 별	계	2006년	2007년	2008년
총 허용량	10,739	4,295	3,222	3,222
개별입지	7,517	3,007	2,255	2,255
산업단지이외 공업지역	3,222	1,288	967	967

※ 1년차에 최대 배정 가능물량인 40% 배정(잔량 다음연도 이월가능)

○ 평택시 600천㎡ 별도 배정(평택시등의지원에관한특별법에 근거)

② 공장집단화를 위한 도, 시·군 공무원 업무연찬('06.11월)

○ 공장업무 담당부서 뿐 아니라 도시계획부서 직원을 참여토록 하여 도시계획 입안단계에서부터 공장집단화 추진

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계							
국 비		해	당	없	음		
도 비							
시군비							
기 타							

향후 추진계획

○ 불합리한 제도개선 추진 : 정책건의서 작성 송부 및 건설교통부 방문 당위성 설명('07. 2월중)

○ 공장건축총량제도 폐지 : 수도권정비계획법 폐지와 병행 추진

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공장총량 3년간 추진계획 수립				━	━																
2007년 공장총량 물량 집행 및 평가				━	━	━	━														
공장총량물량 추가확보 추진				━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	
불합리한 제도개선 및 제도폐지 추진				━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	

문제점 및 대책

○ 공장건축규제는 수도권의 대표적인 규제로 지방의 반발 예상

⇒ **공장총량규제는 공장의 지방이전효과나 인구분산효과가 없이 기업피해만 가중시키고 있음을 중앙부처와 관련 지자체에 논리적으로 설득**

기대효과

○ 개별법에 인하여 설립 승인된 공장까지도 건축을 제한하는 불합리한 규제 개선·폐지로 기업 피해요인 제거 및 경제활성화에 기여

3. 개발제한구역내 조정가능지 계획적 개발

<광역도시계획수립 : 도시계획과장 박성권 ☏ 3410, 도시계획담당 송상열 ☏ 4878, 담당자 유승호 ☏ 3414>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체,기타	사업시기	단기, 계속, 장기	예산구분	비예산, 예산

개 요

○ 목 적
- 개발제한구역 조정가능지의 친환경적 개발과 관리
- 보전해야 할 지역과 개발가능한 지역으로 명확히 구분하고 종합적인 개발
- 도민의 삶의 질 향상을 위해 공원·녹지 등 녹지공간의 확충

○ 대 상 : 도내 17개 시군

○ 면 적 : 71개소 45.785㎢

○ 추진 기간 : '20년까지 단계적으로 추진

추진실적

① 2020 수도권 광역도시계획수립 추진

○ 개발제한 구역의 합리적 조정 및 개발방안 제시 등을 위하여 수도권광역도시계획 수립
- 목표년도 : '20년(20년 계획)
- 범 위 : 수도권 전지역
- 수립권자 : 건설교통부, 경기도, 서울시, 인천시 공동수립

○ '99.12.29 : 광역도시계획수립 착수

○ '02. 1.22 : 광역도시계획(안) 공청회 개최(건설교통부)

○ '04.12.20 : 도의회 의견청취 및 도시계획위원회 자문

○ '04.12.30 : 광역도시계획(안) 제출(도→건교부)

○ '05. 9.22 : 광역도시계획 조속 승인 요청(도→건교부)

○ '05.10.19 : 광역도시계획 조속 승인 건의(도지사)

※ 경기지역만 분리하여 우선승인 추진

② 수도권 광역도시계획수립 확정을 위한 중앙도시계획위원회 심의

○ '06. 4. 27 : 제4회 중앙도시계획위원회 심의(제2분과 심의위임)

○ '06. 9. 07 : 제19회 중도위 제2분과 심의(조건부 심의)

○ '06. 9. 14 : 제21회 중도위 제2분과 심의(화성시)

○ '06. 10. 26 : 제23회 중도위 제2분과 심의(부천, 김포시)

○ '06. 11. 09 : 제28회 중도위 제2분과 심의(안양, 군포시)

○ '06. 11. 16 : 제29회 중도위 제2분과 심의(시흥, 광명시)

○ '06. 11. 23 : 제30회 중도위 제2분과 심의(고양시)

○ '06. 12. 07 : 제31회 중도위 제2분과 심의(안산시, 고양시)

○ '06. 12. 14 : 제32회 중도위 제2분과 심의(과천시, 의왕시)

○ '06. 12. 21 : 제33회 중도위 제2분과 심의(과천시)

○ '06. 12. 28 : 제34회 중도위 제2분과 심의(안산, 성남, 하남, 의정부)

③ '06년까지 심의실적

○ 조정가능지역 71개소 중 46개소 심의 완료(65%)

④ 개발제한구역의 합리적인 제도개선 연구용역 착수

○ '06. 11. 6 : 연구용역 착수

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계							
국 비		해	당	없	음		
도 비							
시군비							
기 타							

향후 추진계획

○ 미 심의된 지역에 대한 조속한 심의 추진(중앙도시계획위원회) : 25개소
- 광명 2, 구리 1, 남양주 1, 시흥 1, 안산 3, 안양 3, 양주 2, 의왕 5, 의정부 1, 화성 6

○ 조정가능지역 등 수도권광역도시계획 확정 : '07. 4월
- 분과위원회 심의완료 및 중앙도시계획위원회 확정

○ 조정가능지역 확정 결과에 따라 개발제한구역 해제 및 개별법에 의한 사업추진
- 도시기본계획에 시가화예정용지지로 반영한 후 개발수요에 따라 단계별 개발계획 수립
- 「선계획 – 후개발」원칙 아래 단계적으로 해제하여 공영개발방식으로 개발
- 지구단위계획 수립 등을 통하여 기반시설 확보 등 계획적인 개발 유도

○ 개발제한구역의 합리적인 제도개선 연구용역 완료 : '07. 6월

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
수도권광역도시계획 확정																					
도시기본계획 수립 확정																					
단계별 사업 추진																					
개발제한구역 제도개선 연구용역																					

문제점 및 대책

○ 수도권광역도시계획 수립이 확정되지 않아 구체적인 사업계획 수립에 어려움이 있음

⇒ **조속한 확정을 통한 사업추진 방향 정립**

○ 건교부와 협의 금년 상반기내 광역도시계획 확정 추진

⇒ **하위계획인 도시기본계획 수립 등을 통한 시군 조정가능지역 개발 추진**

○ 개발제한구역 해제완료시 존치지역 거주민의 상대적인 박탈감 팽배

⇒ **개발제한구역의 합리적인 제도개선 마련**

기대효과

○ 개발제한구역의 합리적 조정 및 친환경적인 개발을 통한 계획적인 관리

○ 기반시설이 부족한 개발제한구역내 도시기반시설 확보 등으로 주민불편 해소

○ 시·군에서 필요한 지역 현안사업 추진으로 지역발전 유도

○ 개발제한구역 거주민에 대한 실질적인 지원방안 마련

4. 팔당유역 중복규제 철폐 및 오염총량제 확대

<팔당수질개선본부장 이한대 ☏ 5550, 팔당기획팀장 이춘구 ☏ 5581, 담당자 이근택 ☏ 5539>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목표 및 추진방향
- 오염총량관리제 도입에 따른 팔당유역 중복규제 개선 병행 추진
- 오염총량관리제 조기 정착을 위한 도 차원의 대책 마련

○ 대 상 : 팔당유역 7개 시·군(용인, 이천, 광주, 여주, 양평, 남양주, 가평)

○ 내 용
- 한강수계법 등 관련법 개정 추진
- 팔당유역 오염원 실태조사 및 연구용역 추진
- 하천 모니터링(보건환경연구원) 실시

○ '07사업비 : 966백만원(용역비)

추진실적

① 한강수계법 등 관련법 개정 추진

○ 각종 규제에 따른 피해 사례 파악 중앙 부처, 도내 의원 등에 홍보(규제사례집 Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ권)

○ 자연보전권역 내에서 행위제한 배제를 내용으로 하는 한강수계법 개정안 의원 입법 발의 추진('06.12.29)

② 오염총량관리제 조기 도입 등을 위한 인프라 조성

○ 팔당 상수원 수질개선 및 지역경제 활성화를 위한 경기도-팔당유역 7개 시·군 공동 협약 체결('06.10.13)
- 팔당 상수원의 수질보전과 환경친화적인 계획개발을 위해 수질오염총량관리제를 조기에 시행하며 도차원의 지원대책 마련 등 5개항 합의

○ 수질오염총량관리제 대비 계획 수립('06.12.22, 환경국 환경정책과) : 전담 조직 및 인력 확충 등

○ 팔당호 수질개선을 위한 수질오염총량관리제 시행계획(안) 수립('06.12.22, 보건환경연구원)

○ 팔당유역 오염원 실태조사 및 연구용역 추진
- '06.11.29~'07.5.28(6개월간) / 182,700천원 / 경기개발연구원
- 착수보고회('06.12.11) / 1차 실무자 회의('06.12.27)
- 기존 오염원 자료 수집 및 통합, 관리체계 분석 / 현지 오염원 입지 실태조사 / 오염원 현황 자료 통합 등

○ 하천 모니터링 추진 : 기본계획 수립('06.10. 2, 보건환경연구원)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	9.66	-	9.66	-	-	-	
국 비	0						
도 비	9.66	-	9.66	-	-	-	
시군비	0						
기 타	0						

향후 추진계획

○ 수질오염총량관리제 도입에 따른 중복규제 완화 지속 추진
- 생활규제 중심 수도권 규제사례집(Ⅲ권) 발간 및 홍보 : '07. 1월중(정책기획관실)
- 학계·언론계·환경단체 등 전문가 등과의 네트워크를 구축, 팔당수질개선 및 중복규제 개선의 타당성 확립 및 공론화 추진

○ 팔당유역 오염원 실태조사 및 연구용역 추진 : '06. 11 ~ '07. 5월
- 중간보고회('07. 3월), 최종보고회 및 완료('07. 5월)

○ 하천 모니터링 추진(보건환경연구원) : '07. 1월 ~ 계속
- 측정대상 : '07년 팔당 7개 시·군, '08 ~ '09년 26개 시·군
- 측정지점 : '07년 187개, '08 ~ '09년 551개
- 측정주기 : 연간 30회 이상
- 측정항목 : 15개 항목

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
수질오염총량관리제 도입에 따른 중복규제 완화 지속 추진				━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	
팔당유역 오염원 실태조사 및 연구용역 추진				━	━	━															
하천 모니터링 추진				━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	

문제점 및 대책

○ 팔당유역 중복규제 개선에 대해 정부(환경부 등), 강원도 및 지역주민들 상호간에 입장차가 커 한강수계법 등 관련법 제·개정 지연

⇒ **규제사례집 발간 홍보 및 중복규제 개선의 타당성 확립 및 공론화 추진**

기대효과

○ 팔당유역 7개 시·군에 대한 중복규제를 개선하여 지역경제 활성화 및 주민들의 삶의 질 향상 도모

○ 팔당유역 7개 시·군에 대한 실질적 기초 오염원 조사를 통해 자료통합관리체제 구축

5. 농지규제 합리화

<농업정책과장 표영범 ☏2610, 농지관리담당 김주봉 ☏ 4419, 담당자 김영호 ☏ 4418〉

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 농지의 효율적인 이용관리로 안정된 식량 확보 및 국토환경 보전 유지
○ 대 상 : 농림부
○ 사업 기간 : '06. 7 ~ '10. 6월
○ 사 업 비 : 비예산

추진실적

① 농지법 제도개선 건의 : 2회(농림부)

○ 주말체험영농목적의 토지거래계약허가 제도 개선
○ 주한미군기지이전 관련 평택시 개발사업부지에 대한 농지보전부담금 감면

② 농업진흥지역 제도개선 건의(농림부)

○ 농업진흥지역 실태조사와 관련하여 불합리한 진흥지역을 해제할 수 있도록 조정 건의

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계							
국 비		해	당	없	음		
도 비							
시군비							
기 타							

향후 추진계획

○ 타법령과 중첩규제 및 상이한 규정은 지속적으로 개정 건의
○ 농업진흥지역은 경지정리지역 중심으로 보전할 수 있도록 농림부와 협의

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
농지법 제도개선 건의																					
농업진흥지역 실태조사 및 합리적인 보전방안 지속 협의																					

문제점 및 대책

○ 경기도 중심의 농지제도 개선과 관련한 타 시·도(비수도권)의 반발 우려

•산업단지 조성사업의 경우 농지보전부담금을 100% 감면토록 하고 있으나, 수도권만 제외하고 있어 분양원가 상승의 한 요인이 되고 있음

○ 농업진흥지역 제도에 대한 조정방안 등에 대하여는 일부 시도(개발여건이 미흡한 시도)에서 소극적임

⇒ **농업소득 증대 및 주민생활, 지역경제와 관련이 있는 개선사항을 발굴하여 지속적으로 건의**

기대효과

○ 토지 이용행위 규제 완화로 계획적인 개발 가능 및 민원 해소

○ 공장용지 등의 토지 공급으로 지역경제 활성화 기여

6. 환·황해 물류중심 평택항 개발

<경제항만과장 이진수 ☏ 2110, 항만정책담당 김양호 ☏ 4592, 담당자 장봉수 ☏ 3214>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 사업목적 : 수도권 및 중부권을 기반으로 고부가가치 항만물류 기지 및 환황해 거점항만으로 육성
○ 사업내용
- 컨테이너 전용부두 등 선석 지속 확충 : 40개 선석
- 항만배후부지(48만평) : '09년까지 준공, 물류클러스터 기반 구축
- 마린센터 건립('08년) : 원스톱 서비스 제공
- 물동량 유치를 위한 인센티브제 도입
- 국제항만 전시회 참가 및 설명회 등 포트세일 추진

○ 사업기간 : '05 ~ '20년(계속사업)
○ 사 업 비 : 13,715억원(국비 10,633, 도비 3,082)

추진실적

① 컨테이너 전용부두 등 선석 지속 확충

○ 운영중인 선석 : 13개 선석(컨테이너1, 자동차2, 다목적3, 철재7)

② 항만배후지 조성

○ 사업위치 : 평택시 포승면 신영리 내항1단계 준설토 투기장
○ 조성면적 및 기간 : 1,606천㎡(48만평), '05 ~ '09년
○ 토지이용 : 물류시설, 지원시설, 공공시설, 항만시설
○ 사업비 : 820억원(해수부 50%, 경기도 50%)
○ 기공식 : '06. 5월(현공정 11%)

③ 마린센터 건립

○ 사업위치 : 평택시 포승면 만호리 570번지 일원
○ 건립기간 : '06 ~ '08년, 8,321평(해수부 국유지)
○ 도입기능 : 해운항만 공공 및 일반업무, 상업 및 근린생활 시설, 회의실
○ 사업비 : 213억원(도비)

④ 화물유치 인센티브제 도입

○ '05년 대비 5% 증가한 240천 TEU부터 적용('05년 227천 TEU)
- 기존선사 및 신규취항 선사의 초과(신규)처리 물량에 대하여 지급

⑤ 신규 화물 유치와 항만브랜드 제고

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	13,715	7,505	1,153	1,542	1,895	1,629	
국 비	10,633	5,147	954	1,241	1,720	1,571	
도 비	3,082	2,358	199	301	175	58	
시군비							
기 타							

향후 추진계획

○ 컨테이너 전용부두 금년 말까지 3선석, '09년까지 3선석 추가 완공
○ 항만배후단지를 가공포장 라벨링, 조립 등의 고부가가치 창출 지원
○ 마린센터에 공공업무 및 일반업무의 기능 집적화
○ 물류유통 부지에 종합물류센터를 유치하여 수출입 물류업체 지원
○ Target Marketing 등을 통한 체계적 화물 유치 활동 추진
  •볼륨인센티브제의 실시로 기업들의 물류비용 경쟁력 제고
○ 대중국 카페리 항로 및 크루즈 추가 개설로 인적교류와 관광의 중심항만 육성
○ 항만브랜드 제고와 정책 개발을 통한 경쟁력 강화 지원
  •고속도로 야립 홍보판, 항만안내선 운영, 홈페이지 운영
  •국내외교통물류박람회 참가, Port - Sales 마케팅 추진
  •항만발전 종합계획수립, 장단기 정책개발, 학술세미나 및 워크숍 개최
○ 항만 인프라 확충과 기반 조성
  •아산만(평택항)산업철도, 서해안 고속도로 확장 및 평택항 IC, 서해선 철도 건설
  •한중 열차페리 부두 및 시설배치, 타당성 검토용역 추진

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
항만배후단지 조성																					
마린센터 건립																					
종합물류 센터 유치(물류부지 내)																					
항만브랜드 제고와 정책개발을 통한 경쟁력 강화 지원																					
항만인프라 확충과 기반조성																					

문제점 및 대책

○ 정부의 Two-Port System으로 인한 선석개발 및 재정투자 지연으로 부두시설 부족
⇒ **물동량 수요 및 발전 잠재력 분석 등 저극적인 논리개발로 국비 투자 확대**
○ 관련 기관 및 업체의 산재와 부족으로 항만서비스 경쟁력 미흡
⇒ **항만배후단지·마린센터 등 지원 인프라 확충**
○ 신항만으로 낮은 인지도 및 선호도
⇒ **인센티브 도입 및 포토세일 적극 추진**

기대효과

○ 적정 시설확충으로 항로 다변화 및 규모의 경제를 통한 서비스 경쟁력 강화
○ 유통, 포장, 조립, 상업, 업무 등 부가가치가 높은 복합물류 항만 클러스터 구축

7. 세계적 수준의 국제전시장 육성

<국제통상과장 오후석 ☏ 2190, 전시컨벤션담당 이소춘 ☏ 2443, 담당자 조상형☏ 2451, 서병욱 ☏ 2193>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 전시컨벤션센터 육성 : KINTEX방문객 수 '10년까지 400만명 유치

○ 주변 기반시설 확충

•KINTEX STREET 조성('07년), 대화로(국지도 98호선) 확장('08년)

○ 전시장 수요증가에 따른 단계적 확충 검토

추진실적

① 전시컨벤션센터 육성

○ KINTEX개최 전시회 지원으로 지역경제 및 KINTEX 전시장 운영 활성화

•'06년 23개 전시회 15억원 지원

※ 지원성과('06) : 5,333업체 참가(해외 1,620업체), 1,29만명 참관(해외 23,000명), 해외바이어 14,219명 상담 28,353억원, 계약 5,712억원 성과(경기도 1,342개사 참여, 상담 10,638억원, 계약 2,098억원)

○ 지원시설 유치 추진

•호텔(UAD사) : 최종 사업계획 제출 및 토지대금 계약 추진('07. 3월)

•KINTEX MALL(상업시설Ⅰ) 유치 추진 : 토지매매계약 체결완료 및 계약금(63억원 납부)

•차이나타운 : 차이니스 스트리트 토지매매대금 완납(358억원) 등

○ KINTEX 방문객 및 가동률

•방문객 : '06) 180만명 → '10년) 4백만명

•가동률 : '06) 50.9% → '10년) 60%

② 주변 기반시설 사업 추진

○ 대화로(국지도 98호선) 확장사업 설계 완료 : '06.3.16

○ KINTEX STREET 조성 사업 설계 완료 : '06.4.25

•'07년 추경예산 확보 필요

③ 전시장 수요증가에 따른 단계적 확충

○ 2단계 건립사업 검토 추진

•'06.12월 예비타당성조사 대상 선정, 현재 KDI 조사 실시 중

【 예산 현황 】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	97	15	19	19	22	22	
국 비	32	6	6	6	7	7	
도 비	304	35	242	9	9	9	
시군비	173	5	152	4	6	6	
기 타	0						

향후 추진계획

○ KINTEX 2단계 예비타당성조사 결과 통보 : '07. 6월중(기획예산처, KDI)
○ 대화로(국지도 98호선) 확장 및 KINTEX STREET 조성(고양시, 도비지원 추경 검토)
○ 국내 전시회(25개 전시회) 및 참가 기업 지원(320개 기업) : '07년중

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
KINTEX 2단계 사업추진				━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	
대화로(국지도 98호선) 확장 공사	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━									
KINTEX STREET 조성사업 추진	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━											
지원시설 유치추진(호텔,상업시설 등)	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	
KINTEX 개최 전시회 및 참가기업 지원	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	

문제점 및 대책

○ KINTEX 1단계 사업 광역교통개선대책의 일환인 대화로(국지도 98호선) 확장 및 KINTEX 활성화를 위해 추진 중인 KINTEX STREET 조성사업은 예산 미확보로 사업추진 어려움

⇒ **설계 완료된 대화로 확장과 KINTEX STREET사업에 대하여 '07년 추경 및 '08년 예산반영 추진**

기대효과

○ 대형화·국제화되는 세계적 추세에 대응한 전시산업의 국제경쟁력 확보
○ 전시회 개최지원을 통한 전시회의 경쟁력 확보 및 참가기업 지원을 통한 수출 지원효과

8. 민관합동 투자유치단 운영

<투자진흥과장 김명선 ☏ 2180, 투자정책담당 이흔재 ☏ 2772, 담당자 김정민(서지영) ☏ 2762>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 민간의 전문성을 활용 투자유치 성과 기여투자유치활성화
○ 추진시기 : 년중
○ 운영방안
- 민간투자유치자문단 구성·운영
- 민관 공동투자유치단 운영

○ 사 업 비 : 170,000천원

추진실적

① 민간 투자유치자문단 위촉(20명) : '06.10.31

○ 반도체, 전기, 전자, 바이오, 자동차, SOC, 물류, 홍보, 정책, 노무, 법률분야 전문가 위촉

② 투자유치 자문 및 민관 공동 투자유치단 운영

○ 아주(싱가포르, 호주지역) 지역 투자유치실무단 참여 : '06. 12월
- 아주 : 이원화(보스톤 창업투자(주) 상무)
  - 호주 THQ 등 4개업 잠재투자가 발굴 및 협의 진행

○ 유럽(영국, 독일지역) 지역 투자유치실무단 참여 : '06. 12월
- 유럽 : 크리스찬 리(덴마크 Atomistix사 부사장)
  - on-going 2개 업체와의 투자유치 확정, 덴마크지역내 신규업체 발굴(투자금액 2천만불)
  - 제약·바이오산업 컨설팅업체에 대한 자문

③ 프로젝트 발굴 간담회·자문

○ '07년도 투자유치활성화대책 간담회('06. 12월) : 자문위원 참석
○ 투자유치 전략관련「투자유치자문관」워크숍 : '07.1.18~1.19/2일간 제주도
- 산자부, 도, 자문관, KOTRA, 경기지방공사, 경기관광공사, 시·군관계자 등 40여명

④ 업체 list 자료 협조

○ 국내 대기업에 대한 일본협력업체 자료제공 협조 : '06. 12월
- SK일렉트로닉스 등 3개업체 리스트 확보, 실무검토

○ 게임, 소프트산업 투자유치방안 자료 제공 및 협의 : '07. 1월
- 이원화(보스톤 창업투자(주) 상무)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	7.7	0	1.7	2	2	2	
도 비	7.7	0	1.7	2	2	2	

향후 추진계획

○「공무원 + 자문관」분야별 Project 발굴팀 운영
○ 경기도 공무원대상「투자유치자문관 초청 강의」(35회, '07.1.9 ~)
○ '07 경기도 투자유치 정책 추진방향 간담회 개최(분기별)
○ 민관 공동 투자유치 활동 추진 : 수시

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공무원+자문단 분야별 project 발굴팀 운영																					
투자유치자문단 초청 강의																					
투자유치 정책 추진방향 간담회																					
민관합동 투자유치 활동																					

문제점 및 대책

○ 정상추진

기대효과

○ 외국인 투자유치 분야의 다변화 추진(물류, 관광레저, 디지털문화콘텐츠, SOC 등 투자유치확대)
○ 민간 전문가 활용을 통한 잠재투자가 발굴 등 투자유치 활성화에 기여

9. 외국인 투자기업 전용임대단지 조성

<투자진흥과장 김명선 ☏ 2180, 투자입지담당 김종석 ☏ 2084, 담당자 연종희 ☏ 2768>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 외투기업 전용임대단지 조성으로 외국 첨단기업을 유치하여 일자리 창출 및 첨단고도기술 이전 등 산업구조 고도화

○ 대 상 : 산업입지및개발에관한법률 제6조의 규정에 의한 국가산업단지 및 동법 제7조의 규정에 의한 일반산업단지 중에서 외국인투자기업에 전용으로 임대 또는 양도하기 위한 지역

○ 사업 기간 : '06. 8 ~ '09. 11월

○ 사업 규모 : 3개단지 965,527㎡(≒292천평)

○ 사 업 비 : 375,982백만원(국비 144,097, 도비 231,885)

추진실적

① 도의회 공유재산관리계획 변경승인

○ 장안2, 오성단지 공유재산관리계획 변경승인 의결

• '06.12.14 : 장안2, 오성단지 토지매입비 증가에 따른 도의회 공유재산관리계획 변경승인 의결

② 외국인투자지역 지정 추진

○ 장안2 외국인투자지역 지정

• '06.12.15 : 재경부 외국인투자위원회 심의의결

• '06.12.29 : 장안2 외국인투자지역 지정고시

③ 외투기업 전용임대단지 조성사업추진

○ 파주 당동 단지 : 오폐수·상수도 공사추진 중(공정율 40%)

○ 화성 장안2 단지 : '06.8월 착공하여 부지조성 중(공정율 20%)

○ 평택 오성 단지 : 토지 등 보상협의 완료

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	3,760	761	466	1313	1069	151	
국 비	1,441	188	188	325	589	151	
도 비	2,319	573	278	988	480		
시군비	0						
기 타	0						

향후 추진계획

○ 당동 단지 : 연내 기반시설 및 부대시설 (상수도, 오폐수, 저류지 등) 공사 완료
○ 장안2단지 : 개별 공장 착공을 위한 기반시설을(상하수도, 도로, 전기, 가스 등) 연내 완료
○ 오성단지 : '07. 2월에 부지조성착공, 상반기 중 외국인투자지역 지정 추진
○ 단지조성을 위한 '07년도 소요예산 부족분 추경에 확보

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
당동 단지 조성공사 추진				━	━	━	━	━													
장안2단지 조성공사 추진			━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━					
오성 단지 조성공사 추진					━	━	━	━	━	━	━	━	━	━							

문제점 및 대책

○ 현재 외투지역 토지매입을 위한 국비가 경기도에 50%이상 집중 투자되고 있어 국비확보를 위한 중앙부처(산자부, 재경부, 기획예산처)의 설득에 어려움이 예상됨

⇒ **외국첨단기업유치는 수도권과 지방의 경쟁이 아닌 대한민국 국가경쟁력 강화를 위한 논리로 중앙부처를 설득하여 평택 오성단지를 외국인투자지역으로 지정 추진**

기대효과

○ 외국 첨단기업 유치로 국내첨단기술이전 및 수입대체 효과, 부품소재산업 발전 육성, 고용창출, 수출증대 및 무역수지 개선 등 국내 기업의 경쟁력 강화에 기여

10. 투자유치 인센티브제 도입

<투자진흥과장 김명선 ☏ 2180, 투자정책담당 이흔재 ☏ 2772, 담당자 김정민 ☏ 2762>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 투자유치 유공자에 대한 인센티브 제공으로 투자유치활성화
○ 대 상 : 외국인 투자유치에 기여한 자(공무원, 민간인, 단체, 기업)
○ 포상시기 : 년 2회(상반기, 하반기)
○ 소요예산 : 500,000천원

추진실적

① 경기도외국인투자유치 및 지원조례 시행규칙 개정

○ 개정일자 : '06.9.11
○ 개정내용
• 지급한도 : 공무원 1천만원 → 2억원, 민간 1억원 → 3억원
• 지급비율 : 투자유치금액의 0.1%
– 공무원 : ① 5천만불이하 0.1%, 5천만불 초과 ① + 초과금액의 0.05%
– 민간인 : ① 1억불이하 0.1%, 1억불 초과 ① + 초과금액의 0.05%

② 투자유치포상금 지급

○ 지급일자 : '06.12.30
○ 지급인원 : 41명
○ 지급금액 : 30,485천원

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	21.12	1.12	5	5	5	5	
도 비	21.12	1.12	5	5	5	5	

향후 추진계획

○ 포상금 지급기준 개선
•민간인
– 투자유치에 기여한 공이 큰 자에 대한 기준
– 투자유치포상금 지급대상자의 선정기준
•공무원
– 지급대상에 대한 상한 및 비율 개선방안
○ 투자유치포상금 지급 : '07. 6월(1년 2회)

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
투자유치 포상금 지급 개선방안 수립	—																				
투자유치 포상금 지급규정 개정(시행규칙)	—																				
투자유치 포상금 지급 신청		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
투자유치 포상금 지급		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

문제점 및 대책

○ 지급기준에서 공무원과 민간의 지급 상한액과 비율이 달라 통일된 기준 적용 필요

⇒ **경기도외국인투자유치 및 지원조례 시행규칙 개정(2월중)**

기대효과

○ 민간의 전문성을 투자유치 업무에 최대한 활용 가능

○ 투자유치 동기부여 및 투자유치 성과 달성으로 지역경제 활성화

11. 좋은 일자리 창출

<고용정책과장 이재철 ☏ 2440, 일자리기획담당 조광오 ☏4668, 담당자 한유경 ☏4669>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 표 : '10년까지 수도권규제 폐지, 대규모 기업유치, 성장동력 확충, 기업하기 좋은 환경 조성 등을 통해 일자리 120만개 창출

○ 대 상 : 경제주체

- 공공부문 : 국가, 경기도, 시·군, 공기업, 공공법인 등
- 민간부문 : 기업, 학교, 경제단체, 노조 등

○ 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 6월

○ 사 업 비 : -

추진실적

전년 동기대비 일자리 창출 현황

(단위 : 천개, %)

구 분	누계평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
경기도(A)	184	179	168	158	173	151	165	186	182	168	172	241	265
전 국(B)	295	393	327	272	307	286	255	263	318	282	278	267	290
비율(A/B)	62.4	45.5	51.4	58.1	56.4	52.8	64.7	70.7	57.2	59.6	61.9	90.3	91.3

※ '06년 일자리창출 : 184천개(전국 일자리 창출 295천개의 62.4%)

① 수도권 규제폐지를 통한 일자리 창출 ☞ 공약사업 추진현황 참조(Ⅰ~5번)

② 중소벤처기업 중심의 제조업 및 지식기반 서비스업 육성을 통한 괜찮은 일자리 창출

☞ 공약사업 추진현황 참조(13번)

③ 수요자의 needs에 대응하는 모든 계층의 맞춤형 일자리 알선체계 구축

○ 계층별 맞춤형 취업지원시책 추진

- 경기청년뉴딜사업 ☞ 공약사업 추진현황 참조(12번)
- 재취업지원사업 : 30~55세 퇴직자 대상('06년 하반기 추진)
  - 실적('06.12.26) : 계획 4권역 250명/ 재취업 102명(취업률 40%)
- 경기여성뉴딜사업 : 여성층 대상('06년 하반기 추진 - 시범사업)
  - 실적('06.12월말) : 계획 2과정 45명/ 인턴근무 36명
- 경기인재포털 운영 : 구직자·구인기업 간 실시간 쌍방향 인력수급정보 제공
  - 구축기간 : '06. 9 ~ '07. 1월/ '06.12.15(금) 중간보고회 개최
- 특화된 채용박람회 운영 ☞ 공약사업 추진현황 참조(12번)
- 신용회복대상자 취업지원사업 : 신용회복대상자 대상
  - '06년 실적 : 구직등록 5,642건, 취업 1,547건, 채용장려금 지급 662명, 공공근로 선 배정 105명
- 공공근로사업 : 공공부문 임시적 일자리 제공으로 자활기반 구축 도모
  - '06년 실적 : 참여인원 5,188명/일평균/ 주요사업 : 행정정보화, 환경정화, 저소득층 주거환경개선 등

④ 기업의 수요를 반영한 산학관 협력 및 직업훈련 강화

○ 기업 수요에 부응하는 산학관 협력사업 추진 ☞ 공약사업 추진현황 참조(12번)

○ 기업수요맞춤형 경기청년뉴딜사업 신설

○ 구직기업이 필요로 하는 인력을 쉽게 조회할 수 있는 웹사이트 구축 추진 : 경기인재포털

○ 도립직업전문학교 : 교육인원 1,231명

향후 추진계획

○ 재취업지원사업 : '07년 계획 4권역 400명('07년 말까지 6권역 750명으로 확대)
○ 경기여성뉴딜사업 : '07년 계획 20과정 500명
○ 경기인재포털 운영 : '07.2.15 오픈/ 채용정보 20천명/년, 인재정보 100천명/년 예측
  •시장 친화적이고 체계적인 채용 및 인재정보 제공 전문포털 운영
○ 신용회복대상자 취업지원사업 : '07년 계획 500명
○ 도립직업전문학교 혁신
  •학교(2개 교정) 운영체계 및 교육과정 개선 등 조직혁신 용역('07년 계획)
  •'07년 교육계획 : 38과정 1,200명 인력양성
○ 고용동향 분석기능 강화 : 시군단위까지 고용동향 파악 확대('07년 1회 추경), GRI '경제정책센터'에 고용분석전문가 보강

【 4년간('07~'10년) 일자리 창출계획】

(단위:천명)

산 업 별	'05년	'06년	'07년	'08년	'09년	'10년	증감 수
취업자수	5,045	5,231	5,456	5,744	6,072	6,431	
농림·어업	186	180	174	169	164	159	△21
광공업(제조업)	1,100	1,117	1,140	1,194	1,266	1,361	244
건설업	406	411	427	462	508	553	142
기타 서비스업	3,357	3,523	3,715	3,919	4,134	4,358	835
일자리 증가 수	171	186	225	288	328	359	1,200

* '10년 산업별 고용비중 : 서비스업 67.8%, 제조업 21.2%

(단위:천명)

구 분	'05년	'06년	'07년	'08년	'09년	'10년	증가 수
8% 지역경제성장시	171	186	189	194	205	208	796
수도권규제 폐지시			36	94	123	151	404
일자리 증가 수			225	288	328	359	1,200

문제점 및 대책

○ 재정경제부, 한국은행, 삼성경제연구소에 따르면, '07년 전국일자리 창출은 28~30만개로 예측되며, 경기도는 17~19만개 창출 예견('04~'06년간 경기도의 전국대비 일자리 창출 비율 평균 : 59.9%)됨에 따라 목표 달성 지난

⇒ **중앙정부 단위의 정책적 접근이 요청되나, 수도권 규제 폐지와 성장동력 산업 육성 등 경기도 차원의 일자리 창출 노력 지속 추진**

기대효과

○ 수도권규제 폐지와 기업경쟁력 강화, 양질의 노동인력 양성, 노사협력 등을 통한 일자리 창출능력 제고

12. 맞춤형 청년인력 취업지원

<고용정책과장 이재철 ☏ 2440, 일자리기획담당 조광오 ☏4668, 담당자 한유경 ☏4669>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 맞춤형 청년인력 취업지원사업을 통한 청년실업난 및 기업구인난 해소
○ 대 상 : 경제주체
 • 공공부문 : 경기도, 시·군, 경기중소기업종합지원센터 등
 • 민간부문 : 기업, 학교, 경제단체, 취업전문업체 등
○ 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 6월
○ 사 업 비 : 404억원

추진실적

① 경기청년뉴딜사업

○ 사업대상 : 도내 거주 청년층(15~29세)
○ '06년 실적 : 참여인원 1,214명, 취업 783명(취업률 65%) **※ '05년 실적 : 63.4%**
 전문교육 중 129명, 인턴근무 중 58명, 취업대기 216명 등
 • 밀착상담, 전문교육, 개인별 컨설팅, 인턴근무 등을 통한 체계적 맞춤인력 양성프로그램 운영

② 산학관 맞춤형 인력양성사업

○ 산학관 맞춤형 인력양성사업
 • 대학 및 전문대를 대상으로 지역산업체 수요맞춤형 전문인력 양성과정 개발
 • 실적('06.12.20) : 수원여대 등 8대학 33과정 1,933명 교육(실업자 1,001, 재직자 932)/ 취업 292명(취업률 29.2%)
○ 산학관 협력 중심대학 및 성장동력 특성화대학 지원사업
 • 3개 대학(한양대, 한국산업기술대, 을지대)/ IT, 기계, 신소재, 바이오신약·장기 분야 인력 양성

③ 채용박람회 개최

○ 구인기업 및 구직자의 특성에 맞는 특화된 채용박람회 운영
 • '06년 실적 : 16회 개최(도 단위 2, 권역별 14)/ 참여기업 2,735업체/ 구직인원 58,097명/ 취업자 3,908명/ 재면접 5,080명

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	404	63	89	96	81	75	
국 비							
도 비	369	62	74	81	79	73	
시군비	11	1	3	3	2	2	
기 타	24		12	12	-	-	

향후 추진계획

○ 경기청년뉴딜사업 : '07년 계획 2,100명
- 구직자맞춤형(11권역 920명), 기업수요맞춤형(5권역 600명), 취업시즌 대학생 취업지원(35대학 580명)

○ 산학관 맞춤형 인력양성사업 : 3월중 사업대상 학교 선정
- 사업대상을 실업계고교까지 확대

○ 채용박람회 운영 : '07년 계획 16회(도 단위 2, 권역별 14)
- 성과분석 및 사후관리 상시화로 채용률 제고

※ '07.1.18(목) 상반기 채용박람회 수탁자 선정심의위원회 개최

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
경기청년뉴딜사업																					
산학관 맞춤형 인력양성사업																					
산학관 협력 중심대학																					
성장동력 특성화대학 지원사업																					
채용박람회																					

문제점 및 대책

○ 청년실업률('06년 : 6.9%)은 일반실업률('06년 : 3.6%)의 2배에 달하는 실정임

⇒ **청년실업해소를 위한 지원프로그램의 지속적인 확대 개발**

기대효과

○ 청년실업난 해소 방향 제시

○ 고용 기업체의 맞춤형 교육 참여 유도로 청년층의 취업률 제고

13. 중소기업 기술경쟁력 강화

<중소기업지원과장 이병관 ☏ 3270, 기술지원담당 ☏ 4638, 담당자 김경섭 ☏ 4635>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 도내 중소기업의 기술경쟁력 강화 및 상용화 기술개발 지원
○ 대 상 : 도내 중소기업, 대학교·연구기관
○ 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 6월
○ 사 업 비 : 6,135억원(국비 1,630, 도비 3,026, 민자 1,479)
○ 주요 추진계획
•중소기업의 기술혁신 역량강화를 위한 인프라 확충
- 연구활동 지원기관 인프라 구축 및 운영지원
- 개발기술 상용화 지원 등을 위한 혁신인프라 지원
•중소기업 원천·상용화기술 사업을 위한 공동기술개발 지원
- 기업밀착형 상용화기술의 지원
- 중소기업 현장 애로 및 지역혁신기술 지원
- 지역특화 전략산업 기술개발 및 사업화

추진실적

① 경기도 산업기술지도(GTRM) 수립 연구용역 완료

•용역기간 : '06.4.7~9.6(5개월)
•수행기관 : 과학기술정책연구원(STEPI)
•용역내용 : 경기도의 산업현황 및 기술개발 동향 분석, 경기도 전략산업 분야 및 핵심기술 도출, 전략산업 분야별 기술지도(G-TRM) 작성, 전략산업별 정책 추진방안 마련 등

② 중소기업 기술혁신 인프라 구축 및 애로기술개발 지원

•기술경쟁력 확보를 위한 연구지원기관 인프라 구축 : 경기지역디자인센터구축 등 8개 사업 133.8억원
•세포치료제 제조기술개발 기반확보 등 기술기반 구축 : 지역혁신센터 등 9개 사업 39.9억원
•기업체 중심의 상용화기술 지원 : 경기도지역협력연구센터 등 5개 사업 64.5억원
•중소기업 현장애로 및 지역혁신 기술지원 : 산학연컨소시엄 등 6개 사업 44.6억원

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	6,135	1,429	631	1,270	1,411	1,394	
국 비	1,630	815	209	216	200	190	
도 비	3,026	282	218	735	899	892	
시군비	328	164	32	60	36	36	
기 타	1,151	168	172	259	276	276	

향후 추진계획

○ 기술경쟁력 확보를 위한 연구지원기관 인프라 구축 : 경기지역디자인센터구축 등 7개 사업 70억원
○ 세포치료제 제조기술개발 기반확보 등 기술기반 구축 : 지역혁신센터 등 6개 사업 33억원
○ 기업체 중심의 상용화기술 지원 : 경기도지역협력연구센터 등 4개 사업 73.9억원
○ 중소기업 현장애로 및 지역혁신 기술지원 : 산학연 컨소시엄 등 5개 사업 42억원

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
지원기관 연구인프라 구축				━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	
기술개발 혁신인프라 구축				━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	
중소기업 상용화 기술지원					━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	
중소기업 현장애로 및 혁신기술 지원				━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	
전략산업 기술 사업화 지원								━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	

문제점 및 대책

○ 그동안 나노특화팹, 바이오센터 등 기반구축에 집중투자로 중소기업 기술 경쟁력 확보를 위한 특화기술 및 상용화 기술 개발 투자에 소홀

⇒ **경기도 전략산업 분야 및 핵심기술 발굴 : 7개 산업, 103개 핵심과제 선정 및 육성**
⇒ **전략산업 분야별 육성전략 수립 : 산업분야별 전문가 그룹 구성 및 운영·분야별 실행계획 수립**
⇒ **연구개발 투자확대 : '06년 282억원 → '10년 892억원/기반구축비의 상당부분을 기술개발비로 재투자**

기대효과

○ 한정된 자원의 선택과 집중을 통한 산업기술 경쟁력 제고
○ 실현 가능성이 높은 제품 및 미래기술에 대한 투자 확대
○ 세계수준의 산업기술 발굴 및 성공사례 도출

14. 개성공단 연계한 남북교류협력 활성화

<산업정책과장 김준호 ☏ 3230, LCD지원담당 정상준 ☏ 3320, 담당자 호미자 ☏ 3322>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 기 조성된 개성공단과 경기북부 LCD클러스터간 인적·물적 생산요소 교류를 통하여 남북간 경제교류 및 LCD분야 경쟁력 제고

○ 공간적범위 : 개성공단 및 경기북부 LCD클러스터

○ 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 6월

○ 사 업 비 : -

추진실적

① 경기북부 LCD 클러스터 조성

○ 파주LCD산업단지(본단지) 부지 99%조성, LG필립스 7세대 공장 가동중

○ 파주문산 첨단산업단지(당동, 선유) 부지 65%조성, 산업용지(선유) 50% 분양

○ 월롱 첨단산업단지(LG계열사) 지정

② 개성공단 1단계(100만평) 부지조성 완료(토지공사, 현대아산)

○ 시범단지(2.8만평, 15개사), 본단지 1차(5만평, 24개사) 분양 및 18개사 공장가동중

※ 남북 경제교류를 위한 공간적 기반구축

③ 평화경제특구법률(안) 발의(임태희 의원 등 100명)

○ 법률안 국회 상임위(외교통상위원회) 제출('06.2.13)

향후 추진계획

○ 북핵문제 해결과 정부의 대북정책 추이에 따라 장·단기적 경제교류 추진

○ 「통일경제특구」의 입법추진을 위한 행정지원(단기)

○ 남북간 기술·생산인력 교류 등 경제교류 활성화 방안 마련(장기)

- 북한 노동자의 통일경제특구 근무를 위한 기반구축
- 남북간 기술·생산인력 교류방안 협의
- 북한 기술·생산인력 채용 희망업체 선정 등 근무환경 조성

○ 개성공단과 통일경제특구 지역간 연계생산을 위한 제도적 기반 구축(장기)

- 개성공단 전략물자 반출입 제한완화 협의(통일부)
- 개성공단 업주업체 중 연계생산 가능업체 선정 등 수요조사
- 개성공단내 LCD 협력단지 확보방안 협의(통일부, 한국토지공사)

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
통일경제특구 입법추진을 위한 행정지원	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━											
통일경제특구 지정 및 조성											━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	
남북간 기술·생산인력 교류방안 협의									━	━	━	━	━	━	━	━					
개성공단 전략물자 반출입 제한완화건의									━	━	━	━	━	━	━	━					
개성공단내 협력단지 확보																	━	━	━	━	

문제점 및 대책

○ 북핵문제와 관련 대북사업에 대한 국내·외적 상황악화로 인도적 차원을 벗어난 경제교류 추진 어려움

⇒ **향후 북한의 국제사회 및 남한에 대한 태도변화 추이에 따라 사업 지속여부 결정이 바람직함**

○ 통일경제특구법(안)에 대한 국회차원의 입법논의 중단

⇒ **법률(안)에 대한 입법 조속 추진**

○ 북한에 대한 유엔의 대북 경제제재 조치로 개성공단 산업용지 2차(50만평) 분양시기 연기(한국토지공사)

⇒ **유엔의 제재조치 해지 후 산업용지 잔여분 분양 추진**

○ FTA협상에서 개성공단에 대한 논의거부로 생산제품에 대한 수출 판로확보 어려움

⇒ **FTA 협상을 통한 개성공단 생산제품의 한국산 인정확보 노력**

○ 전략물자반출입규정에 의한 개성공단 입주업종의 한계

※ 반출입물품 제한완화 건의 등 개성공단 활성화 노력

⇒ **통일경제특구법 제정 등 제도적 여건이 마련될 수 있도록 국회 및 정부 차원의 노력이 필요**

기대효과

○ 남북간 기술·생산인력 교류를 통해 남북한 상호이익 추구 및 북한경제 정상화

- 북한 노동자의 삶의 질 향상
- 남북한간 문화적·이념적 이질감 해소
- 우리나라 산업의 국제경쟁력 강화

15. 남북 학술문화교류 추진

<문화정책과장 박신환 ☎2270, 문화재·예술진흥·문화시설담당 ☎4686, 4737, 4665 담당자 김미성, 정창섭☎ 4685,4692>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 개성지역 문화재 조사를 통해 남북 공동학술연구 기틀 마련, 남·북한 예술 공연 교류, 학술회의 개최로 화해의 장 마련

○ 대 상 : 북한

• 중앙정부 : 외교부, 통일부, 국정원

○ 사업기간 : '07. 1 ~ '10. 12월

○ 사 업 비 : 3,500백만원(개성유적 발굴, 실학학술회의, 예술단 교류 등)

추진실적

① 개성문화유산 지표조사 및 발굴조사

○ 문화재청 및 북한지역 문화재 발굴전문가 자문

• '06.7.27 : 개성지역 문화재 현황파악 및 지표조사·발굴대상 문화재 선정

② 예술단 파견 공연 및 북한예술인 초청 공연

○ 도내 주요 축제 등에 초청하는 방안 검토

③ 남북 실학자 학술교류 및 공동학술회의 개최

○ '06.1.26 : 남북공동실학학술회의추진 1차 실무협의

○ '06.2. 1 : 남북공동실학학술회의추진 준비위원회 개최

○ '06.2.16 : 개성 실무협의 개최 결렬

○ '06.2.21 : 남북공동실학학술회의 재추진 제의(도→아태평화위)

○ '06.3. 2 : 회의추진 결렬

※ '07년 당초예산에 6억을 신청하였으나 전액 미반영

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
도 비	35	-	-	11 (개성유적 3, 예술단 2, 실학 6)	11 (개성유적 3, 예술단 2 실학 6)	13 (개성유적 4, 예술단3 실학 6)	

향후 추진계획

○ 개성문화유산 발굴 사업은 연차사업(3개년)으로 추진

•1차년도('07년) : 개성 나성(국보 130호/후삼국시기) 발굴조사

•2차년도('08년) : 헌릉(고려 광종 무덤/보존금 제555호) 발굴조사

•3차년도('09년) : 원통사지(장풍군 월고리) 및 대흥산성(사적 52호/고려시기) 발굴조사 및 남북공동전시회 개최

○ 북한예술 초청공연 및 교환공연 추진(문화의전당 위탁 추진)

•세계도자비엔날레 등 도내 주요 축제 등에 초청하여 북한의 전통예술을 도민에 소개

•장기적으로 교환 추진

○ 남북실학자 학술교류는 국내외 정세 변화에 따라 예산확보 및 추진여부 결정

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
개성문화유산 지표조사 및 발굴조사									―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
예술단 파견공연 및 북한예술인 초청								―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
남북 실학자 학술교류 및 학술회의 개최							―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	

문제점 및 대책

○ 과다한 발굴조사비 부담 및 남·북 정치상황에 따른 사업지연 가능성

⇒ **정치성을 배제하고 민간학술 전문가를 통한 단계적 협의추진**

○ 실학 학술회의 개최시 도지사 참석을 전제로 하였으나 북측이 정치적 이유로 거부함에 따라 협의 결렬

⇒ **북한의 비핵화 추진여부 등을 고려하여 재추진 여부 결정**

기대효과

○ 개성지역 문화유산 발굴로 DMZ와 개성문화유산을 연결하는 세계적 관광밸트 조성

○ 남북문화교류 행사를 통해 북한문화에 대한 이해와 교류활성화 증대

16. 권역별 친환경특화농업 육성

<농산유통과장 이진찬 ☏ 2620, 원예특작담당 문제열 ☏4455, 담당자 김호원 ☏ 4454>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : DDA, FTA 등 급변하는 농업환경 변화에 능동적으로 대응하여 안정적인 농가소득 보전 및 농업경쟁력 제고

○ 지원대상 : 시·군, 생산자단체(농협·축협), 영농조합, 작목반 등

○ 내 용 : 지역특화작목·수출단지 중심의 생산 및 유통시설 확충으로 프리미엄급 명품농산물 생산

○ 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 6월(매년 추진사업)

○ 사 업 비 : 80,000백만원(도비 24,000, 시군비 24,000, 자부담 32,000)

※ 재원비율 : 도비30%, 시군비30, 자부담40

추진실적

① 지역특화품목 육성 : 22개 품목

○ 쌀(평택·용인·화성·이천·김포·여주 등), 콩(파주·연천·포천), 고구마(여주), 사과(포천·가평), 배(평택·안성·남양주·구리), 복숭아(이천), 포도(화성·안성·안산·가평·포천), 화훼(고양·이천), 인삼(이천·안성·포천·연천), 버섯(광주), 오이(용인·평택), 토마토(광주·파주), 참외(여주), 호박(평택), 부추, 쌈채, 고추(양평), 한우(용인·평택·이천·화성·파주·양주·포천·연천·가평), 돼지(용인·화성·이천·파주·안성·포천·가평) 등

② 지역특화를 통한 수출단지 육성 : 5개 품목

○ 배(평택·안성·화성·남양주 등), 포도(화성·안산), 인삼(연천·포천·파주), 파프리카(화성·고양), 화훼(고양·화성·파주·안성) 등

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	1,641	831	180	200	210	220	
국 비	0	-	-	-	-	-	
도 비	558	314	55	60	63	66	
시군비	558	314	55	60	63	66	
기 타	525	203	70	80	84	88	

향후 추진계획

○ 지역특화농업 육성

- 명품농업 : 포도, 배, 경기미, 대파 등 프리미엄급 명품농산물 생산(화성, 안산, 이천, 여주, 안성 등)
- 환경농업 : 농약사용 절감 및 환경보전으로 오리·우렁쌀, 상추 등 안전농산물생산(양평, 용인, 연천 등)
- 수출농업 : 파프리카, 김치, 포도, 인삼 등 수출단지 확대로 공격형 수출농업 육성(고양, 화성, 파주, 포천 등)
- 가공·벤처농업 : 산머루, 한과, 장류 등 新기술(BT·ET) 접목으로 부가가치 창출(파주, 포천, 안성 등)

○ 생산·유통시설 영농기 이전 조기착공으로 11월까지 완료추진 : '07. 3월 이전 착공

○ 전문가 컨설팅 및 사업운영실태 평가분석으로 경영합리화 도모 : 연1회 이상 추진

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	월 별 추 진 일 정												비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
'07년 사업지침 및 '08년 사업공모계획 시달	━												
'07년 사업추진		━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	계속
'08년 사업공모		━	━	━	━								
'08년 사업계획 심의 및 대상사업 선정							━	━	━	━			
'07년 사업추진상황 평가 및 완료										━	━	━	계속

※ 지역특화농업육성은 프리미엄급 명품농산물 생산 및 유통시설을 확충하는 사업으로 매년 1년 단위로 추진

문제점 및 대책

○ 보조금이 시군의 재정여건을 감안하지 않고 획일적으로 지원되고 있어 재정자립도가 낮은 양평(23.1%), 가평(26.4%), 연천(17.7%) 등의 시군은 예산확보에 어려움이 있음

⇒ **시군의 재정자립도를 감안한 차등 보조율 적용 추진**

기대효과

○ 지역특화농업을 통한 품질고급화·명품화로 국내외 농업경쟁력 제고
○ 수출단지육성으로 개방화시대에 세계와 경쟁하는 농업활로 개척
○ 친환경농업확대로 소비자가 선호하는 안전농산물 공급

17. 농산물 유통체계 개선

<농산유통과장 이진찬 ☎2620, 농산물유통담당 김도범 ☎ 4468, 담당자 이재환 ☎ 4467>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 유통환경 변화에 적극적인 대응과 유통체계 개선으로 유통효율성 제고
○ 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 6월
○ 농산물 직거래 목표추진
• 직거래 : '06) 1조 6,310억원 → '07) 1조 7,000억원 →'10) 2조
• 전자상거래 : '06) 73억원 → '07) 90억원 →' 10) 100억원
○ 경기도지사인증 G마크 확대 및 농산물 홍보 강화
• G마크 품목확대 : '05) 83개 →'06) 96개 →'10) 200개
• TV, 라디오 등을 활용한 홍보 : 10억원
○ 우수 농산물브랜드 통합으로 시장경쟁력 강화
• 브랜드 통합 : '05) 189개 → '06) 150개 → '10) 100개
○ 농산물산지유통센터 확충·시설보완 (GAP)
• '06) 1개소 → '07) 3개소 →'10) 10개소
○ 사 업 비 : 3,164억원(총사업비)

추진실적

① 농산물 직거래 추진실적

○ 직거래 추진실적 : '06년 1조 6,310억원(목표대비 101%)
• 소비자 밀착형 직거래 장터운영 추진 : 282개소
○ 경기사이버장터를 통한 전자직거래 : 판매액 73억원('05년 62억원 대비18%증가)

② G마크 농산물 확대 및 홍보, 브랜드 통합

○ 고품질 농산물 차별화를 위한 G마크 운영실적 : '05) 83개 →'06) 96개(매출액 : 2,445억원)
○ TV,라디오 등을 활용한 홍보 : 10억원
○ 우수 농산물브랜드 통합으로 시장경쟁력 강화 : '05) 189개 → '06) 150개

③ 산지·소비지의 유통기반시설 확대구축

○ 농산물산지유통세터 시설보완(GAP) : 1개소
○ 농산물 물류표준화 사업(적재 및 하역기계화) : 지게차, 파렛트 등 75개소
○ 농산물산지유통센터 건립(총 17개소 계획) : 2개소(평택, 안성)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	3,164	2,922	58	63	63	58	
국 비	1,673	1,626	13	12	12	10	
도 비	652	575	18	20	20	19	
시군비	646	624	4	6	6	6	
기 타	193	97	23	25	25	23	

향후 추진계획

○ 농산물 직거래 확대추진 : '06) 1조 6,310억원 → '07) 1조 7,000억원
- 소비자 밀착형 직거래장터(임시·상설)확대 개설 : '06) 282개소 → '07) 300개소
- 경기사이버장터 운영 및 홍보·마케팅사업 추진 : 매출목표액 90억원(회원 100천명)
- 평택·당진항 공동개발, 황해 경제자유구역 공동개발, 서해안선 철도 및 국도 43호선 건설 등

○ 경기도지사인증 G마크 확대 및 농산물홍보 강화
- G마크 확대운영으로 소비자 신뢰 제고 (홍보비) : 15억

○ 산지와 소비지간 유통단계 축소를 위한 친환경농산물유통센터 건립
- 용역실시 : 5월, 실시계획인가 '08년

○ 우수농산물브랜드 통합으로 시장경쟁력 강화 : 브랜드 통합 140개

○ 농산물산지유통센터 확충·시설보완(GAP) : 3개소(평택, 화성)

○ 노동력부족, 교통체증 등 물류환경 여건의 변화에 대응하는 물류표준화사업 추진 : 60개소

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
농산물 직거래확대 추진																					
경기도지사인증 G마크 확대 및 농산물 홍보강화																					
산지와 소비지간 유통단계 축소를 위한 친환경농업유통센터건립																					
우수농산물브랜드 통합 및 산지유통센터 확충 · 시설보완(GAP)																					
농산물 물류표준화사업 추진																					

문제점 및 대책

○ 농산물종합유통센터 및 농산물산지유통센터는 농업인과 소비자를 보호하는 사업이나 '05년부터 균특회계로 편성되고 있어 사업추진에 어려움이 있음

⇒ **농산물 소비활성화와 농업인을 보호하기위해 농산물종합유통센터 설립과 경영능력 등이 검증된 산지유통 조직에게 농산물산지유통센터가 지원 될 수 있도록 균특예산을 종전과 같이 농특예산으로 환원 추진**

기대효과

○ 산지 생산자조직과 대량소비처 등 소비자를 직접 연결하여 기존 6~7단계의 유통단계를 3단계로 축소를 통한 유통비용 절감과 생산자의 수취가격 제고와 소비지의 가격안정 도모

○ 공동(광역)브랜드화를 통한 브랜드 인지도 제고 및 판매촉진

18. 농촌체험관광 활성화

<농업정책과 표영범 ☏ 2610, 슬로푸드담당 정지영 ☏ 2615, 담당자 박종구 ☏ 2612>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 녹색농촌체험마을 확대 조성 : '06) 22개 마을 → '10) 40개 마을
○ 슬로푸드마을 확대 : '06) 10개 마을 → '10) 20개 마을
○ 농촌체험장 확대 추진 : '06) 422개 마을 → '10) 620개 마을
○ 봉사활동 및 일손돕기 : '06) 1,330개 마을 → '10) 2,130개 마을
○ 농촌마을 종합개발사업 : '06) 8개 권역 → '10) 11개 권역

추진실적

① 녹색농촌체험마을 : 22개소

○ 방문객수 : 296천명, 전년 219천명 대비 35% 증
○ 운영수입 : 4,144백만원(숙박 228, 식대 588, 농산물판매 780, 농사체험 등 2,548)

② 슬로푸드마을 : 10개소

○ 방문객수 : 418천명, 전년 265천명 대비 58% 증
○ 운영수입 : 5,480백만원(숙박 165, 전통음식판매 1,841, 농산물판매 1,619, 농사체험 등 1,855)

③ 주말농원 등 농사체험장 운영 : 422개소

○ 방문객수 : 2,857천명, 전년 2,414천명 대비 18% 증
○ 운영수입 : 32,989백만원(임대 2,492, 직거래 20,663, 체험비 9,834)

④ 1촌, 1사·1부서·1대학 자매결연 및 봉사활동 : 1,568개 마을

○ 교류횟수 및 인원 : 3,316회, 54,318가족(152,089명) - 1회 평균 45명 활동
○ 교류금액 : 8,005백만원(직거래 4,579, 농촌체험 등 3,426)

※ '05년까지 교류 및 인원 : 2,521회, 28,107가족(78,702명), 5,475백만원(직거래 3,517, 농촌체험 등 1,958)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	507	224	61	74	74	74	
국 비	345	152	43	50	50	50	
도 비	81	36	9	12	12	12	
시군비	81	36	9	12	12	12	
기 타	0						

향후 추진계획

○ 녹색농촌체험마을 확대
•'06까지) 22개 마을 → '07) 29 → '08) 32 →'09) 36 → '10) 40
※ '07년 소요예산 : 12억원 / 마을당 2억원(체험시설, 경관조성 등)
○ 토종·토속 전통음식의 맛과 조리를 할 수 있는 슬로푸드마을(Slow Food) 확대
•'06까지) 10개 마을 → '07) 11 → '08) 16 →'09) 18 → '10) 20
※ '07년 소요예산 : 20억원 / 마을당 10억원(체험시설, 화장실 등 편의시설)

○ 주말농장 등 농촌체험장 확대 추진(비예산)
- '06까지) 422개 마을 → '07) 470 → '08) 520 →'09) 570 → '10) 620

○ 농촌마을 자매결연을 통한 봉사활동 및 일손돕기
- '06까지) 1,330마을 → '07) 1,630 → '08) 1,730 →'09) 1,930 → '10) 2,130

※ 1촌, 1사·1교·1부서 자매결연 : 300개소(기업체 등 148, 대학 66, 부서 86)

○ 농촌다움을 유지 보전하고 쾌적한 농촌마을 종합개발사업
- '06까지) 8개 권역 → '07) 8 → '08) 8 →'09) 10 → '10) 11

※ '07년 소요예산 : 280억원 / 1개권역당 70억원(기반시설, 경관조성 등)

【추진 목표】

구 분	단위	2006	2007	2008	2009	2010
녹색농촌체험마을	마을	22	29	32	36	40
슬로푸드마을	마을	10	11	16	18	20
농촌체험장	개소	422	470	520	570	620
농촌마을 자매결연	마을	1,330	1,630	1,730	1,930	2,130
농촌마을종합개발사업	권역	8	8	8	10	11

문제점 및 대책

○ 정상 추진

기대효과

○ 도시민들이 즐길 수 있는 농촌체험 위주 기반시설 설치지원으로 도농교류에 의한 농촌경제 활성화 및 농외소득 증대 기여

19. 테마형 관광자원 및 체험관광상품개발

<관광문화산업과장 ☏ 3330, 관광기획담당 조선행 ☏ 4722, 담당자 김일용, 김태수, 이식 ☏4721>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 체험·교육관광의 확산에 따라 경기도의 역사·문화체험·자연환경 등을 테마로 한 다양한 체류형 프로그램을 개발하여 도내 관광산업 활성화 도모 및 지역사회발전 도모

○ 대 상

•국민관광지 14개소

•자연경관활용 관광자원 4개소

•역사·문화체험·자연환경 테마코스 개발(도내 4개 권역 11개 코스 시범관광프로그램 기획)

○ 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 6월(계속)

○ 사 업 비 : 649,310백만원

○ 사업내용

•관광지 기반시설조성 등 관광지 개발

•자연경관을 활용한 테마형 관광자원(테마파크 및 다목적 캠핑장 조성) 개발 4개소

•도내 4개 권역 11개 코스 프로그램 답사 및 기획, 모니터 투어 평가결과에 따라 프로그램 보완 후 여행사 상품화 추진

추진실적

① 자연경관을 활용한 테마형 관광자원개발 : 4개소

○ 대상 : 양평 소나기마을, 양평 백운테마파크, 양평 다목적 캠핑장, 용인 다목적 캠핑장

•균특회계사업 요구 : '06. 4월

•균특회계사업 확정 : '06. 12월

•건축 및 토목 등 공사계약완료(소나기마을) : '06. 12월('07. 3월중 공사착공 예정)

※ 백운테마파크 : '07. 2월 중 도시계획위원회 개최

※ 다목적캠핑장 : 도시기본계획 수립 중

•총 소요사업비 : 440억원(소나기 100억원, 백운테마 100억원, 캠핑장 240억원)

- 확보금액 : 205.4억원(소나기 34억원, 백운테마 49.4억원, 캠핑장 122억원)
- 집행금액 : 32.47억원(소나기 27.84억원, 백운테마 4.63억원, 캠핑장 0억원)

② 지역의 특색을 살린 관광지 조성

○ '06년 사업추진실적

•대상지 : 11개소(평택호, 신륵사, 용문산, 수동, 임진각, 산정호수, 장흥, 공릉, 소요산, 백운계곡, 한탄강)

•사업비 : 9,466백만원

•사업내용 : 관광지내 기반시설정비 등 관광인프라 구축

○ '07년 사업계획 확정

•대상지 : 7개소(평택호, 신륵사, 용문산, 임진각, 장흥, 소요산, 한탄강)

•사업비 : 10,232백만원

•균특회계사업 요구 및 확정 : '06.4월 요구, '06.12월 최종 확정

○ 관광지 : 14개소(평택호, 내리, 신륵사, 용문산, 수동, 공을, 임진각, 장흥, 소요산, 산정호수, 백운계곡, 산장, 대성, 한탄강)

③ 역사·문화·자연환경 체험 테마코스 개발 및 지원

○ 대 상 : 수도권 모니터 요원 800명(1회 80명/ 10회 실시)

○ 사업내용

•도내 4개 권역 11개 코스 프로그램 답사 및 기획

•모니터 투어 평가결과에 따라 프로그램 보완 후 여행사 상품화 추진

○ '06년 체험 투어 실적 : 12회 588명
•성남시 초등학교 교장단 등 팸투어 3회 105명
•경기도 체험학교 등 모니터 투어 9회 483명

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	6,493	5,361	238	240	240	414	
국 비	743	156	125	126	126	210	
도 비	509	226	59	60	60	104	
시군비	549	287	54	54	54	100	
기 타	4,692	4,692					

향후 추진계획

○ 관광지 개발 및 테마형 관광자원 개발
•종합 계획 및 세부계획 수립 : '07. 2월
•실시설계 및 사업추진 : '07. 3 ~ 12월
○ 역사·문화·자연환경 등을 테마로 한 체험관광코스 및 상품개발
•코스별 체험 프로그램 기획 및 종합추진계획 수립 : '07. 1월
•교육청, 청소년 단체, 언론사 등 모니터 투어 참가자 모집 및 홍보 : '07. 2월
•시범 모니터투어 운영 (11개 코스) : '07. 2 ~ 11월
•모니터 투어 만족도 조사 및 평가 : : '07. 11 ~ 12월

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
자연경관을 활용한 테마형 관광자원개발																					
지역의 특색있는 관광지 조성																					
역사 · 문화 · 자연환경체험테마코스개발																					

문제점 및 대책

○ 국가균형발전 논리인 수도권정비계획법에 의한 관광지조성 규제로 신규 관광지개발 지난
⇒ **수도권규제완화 및 수도권정비계획법 폐지를 위한 정책건의**

기대효과

○ 관광객유치를 위한 관광인프라 구축 및 관광산업육성 기반을 조성하여 지역경제 활성화 기여
○ 주 5일 근무제 도입에 따른 가족단위 휴식공간 제공 및 새로운 레저문화 보급 확산
○ 여행업계와의 프로그램 공동개발 등으로 실질적인 체험 프로그램 수요 유도 및 청소년, 가족층 중심의 타겟 관광시장 개척을 통한 체류형 관광 활성화 도모

20. 문화콘텐츠산업 활성화

<관광문화산업과장 김영식 ☎ 3330, 문화산업담당 라호익 ☎ 4680, 담당자 김주하 ☎ 4681>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 권역별 특화를 통한 문화산업 육성기반 조성
○ 대 상 : 관련 기초자치단체, 기업
•31개 시·군, 문화콘텐츠산업 분야 기업
○ 사업 기간 : '06. 7 ~ '10. 6월
○ 사 업 비 : 91,963백만원

추진실적

① 문화산업 비즈니스 환경조성

○ 투자와 지원환경 개선을 통한 문화콘텐츠산업 활성화
•국내 메이저 리드형 애니메이션 전문기업 유치 : 손오공('06.9.27), 한국문화콘텐츠진흥원 지원사업 등 17.6억 유치
•스페인 알지애니메이션 스튜디오와 공동제작·투자유치 협약체결('06.10월)
•문화콘텐츠 전문투자조합 결성 : 187억원 규모('06.12월), 디지털콘텐츠 제작을 위한 첨단장비 지원 : 149건
○ 전문적 지식과 제작경험을 지닌 애니메이션 핵심 인재양성을 위한 학제개편
•문화산업 시장 환경이 급변함에 따른 아카데미 교육과정 강화 : 1년 2학기 → 2년 4학기
•아카데미 학생 국내외 영화제 및 페스티벌 수상 : 14작품
•관련 교육기관의 다양한 산학협력 프로그램 운영지원 : 6개 대학 42작품
○ 경기도 영상산업 육성 지원
•영화·드라마 촬영유치 및 로케이션 지원('06년) : 77편 176건
※ 해외 프로젝트 유치를 위한 해외 영화제작사 로케이션 팸투어 실시 : 미국 등 6개국 11명('06.11.5~10)
•경기영상창작지원 프로그램 운영지원 : 시나리오(4편), 독립영화제작(6편), 출판(2편)

② 문화콘텐츠 클러스터 구축

○ 문화산업 지표조사를 통한 경기문화콘텐츠링(GCCR) 구축(안) 마련
•문화산업 조사자료 분류 : '06. 9월
•현장 방문을 통한 문화산업 D/B구축 : 209개 업체('06. 11월)
•경기도 문화산업 지표조사 결과 보고서 작성 : '06. 12월

③ 남북한 애니메이션 공동제작

○ 북한 삼천리총회사와 3D애니메이션 제작
•경기DCA 입주사 (주)라비린스의 작품 '상상아 놀자'(유아용 TV애니메이션) 3편 제작('06. 9월)
※ 북한 공동제작사 : 삼천리총회사 산하 3D애니메이션 제작사 설송제작소

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	919.63	131.93	90.7	199	248	250	
국 비	20.9	20.9					
도 비	527.69	50.39	68.3	132.2	146.2	130.6	
시군비	142.04	35.64	12.4	30.8	33.8	29.4	
기 타	229	25	10	36	68	90	

향후 추진계획

○ 경기디지털아카데미 학제개편에 따른 운영계획 수립 : '07. 2월
○ 문화콘텐츠 제작지원 및 운영관리계획 수립 : '07. 2월
○ 영화·드라마 촬영유치를 위한 지원규칙 등 마련 : '07. 6월
  •경기도를 소재로 한 시나리오개발 및 영화화 추진 : '07. 8월
○ 문화콘텐츠 클러스터 구축
  •경기도 문화산업백서 발간, 산·학·관 심포지움 개최 : '07. 2월
  •경기문화콘텐츠링(GCCR) 구축(안) 마련 : '07. 3월
  •GCCR 2차 연구완료 : '07. 11월
○ 경기도 문화콘텐츠 육성계획 수립
  •연구용역을 위한 세부 RFP 수립 및 연구용역 : '07. 3월
  •클러스터 대상기관 공청회 : '07. 10월
  •연구결과 종합평가, 경기도 문화콘텐츠 육성방안 수립 : '07. 12월
○ 남북한 애니메이션 공동제작
  •북한 핵실험으로 잠정 중단된 시범제작사업의 남북 상황고려 추진검토
    ※ '06년 시범제작사업을 기반으로 협력분야 확대('07.12월), 문화산업계 연계한 공동제작('09.12월), 공동제작 문화산업 단지화 구축('10년 이후)

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
문화산업 비즈니스 환경조성																					
경기디지털아카데미 학제개편																					
경기문화콘텐츠링 구축																					
경기도 문화콘텐츠 육성방안 수립																					
남·북한 애니메이션 공동제작																					

문제점 및 대책

○ 지자체간 경쟁으로 유사한 사업의 중복투자와 현실성 없는 계획이 남발될 우려
○ 문화콘텐츠산업 육성을 위한 정책개발 부재
○ 문화콘텐츠 지원사업의 투명하고 체계적인 평가시스템 미흡
⇒ **문화콘텐츠의 생산과 소비가 결합된 복합 클러스터 조성을 통해 경기도 문화산업 근간마련**

기대효과

○ 31시군 권역별 특화를 통한 문화산업 중복투자 방지
○ 문화콘텐츠 관련 국내외 기업 및 제작 프로젝트 유치를 통한 지역경제 활성화

21. 임진각 및 통일촌 주변의 통일관광지 활성화

<문화복지국장 황용선 ☏ 2600, 관광진흥담당 김대경 ☏ 2681, 담당자 홍원표 ☏ 2684>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 임진각 및 통일촌 주변의 통일 평화 관광지 활성화를 통한 경기관광홍보 및 지역경제 활성화
○ 대 상 : 임진각, 통일촌, 도라산역, 도라산전망대, 제3땅굴, 철책선, 판문점 등
○ 사업기간 : '07. 2 ~ '08. 2월
○ 사 업 비 : 30,000천원(연구용역비)

추진실적

① DMZ 평화생태공원 조성 및 관광상품 개발을 위한 추진단 및 자문단 구성

○ 추진단 구성- 평화생태공원조성팀과 관광상품 개발 팀으로 구성 : '06. 9월
•평화생태공원조성 분야 : 환경관리국장 등 4명
•관광상품개발분야 : 문화복지국장 등 5명

○ 자문단 구성- 교수, NGO 등 관계전문가로 구성
•평화생태공원조성 분야 6명, 관광상품개발분야 6명

② DMZ 주변지역 관광상품 개발을 위한 현지답사('06. 9월)

○ 판문점 및 대성동 마을, 통일촌 등 현장답사 방문
•방문자 : 행정2부지사, 관광진흥담당 등
•UN 군 관계자와 대성동 마을 등에 대한 일부 개방문제 협의 및 실태 확인

③ DMZ 평화생태공원 조성 및 관광상품 개발을 위한 자문단 회의('06. 12월)

○ 자문위원 위촉 및 자문회의
•추진단 운영계획 및 평화생태공원 조성사업 추진계획 설명 및 자문
•임진각 주변지역 및 서북부지역 문화체험관광 활성화 연구용역 추진방향 설명 및 자문

④ 기 타

○ DMZ 평화생태공원 조성 및 주변지역 관광 활성화를 위한 연구용역비 '07년도 예산 반영
•DMZ주변지역 관광활성화를 위한 연구용역비 : 3천만원

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계							
국 비		해	당	없	음		
도 비							
시군비							
기 타							

향후 추진계획

○ DMZ 주변지역 관광활성화를 위한 연구용역 추진('07. 3 ~ '07. 7월)
○ 관광 활성화를 위한 출입제항 지역의 일부 완화 협의추진
○ 용역결과를 바탕으로 세부추진계획 등 수립 추진

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
DMZ 평화생태공원 조성 및 관광상품 개발을 위한 추진단 및 자문단 구성			━																		
DMZ 주변지역 관광상품 개발을 위한 현지답사			━																		
DMZ 평화생태공원 조성 및 관광상품 개발을 위한 자문단 회의 개최				━																	
DMZ주변 관광활성화 연구용역 추진						━	━														
DMZ주변 관광활성화 추진계획수립							━	━													
대성동마을 일부개방과 출입완화 추진						━	━	━	━	━											

문제점 및 대책

○ 접적지역의 지리적 특성으로 생태공원조성 및 출입 개방의 일부 제한
○ 외국 및 단체관광객 유치를 위한 관광 SOC 부족(도로, 숙박시설, 외국인 지역특산물 판매점등)
⇒ **군부대와의 지속적인 협의와 장기적·체계적인 지역SOC 확충을 통하여 경기도의 대표적 관광상품으로 개발**

기대효과

○ 경기도를 대표 할 수 있는 평화와 생태를 테마로 한 관광자원개발 및 활성화를 통하여 지역경제 활성화와 관광자원의 경쟁력 제고 기여

22 문화체험 관광상품 개발(서북부지역)

<문화복지국장 황용선 ☏2600, 관광진흥담당 김대경 ☏2681, 담당자 홍원표 ☏2684>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 경기서북부의 파주출판문화단지, 헤이리 예술마을, 영어마을 등과 연계하는 체험관광 상품을 개발하여 경기도를 대표할 수 있는 관광자원으로 활용
○ 대 상 : 파주출판문화단지, 헤이리 예술마을, 영어마을 등
○ 사업내용 : 문화체험 프로그램개발 심포지움 개최, 프로그램 개발 연구용역, 시범투어실시, 홍보 등
○ 사업기간 : '07. 2 ~ '08. 2월
○ 사 업 비 : 5억

추진실적

① DMZ 주변지역과의 연계 관광상품 개발을 위한 현지답사('06. 7월)

○ 관광진흥담당 사무관, 관광관련단체 관계자 등
○ DMZ 주변지역 관광객의 유치방안에 대한 현지 확인

② 문화체험 프로그램개발을 위한 연구용역 추진 '07년 기본과제선정('06. 10월)

○ 경기 서북부지역 문화체험관광 활성화방안연구 추진 기본과제 선정
•파주출판문화정보산업단지와 헤이리 예술마을, 영어마을을 잇는 경기서북부 문화체험 관광벨트화 방안연구

③ 경기서북부지역 문화체험 시범투어 실시('06. 12월)

○ 수도권지역 대학생 평화관광지 사전 답사
•수도권지역 대학생 175명, 헤이리 예술마을내 문화공연관람 등

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	5	1	1	1	1	1	
국 비							
도 비	5	1	1	1	1	1	
시군비							
기 타							

향후 추진계획

○ 경기 서북부지역 문화체험관광 활성화 방안연구 기본과제 추진(GRI) : '07. 3 ~ '07. 8월
○ 경기서북부지역 관광 홍보물 제작 및 지속적 홍보
○ 경기 서북부 지역 문화체험 시범투어 지속 추진 및 외부관광객 유치

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
DMZ 주변지역과의 연계 관광상품 개발을 위한 현지답사			—																		
경기서북부지역 문화체험 시범투어 실시				—																	
서북부지역 문화체험관광 활성화 방안연구						—	—														
서북부지역 관광 홍보물 제작						—	—														
예술마을 문화지구 지정 추진						—	—	—	—	—											
경기 서북부 지역 문화체험 시범 투어 지속 추진 및 외부관광객 유치					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

문제점 및 대책

○ 수도권 인근의 관광지와 차별화 될 수 있는 체험관광 컨셉 및 대중교통과 연결되는 접근성 미비

○ 방문 대상자별 다양한 취향에 맞는 프로그램 개발 및 안내 체계 미비

⇒ **북부 관광관련단체와 전문가의 연구를 통하여 개선 방안 도출, 지역특색에 맞는 관광체험프로그램 개발**

기대효과

○ 경기 서북부지역의 우수한 관광자원을 체험과 관광으로 연계함으로서 지역경제 활력소 제공

23. DMZ를 세계적인 평화생태공원으로

<환경관리과장 최돈춘 ☏ 2810, 환경관리담당 홍 웅 ☏ 2811, 담당자 이종호 ☏ 2832>

임기구분	임기내, **임기외**,	사업주체	국가, **지체**, 시군	사업시기	단기, **장기**, 계속	예산구분	**예산**, 비예산

개 요

○ 목 적 : 생태계의 보고인 DMZ를 세계적 평화생태공원으로 조성
○ 대 상 : DMZ일원 평화생태공원 조성
•비무장지대 : DMZ 내부지역으로 휴전선 남북으로 각각 2㎞(149㎢)
•민북 지역 : 민간인통제선 북방지역으로 남방한계선으로부터 5~20㎞(326㎢)
•접경 지역 : 민간인 통제선으로부터 20㎞이내 지역(1,938㎢)
○ 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 6월
○ 사 업 비 : 210억원 ('07년 사업비 : 3억원)

추진실적

① DMZ일원 평화생태공원조성 추진방향 설정을 위한 단기정책 연구과제 추진
○ 경기개발연구원 단기 연구과제 추진 : '06. 8 ~ '07. 1월
•DMZ일원 현황조사, 관련 계획 문헌 및 유사 추진사례 문헌조사, 우리도의 사업계획 추진방향 등

② DMZ일원 평화생태공원 조성 추진계획 수립(도지사 '06.9.1)
○ DMZ일원 평화생태공원 조성 및 관광상품개발 추진단 구성 운영 계획 수립

③ DMZ일원 평화생태공원 조성계획 연구용역 예산확보(3억원)
○ 학술용역 심의 요청('06.9.15), 학술용역 심의 결과 원안 통과('06.10.30)

④ DMZ일원 평화생태공원조성 및 관광상품개발 추진을 위한 자문위원 위촉 및 자문회의 개최('06.12.14)
○ 자문위원 위촉(12명) : 평화생태공원조성분야(6명), 관광개발분야(6명)
○ 1차 자문회의 : 사업설명 및 자문(토론)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	3		3				
국 비	0						
도 비	3		3				
시군비	0						
기 타	0						

향후 추진계획

○ DMZ일원 자연환경보전 및 평화생태공원 조성사업 추진
•DMZ 추진방향 단기정책 연구과제 완료('07. 1월)
•자연환경보전 및 평화생태공원조성 연구용역 실시('07. 4 ~ '08. 5월)
•현지 자연생태조사 및 생태모니터링(연중)

○ DMZ일원 평화생태공원 조성추진 자문단 운영
•분기 1회 자문회의 개최 및 현장방문(자문회의 연 4회, 토론회 및 현장방문 년 1회)

○ DMZ일원 자연생태에 대한 홍보프로그램 개발 및 적극적인 홍보실시
- DMZ일원 홍보 전용 홈페이지 개설
- 국회 DMZ포럼 및 국제단체(미국의 DMZ포럼), 환경NGO와 협력

○ DMZ일원 평화생태공원 조성 및 생태관광 실시('09년~)
- 민북지역에 평화생태공원을 조성하여 생태탐방 추진
- 중장기적으로 DMZ일원(민통지역 등)에 대한 생태공원 조성 추진

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
DMZ 일원 평화생태공원조성 추진방향 설정을 위한 단기정책 용역 추진 및 계획수립				―	―																
자연환경보전 및 평화생태공원조성 연구용역 실시						―	―	―	―	―											
DMZ일원 평화생태공원 조성 및 생태관광 실시													―	―	―	―	―	―	―	―	
DMZ일원 평화생태공원 조성추진 자문단 운영				―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
현지 자연생태조사 및 생태모니터링					―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	

문제점 및 대책

○ 중앙정부(환경부, 문화관광부, 국방부) 및 관련 지자체와의 적극적인 협조가 필요
- 자연환경 보전대책 : 환경부
- 생태관광 추진 : 환경부, 문화관광부, 국방부

⇒ **DMZ일원의 우수한 생태계를 보존하기 위하여 자연환경 보전대책을 병행하여 추진하고 중앙정부의 협조를 적극 도출**

기대효과

○ DMZ일원의 평화생태공원 조성을 통한 자연환경보전 및 도민의 생태교육의 장 제공

○ DMZ 일원의 세계적인 생태관광지화를 통한 경기도의 위상 상승과 경기북부 지역경제 활성화에 기여

24. 수도권 제2순환 고속도로 건설

<도로과장 신석철 ☏ 3640, 도로계획담당 이기택 ☏4779, 담당자 류재환 ☏ 4780>

임기구분	임기내, **임기외,**	사업주체	**국가,** 자체,시군	사업시기	단기, 장기, **계속**	예산구분	**예산,** 비예산

개 요

○ 목 적 : 제2순환 고속도로망 건설로 도민의 삶의 질 향상과 21세기 수도권 경쟁력 강화
○ 대 상 : 건설교통부, 경기도, 서울특별시, 인천광역시
○ 사 업 량 : 약 240.2㎞
○ 사업 기간 : '04. 7월 ~
 • 수도권 고속도로망 구상(건설교통부, 국토연구원)
○ 사 업 비 : 약 35조원

추진실적

① 서수원~오산~평택(동서축,17.8㎞) : '09년 준공(예정)
 ○ 현공정 22.2%('07.1월)
② 신흥~양촌(28.5㎞, 인천시 구간) : 민간투자 사업으로 건설교통부와 협상중
③ 화도~양평(18.8㎞중 11.8㎞ 해당) : 검토중
④ 기타 : 수도권 고속도로망 추진계획을 국토연구원에 용역중('06.12.21 ~ '07.12월)

【예산확보 상황】 - 예산 미확정

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계							
국 비							
도 비							
시군비							
기 타							

향후 추진계획

○ 현재 공사중인 서수원~오산~평택은 계획기간내 완료, 진행중인 민간투자 사업은 조기추진토록 협조
○ 건설교통부의 수도권 고속도로 실행계획 용역이 조기 완료 될 수 있도록 협의
 • 경기도에서 용역 T/F팀에 참여 등 '07년 용역이 조기에 마무리 될 수 있도록 적극 협의

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
국토개발연구원 용역																					
수도권 고속도로망 추진계획 수립																					
수도권 제2순환 고속도로 연차별 추진																					

문제점 및 대책

○ 대규모 사업으로 사업시행자 지정 및 사업비 마련에 어려움이 예상됨

⇒ **택지개발지구 부담금, 민간자본 등 종합적인 재원대책을 마련하여 조속추진 계획 수립**

기대효과

○ 수도권내 경기도 전역을 1시간 이내에 통행

○ 수도권내에 계획된 통행시간 제공으로 안정적인 주민들의 생활환경 조성, 시간 단축으로 물류비용 절감

○ 경기도가 21세기 세계속에 중심이 될 수 있는 도로 SOC 확충

25. 수도권 남북, 동서 간선도로망 조기구축

<도로과장 신석철 ☏ 3640, 도로계획담당 이기택 ☏4779, 담당자 류재환 ☏ 4780>

임기구분	임기내,**임기외**	사업주체	**국가**, 자체,시군	사업시기	단기, 장기, **계속**	예산구분	**예산**, 비예산

개 요

○ 목 적 : 21세기 수도권 경쟁력 강화를 위해 간선 고속도로망 조기 구축에 주도적역할 수행
○ 대 상 : 건설교통부, 한국도로공사, 경기도, 서울특별시, 인천광역시
○ 사 업 량 : 약 1,027.3㎞
 • 남북 7축 도로망 : 611.4㎞(완공 238.7㎞, 추진중 289㎞, 미추진 83.7㎞)
 • 동서 4축 도로망 : 415.9㎞, (완공 236㎞, 추진중 179.9㎞)
○ 사업 기간 : '06 7월 ~
 • 건설교통부 도로정비기본계획('06~'10년)
○ 사 업 비 : - (건교부 용역결과에 따라 확정)

추진실적

① 남북 7축 도로망

○ 광명~서울(건교부 검토중), 수원~광명 (제3자 공고)은 민간투자 제안사업으로 추진중
○ 서수원~오산~평택(남북축 20.7㎞) 민간투자사업 공사중 : 공정 12%('07.1월)

② 동서 4축 도로망

○ 서울~춘천간 고속도로 민간투자 사업 공사중, 공정 32%('09년 준공예정)
○ 안양~성남(20.9㎞)은 협상중
○ 제2영동 (57.5㎞)은 우선협상대상자 선정등 민간투자 사업으로 추진중

③ 기타 : 수도권 고속도로망 추진계획을 국토연구원에 용역중임('06.12.21 ~ '07.12월)

【예산확보 상황】- 예산 미확정

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계							
국 비							
도 비							
시군비							
기 타							

향후 추진계획

○ 현재 공사중인 서수원~오산~평택은 계획기간('09년말)내 완료, 진행중인 민간투자 사업은 조기추진토록 협조
○ 건설교통부의 수도권 고속도로 실행계획 용역이 조기 완료 될 수 있도록 협의
 • 경기도에서 용역 T/F팀에 참여등 2007년 용역이 마무리 될 수 있도록 적극 협의

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
국토개발연구원 용역(건교부 도로정책팀)																					
수도권 고속도로망 추진계획 수립																					
수도권 제2순환 고속도로 연차별 추진																					

문제점 및 대책

○ 대규모 사업으로 사업시행자 지정 및 사업비 마련에 어려움이 예상됨

⇒ **택지개발지구 부담금, 민간자본 등 종합적인 재원대책을 마련하여 조속추진 계획 수립**

기대효과

○ 수도권내 경기도 전역을 1시간 이내에 통행

○ 수도권내에 계획된 통행시간 제공으로 안정적인 주민들의 생활환경 조성, 시간 단축으로 물류비용 절감

○ 경기도가 21세기 세계속에 중심이 될 수 있는 도로 SOC 확충

26. 교통혼잡지역 소통개선

<교통혼잡개선과장 김대호 ☏3420, 교통개선담당 김성호 ☏3406, 담당자 윤여천 ☏3473>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 경기도내 주요간선도로의 혼잡지역을 적은 예산으로 단기에 개선함으로써 교통혼잡완화 및 사고예방 등을 통해 도민 교통편의 증진

○ 사업지역 : 경기도내 주요 교통혼잡지역

○ 사업기간 : '06. 12 ~ '09. 12월

○ 사 업 비 : 약 2,933억원(설계비 123, 공사비 2,800, 모니터링 10)

•도 비 : 1,533억원(설계비 123, 공사비 1,400, 모니터링 10)

•시·군비 : 1,400억원(공사비)

※ 시·군별 차등 보조율 적용으로 도비 및 시·군비는 달라질 수 있음

•연차별 소요액

(단위 : 억원)

구 분	계	'06년	'07년	'08년	'09년
계	2,933	33	790	2,100	10
설계비	123	33	90	-	-
공사비	2,800	-	700	2,100	-
모니터링	10	-	-	-	10

※ '06추경에 33억원을 확보하여 5개축 기본 및 실시설계 추진중

추진실적

① 소통개선사업 추진

○ '06.10. 2 : 교통혼잡지역 소통개선사업 추진계획 수립

○ '06.10. 27 : 설계용역 집행계획보고(도지사)

○ '06.10. 30 : 설계용역 발주의뢰(회계과)

○ '06.11. 21 : 설계용역 가격입찰공고(회계과)

○ '06.12. 4 : 용역계약 및 설계착수(5개축)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	2,478.5(2,933)	33	335.5(454.5)	2,100	10		
국 비	0						
도 비	1,303	33	210	1,050	10		
시군비	1,175.5		125.5	1,050			
기 타	0						

※ '07년도 예산 중 454.5억원은 추경 확보예정

향후 추진계획

① 소통개선사업 추진

- ‘06.12~’07.10월 : 5개축 기본 및 실시설계 용역추진
- ‘07. 5~’08. 2월 : 15개축 기본 및 실시설계 용역추진
- ‘07.11~’09.12월 : 해당 시·군별 공사추진 및 모니터링

문제점 및 대책

- 공약사항을 3년 이내 완료하기 위하여서는 도 및 시·군에 교통전문인력 및 전담조직 확충 필요

⇒ **현재 추진중인 교통혼잡개선과 조직은 미흡하여 교통혼잡개선업무의 효율적 수행이 어려우므로 최소한 2개 담당 확충 필요**

기대효과

- 주요간선도로의 상습정체구간에 대한 단기교통개선사업으로 주민의 이용편의를 높이고 교통안전시설을 보완하여 도민의 삶의 질 향상 도모
- 교통취약지점 개선을 통해 정체완화, 교통사고 감소
- 교통정체 완화를 통해 교통혼잡비용 및 물류비용 절감

27. 서남부(고양대곡~소사) 철도 건설

<대중교통과장 조청식 ☏ 3570, 광역철도담당 최수일 ☏ 3589, 담당자 조치형 ☏ 3590>

임기구분	임기내, **임기외**	사업주체	**국가**, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, **계속**	예산구분	**예산**, 비예산

개 요

○ 목 적 : 경기 서남부지역과 북서부 지역을 연결하는 노선으로 향후 예상되는 남북교류 및 지역개발 활성화의 간선기능 역할 수행

○ 대 상 : 중앙정부, 관련 시·군

•중앙정부 : 건설교통부(광역철도팀)

•지 자 체 : 부천시, 고양시

○ 사업 기간 : '06 ~ '15년

○ 사 업 비 : 8,863억원

○ 사업 구간 : 고양 대곡~김포 공항~부천 소사(16.7km)

추진실적

① 타당성 조사 및 기본계획 수립 추진 중

○ 기본계획 수립에 따른 의견 협의 추진

•노선 선정, 역사 선정, 사업비 협의

•기타 시군 의견 반영 및 조정 등

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	8,863	17		50	1,098	7,698	
국 비	6,647	17	-	50	822	5,758	
도 비	1,330				166	1,164	
시군비	886				110	776	
기 타	0						

※ 사업비 분담 근거 : 국비 75%: 지방비 25% 적용

향후 추진계획

○ 기본계획 수립 고시(건설교통부) '07. 7월중

○ 기본설계 용역 발주 : '08. 1월

○ 기본설계 용역에 따른 의견 조정 및 협의 : '08. 1월

•노선 선정, 역사 선정, 사업비 협의 등

•시민 및 주민의견 수렴

○ 실시설계 용역 발주 : '09. 1월

○ 실시설계 용역에 따른 의견 조정 및 협의

•시·군 의견 반영 및 협의

○ 인·허가 및 용지보상 : '10. 1 ~ 12월

○ 착공 및 준공(5년) : '11 ~ '15년

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
타당성 조사 및 기본계획 용역				━	━	━															
기본설계 용역 추진									━	━	━	━									
실시설계 용역 추진													━	━	━	━					
인허가 및 용지보상																	━	━	━	━	
공사 착공 및 준공																					11년

문제점 및 대책

○ 일반철도사업으로 추진시 사업성 부족(B/C 0.8)으로 투자우선 순위가 후순위로 책정되어 장기화가 예상되나, 광역철도사업으로 추진시 지방비 부담으로 조기건설 가능할 것으로 판단

⇒ **광역전철사업으로 추진시 국비확보에 대비하여 매칭 부담에 대한 예산확보 필요**
(국비 75% : 지방비 25%)

기대효과

○ 소사~원시 복선전철과 연계하여 경기서남부, 서북부 지역에 철도교통편의 제공

28. 신분당선 연장선 건설추진

<광교개발사업지원단장 이계삼 ☎5680, 광교기획팀장 김천성 ☎5681, 담당자 김윤복 ☎5684>

임기구분	임기내, **임기외**	사업주체	**국가**, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, **계속**	예산구분	**예산**, 비예산

개 요

○ 목 적 : 용인 서북부지역의 택지개발사업으로 인한 교통체증 해소 및 수원 광교신도시 개발에 따른 광역교통개선대책 효율적 추진

○ 연장노선 : 정자~수지~광교~화서~호매실

•연 장 : 23.04km

•정거장 : 10개소(지하8, 지상2)

○ 사업비 및 사업기간

추진방식		구 간	연 장(㎞)	사업비(억원)	공사기간	비 고
단계별	합 계		23.04	25,411 (33,157)	2009~2019	
	1단계	정자~광교	11.90	16,336 (19,826)	2009~2014	
	2단계	광교~호매실	11.14	9,075 (13,331)	2015~2019	
일괄추진		정자~호매실	23.04	23,027 (28,000)	2009~2014	

※ ( )안은 물가변동율을 감안한 사업비임

추진실적

○ '06.7.25 : 신분당선 연장 기본계획 고시(건교부, 관보)

•단계별 건설, 차량기지 광교신도시 입지

○ '06.11.27 : 신분당선 연장선(정자~호매실) 일괄추진 건의(도→건교부)

•택지시행자 4,000억원 추가부담과 채권발행기법 활용을 통한 리스크 극복 방안 및 지자체 민원해소 책임분산 등을 통한 '14년 일괄개통 건의

○ '06.12.1 : 신분당선 연장선 일괄추진 건의에 대한 협의(건교부→도)

•채권발행기법은 도에서 기획예산처와 사전협의, 차량기지 인허가 및 제반 민원 해소 책임 및 이에 따른 개통 지연시 금전적 부담은 지자체가 부담, 추진중인 1단계 민투제안 부적격 결정시 단계별 추진 등

○ '07.1.4 : 신분당선 연장선 일괄추진 관련 검토의견 제출(도→건교부)

•정부사업비 조달차질에 따른 채권발행 미매각분 수원시, 지방공사 우선매입. 사업비 증가시 대광법에 의한 분담비율에 따라 부담. 개통지연 클레임은 귀책기관 부담. 관련민원 발생시 수원시 최대한 행정지원 등

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	23,027	-	10	823.4	983.6	21,210	
국 비	17,272.3	-	10	617.6	737.7	15,907	
도 비	3,453.0	-		123.5	147.5	3182	
시군비	2,301.7	-		82.3	98.4	2121	
기 타							

향후 추진계획

○ 관계부처 협의추진 : '07. 1 ~ 2월중

•건교부 광역교통개선대책 및 일괄추진 수용

○ 광교지구 광역교통개선대책 심의 : '07. 2월중

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
신분당선 연장선 일괄추진 건의				━																	
건교부 및 기획예산처 실무협의 및 건의					━	━															
신분당선 연장선 건설 추진							━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	

문제점 및 대책

○ 건교부 및 기획예산처 이견으로 협의지연

•건 교 부 : 단계별 건설추진

•기획예산처 : 사업성 미흡, 연장노선 경전철 대체 건설 요구 등

⇒ **중앙부처(건교부, 기획예산처) 이견 해소를 위한 대정부 건의 및 지역구 국회의원을 통한 설득 추진**

기대효과

○ 수도권 남부지역 교통대책 해소

○ 서수원 지역 대중교통 확충을 통한 지역균형발전 도모

29. 경원선 복선전철 건설

<교통관리과 유영봉 ☏ 3010, 대중교통담당 김철구 ☏ 3021, 담당자 신현수 ☏ 3023>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 북부지역 SOC인프라 구축을 통한 경기북부지역 발전 가속화

○ 사업기간 : '03 ~ '07년

○ 사 업 비 : 119억원

○ 구 간 : 동안 ~ 소요산

○ 연 장 : 2.5km

추진실적

○ '05. 7. 20 : 경원선 연장구간(동안~소요산)사업시행 방침 결정(건교부)

○ '06. 12. 15 : 우선 개통

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	8,681	7,074	1,607				
국 비	6,169	4,964	1,205				
도 비	1,994	1,669	325				
시군비	495	418	77				
기 타	23	23					

향후 추진계획

○ '07. 12월 : 부대공(기타 건축, 전기, 기계 등 설비) 추진으로 완공

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
노 반	━	━	━																		
궤 도	━	━	━	━																	
건 축	━	━	━	━																	
전 기	━	━	━	━																	
기타(조경, 기계 등)	━	━	━	━	━	━	━	━													

문제점 및 대책

○ 정상 추진

기대효과

○ 동두천에서 서울까지 환승 없이 이동 가능으로 교통편의 제공
- 혼잡한 국도 3호선 및 주변의 교통체증 완화

○ 소요산 등 관광지의 활성화로 지역경제 발전 도모

30. 암사~별내간 광역철도 건설

<교통관리과 유영봉 ☏ 3010, 대중교통담당 김철구 ☏ 3021, 담당자 신현수 ☏ 3023>

임기구분	임기내, 임기외,	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 수도권 동북부 지역 광역교통개선대책과 관련하여 추진하는 광역 철도망 계획임

○ 사업기간 : '07 ~ '17년

○ 사 업 비 : 7,988억원(예비타당성 조사기준)

○ 구 간 : 암사 ~ 별내

○ 연 장 : 13.1km

추진실적

○ '01.12월 : 수도권 광역교통계획('09년 전반기 사업 반영)

○ '03.11월 : 『수도권 북부지역 광역교통개선대책수립』에서 암사~구리 구간 검토

○ '05.11월 : 『수도권 동북부 광역교통개선대책수립』에서 암사~별내간 광역철도 제안(건설교통부)

○ '06.5.1~11월 : 예비타당성조사 용역 중(기획예산처)

○ '06.5.1~11월 : 예비타당성조사 용역(기획예산처)

○ '06.11.27 : 예비타당성결과 통보(기획예산처→건설교통부)

※ 별내선 연장사업에 대한 타당성 용역 결과 경제성은 낮으나, 정책적, 지역 균형발전 등 종합적인 측면에서 타당성이 있는 것으로 확보됨

【예산확보 상황】- 사업비 미 확정

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계							
국 비							
도 비							
시군비							
기 타							

향후 추진계획

○ 타당성조사 및 기본계획수립 추진('07년)
- 용역비 : 15억원(건설교통부)

○ 실시설계 및 공사 착공('10년 이후)

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
타당성조사 및 기본계획수립 추진						━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━			
실시설계 및 공사 착공																			━	━	

문제점 및 대책

○ 정상 추진

기대효과

○ 수도권 도시철도 8호선과 연계하여 경기 동북부 지역에 교통편의 제공

○ 수도권 인구 분산 및 국토의 균형개발

31. 서북부(경의선) 광역철도

<교통관리과 유영봉 ☏ 3010, 대중교통담당 김철구 ☏ 3021, 담당자 신현수 ☏ 3023>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 수도권 서북부지역 신도시 개발에 따른 교통편의 제공
○ 사업기간 : '96 ~ '08년
○ 사 업 비 : 1조 7,122억원
○ 구 간 : 용산 ~ 문산
○ 연 장 : 48.6km

추진실적

○ '96.7~'97.12월 : 노반 기본설계 및 분야별 실시설계
○ '04. 6. 30 : 고양시장 철도구간 지상화 방침 발표
○ '06. 2. 8 : '05. 7. 4 협의한 입체교차로 설치 조정(14개소 ⇒ 12개소)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	17,122	5,788	4,134	7,200			
국 비	12,769	4,350	3,100	5,319			
도 비	1,639	598	604	437			
시군비	704	254	260	190			
기 타	2,010	586	170	1,254			

향후 추진계획

○ '08. 12월 개통예정

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
노 반																					
궤 도																					
건 축																					
전 기																					
기타(조경, 기계 등)																					

문제점 및 대책

○ 정상 추진

기대효과

○ 수도권 광역철도망 구축으로 도심권 인구 분산

○ 지역주민의 교통편의 증진 및 국토의 균현개발 도모

32. 수도권 버스전철 통합요금제 실시

<버스개선추진단장 조응래 ☏5780, 통합요금추진반장 임성만 ☏5776, 담당자 김정일 ☏ 5772>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 대중교통 이용자의 환승불편 해소 및 요금부담 경감으로 대중교통 이용 활성화 도모
○ 대 상 : 경기버스(일반형/마을) ⇔ 수도권 전철·버스간 통합요금제
경기버스(좌석/직좌형) ⇔ 수도권 버스간 정액 환승할인
○ 시행 시기 : '07년 하반기
○ 시행 방식 : 통합요금제(거리비례제 근간)
•환승 요금 : 통행거리 10km까지 기본요금, 10km 초과시 매 5km마다 100원 추가
•단독 요금 : 통행거리 10km까지 기본요금, 10~40km 구간 매 5km마다 100원 추가

추진실적

① 통합요금제 구현을 위한 시내버스 교통카드시스템 구축 : '05. 5 ~ 12월
② 통합요금제 시행에 대한 시·도지사 후보자간 정책협약 체결 : '06. 5월
③ 통합요금제 전담 추진조직(버스개선추진단) 구성 : '06. 10월
④ 통합요금제 추진방안수립 보고 : '06. 11월
⑤ 수도권 현안 서울·경기·인천 공동협약 체결 : '06. 12월

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	4,854	0	3	1,617	1,617	1,617	
국 비	0						
도 비	2,805	0	3	934	934	934	
시군비	2,049			683	683	683	
기 타	0						

※ '07년도 소요사업비는 추경시 확보 추진

향후 추진계획

○ 서울시 및 전철운영기관간 환승할인 손실금 부담기준 합의 : '07. 1월중
○ 정산/검증시스템 구축·운영방안 합의 : '07. 1월중
○ 통합요금제 구현 정산/검증시스템 구축 : '07. 2 ~ 6월
○ 경기버스(시내/마을) 손실금 보전기준 마련 : '07. 6월 한
○ 요금체계 개편을 위한 버스노선 DB구축 : '07. 6월 한
○ 통합요금제 시행 : '07년 하반기

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
서울시 및 전철운영기관 간 환승할인 손실금 부당기준 합의				▬	▬																
정산/검증시스템 구축·운영방안 합의				▬	▬																
통합요금제 구현 정산·검증시스템 구축					▬	▬															
경기버스 손실금 보전기준 마련						▬															
요금체계 개편을 위한 버스노선 DB구축				▬	▬	▬															
통합요금제 시행							▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	

문제점 및 대책

○ 서울시 및 전철 운영기관들이 수익금 감소를 우려하여 환승 손실금 분담에 소극적

⇒ **수도권 버스·전철 통합요금제가 장기적으로 운용될 수 있도록 적정 수준의 손실금 분담안 협의**

○ 정산시스템 운영기관의 이해관계로 수도권 통합요금제 정산시스템 구축방안 도출 어려움

⇒ **기존 정산기관의 역할을 최대한 유지할 수 있는 방안을 마련하여 양 정산기관의 참여 유도**

○ 수도권 통합요금제 시행에 따른 손실금 발생업체 반발 예상

⇒ **적정수준의 손실보전과 이해·설득을 통한 합리적 요금체계 구현**

기대효과

○ 수도권 대중교통 요금불편 감소 및 환승부담 경감

○ 교통카드 이용률 증대 및 불합리한 버스노선 개선기반 조성

33. 광역심야버스 확대추진 계획

<대중교통과 조청식 ☏ 3570, 노선계획담당 김동균 ☏ 3577, 담당자 이병민 ☏ 3582>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 광역교통 확대와 도민들의 생활패턴 변화로 심야 통행객이 증가하고 있는 추세로서 광역 심야버스 노선을 연차적으로 확대·운영하여 안전하고 편리한 대중교통 서비스를 제공함

○ 대 상 : 경기도 관내

○ 사업기간 : '07. 1 ~ 12월

○ 사 업 비 : 250,000천원

추진실적

① 세부 추진 실적

○ 광역심야버스 9개노선 시범실시 : '02. 11월

○ 심야버스운행 결손금 도비(50%)지원 방침 결정 : '04. 10월

※ 경기개발연구원 연구용역결과 표준운송원가(1229.36원/㎞)를 적용

○ 광역심야버스 4개노선(총13개) 추가확대 실시 : '04. 10월

○ 광역심야버스 5개노선(총18개) 추가확대 실시 : '05. 9월

○ 광역심야버스 2개노선(총20개) 추가확대 실시 : '06. 5월

○ 심야버스운행 결손금 지원기준 확대(기점 ⇒ 종점출발) : '06. 8월

○ 광역심야버스 1개노선(총21개) 추가확대 실시 : '06. 9월

○ 광역심야버스 1개노선(총22개) 추가확대 실시 : '06. 10월

② 결손보전금 지원

○ '07년 결손보전금 예산액 : 250,000천원(운수업계보전금)

○ 심야시간대 버스운행으로 발생한 결손금의 50%를 도비로 지원

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	'07년 확보	향 후 계 획			비고
				'08년	'09년	2010년 이후	
계							
국 비							
도 비	14	4	2.5	2.5	2.5	2.5	
시군비							
기 타							

향후 추진계획

○ **연도별 심야버스 확대계획**

구 분	계(노선수)	'06년	'07년	'08년	'09년	2010년 이후
목표량	30	22	2	2	2	2

○ **추진일정**

- '07. 2월 : 경기 북부지역을 대상으로 이용수요 조사
- '07. 3월 : 심야버스 이용수요 분석 및 노선 확정
- '07. 4월 : 심야운행을 위한 행정절차 이행, 도민홍보 및 운행개시
- '07. 6월 : 동탄신도시 및 증회노선 심야 이용객 수요조사 실시

문제점 및 대책

○ 정상추진

기대효과

○ 심야버스 운행으로 도민들의 교통비용을 절감하고 노약자 및 여성 등에 대한 안전한 교통편의를 제공

34. 모바일 수도권 교통정보 실시간 제공

<교통혼잡개선과 김대호 ☏ 3420, 교통정보사업담당 박성환 ☏ 6811, 담당자 김진혁 ☏ 6812>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적

•모바일 교통정보 제공을 통해 정체지점 교통량 분산으로 교통혼잡 완화 및 도로이용효율 극대화

•경기도내 주요도로에 첨단교통관리시스템을 구축하여 도민과 도로이용자에게 양질의 교통정보를 제공

○ 대 상

•수도권내 고속도로, 국도 등 주요 간선도로 교통정보를 휴대폰, PDA 등을 통해 제공

○ 사업기간 : '06. 7 ~ '09. 4월

○ 사 업 비 : 466.3억원

추진실적

① 경기도 교통정보센터 설립을 통해 분산된 교통정보 통합 제공

○ 경기도 교통정보센터 개소 ('06.12.6)

•건설교통부, 서울시, 수원시, 과천시, 한국도로공사, (주)신공항고속도로, (주)서울고속도로 등 기관별 분산된 정보를 통합 제공

•휴대폰('06.12.19), PDA('06.12.6)를 통한 교통정보제공

② 주요도로 첨단교통관리시스템 기본계획 및 기본설계 추진

○ 대상구간 : 자유로, 봉담~과천간도로 등 8개 구간 118.3km

○ 사업기간 : 기본계획 및 기본설계('06. 12 ~ '07. 7월)

○ 사업내용

•교통정보수집(검지기, CCTV 등)장치 설치를 통한 실시간 교통정보수집

•교통정보가공 : 경기도 교통정보센터에서 수집된 정보를 가공

•교통정보제공 : 휴대폰, PDA, 인터넷, VMS(도로전광표지) 등을 통한 교통정보제공으로 교통관리

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획		비고
				2008년	2009년	
계	466.3	54.9	40.0	185.7	185.7	
국 비						
도 비	466.3	54.9	40.0	185.7	185.7	
시군비						
기 타						

향후 추진계획

【주요 추진일정】

○ 주요도로 첨단교통관리시스템 구축공사

•사업기간 : '07. 9 ~ '09. 4월

•사업내용 : 교통정보수집, 가공, 제공장치 설치공사

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
교통정보센터 운영																					
주요도로 첨단교통관리시스템																					
기본 및 실시설계																					
구축공사																					

문제점 및 대책

○ 교통정보수집 및 제공장치 부족, 정보단절구간 존재로 이용자가 원활히 정보제공받기 어려움

⇒ **주요도로 첨단교통관리시스템 구축 및 타기관(신도시 조성 및 시군 ITS 사업)과의 정보연계를 통해 광범위한 정보제공 구축**

○ 고속도로 교통정보 모바일 서비스 제공 협의 필요

• 한국도로공사는 모바일 서비스에 대해 상용화하는 것을 추진중에 있어 모바일 정보제공시 협의 필요

⇒ **모바일 교통정보 제공을 위해 한국도로공사와 협의 추진**

기대효과

○ 양질의 교통정보를 제공하여 도민의 교통행정서비스 제고

○ 정체지점 교통량 분산으로 교통혼잡완화 및 도로이용효율 극대화

35. 교통방송을 이용한 교통정보 제공

<교통혼잡개선과 김대호 ☎3420, 교통정보센터담당 우관명 ☎6801, 담당자 김정권 ☎ 6803>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 경기도 위주의 집중적인 교통방송 실시를 통한 도민의 교통정보 수요 충족 및 교통혼잡비용 저감
○ 대 상 : 경기도민 및 수도권 통행 운전자
○ 사업 기간 : '06. 11 ~ '10. 12월
○ 사 업 비 : 6,150백만원('07년도 2,000백만원)

추진실적

① 경기도 주요도로 실시간 교통정보 제공

○ 경기도교통정보센터 개소('06.12.6)
•위 치 : 수원시 권선구 금곡동 746-5(건설본부 옆)
•역할 및 기능 : 경기도내 도로관리 주체별 교통정보를 연계·통합제공하는 허브센터
•시스템구축 및 시범운영 : 구축 ('05.12~'06.10월), 시범운영 ('06.11~'06.12월)
○ 수도권 교통정보 연계 ·수집기관
•수원시, 과천시, 서울시, 한국도로공사, 서울지방국토관리청, 신공항하이웨이(주) 등 7개 기관

② 라디오교통방송 시범방송 실시

○ 경기방송(FM 99.9)을 통한 교통방송 시범실시
•시범방송 기간 : '06. 11 ~ 12월(2개월간)
•시범방송 내용 : 출근시간(06:00~08:00) 교통전문프로그램 신설 및 매시 27분, 57분 교통정보 제공

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	61.5	1.5	20	15	15	10	
국 비	0						
도 비	61.5	1.5	20	15	15	10	
시군비	0						
기 타	0						

향후 추진계획

○ 경기도 전문 라디오 교통방송 실시
•방송기간 : '07. 2 ~ '07.12월
•방송내용 : 경기도길 집중 교통전문 프로그램 운영 및 교통캠페인 방송 등 실시
- 평일 정규방송 : 출퇴근시간(07:00~09:00, 18:30~20:30) 및 매시 27분, 55분 교통정보 제공
- 주말 정규방송 : 주말 나들이길 교통방송(16:00~20:30) 및 매시 27분, 55분 교통정보 제공
- 특집 교통방송 : 설·추석 명절, 대입수능일, 폭설·수해 대비 특별 교통방송 운영
- 교통문화 캠페인 : 1일 3회 연중 교통캠페인 방송(월별 주제 선정)

문제점 및 대책

○ 경기도 자체 교통정보 수집구간 부족 및 국도 정보 연계 부족

⇒ **도 자체 교통정보 수집 장치 확충, 시군 신설 교통정보센터 및 서울지방국토관리청 정보연계 확대**

○ 현 운영시스템으로는 빠르고 정확한 양질의 교통정보제공 한계

⇒ **경찰, 소방, 재난관리부서, 시군 등과의 유기적인 협조체계 구축 검토**

○ 교통정보센터의 지리적 여건에 의해 교통방송실 상주 방송사 부족(현재 1개 방송사 상주)

⇒ **교통정보 연계확대로 정보 유용성 및 다양성 확보 후 교통방송사 유치 확대**

기대효과

○ 기존의 서울 중심의 라디오 교통방송과 차별화된 경기도길 중심의 도로 교통정보 제공을 통한 경기도민의 교통정보 수요 충족

○ 경기도교통정보센터에서 수집된 양질의 교통정보를 운전자에게 전달함으로써 교통혼잡비용 저감

36. 교통약자 이동편의시설 확충

<교통정책과장 심기보 ☏3310, 도시교통담당 문완석 ☏4812, 담당자 김덕현 ☏4836>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 교통약자가 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 교통약자 이동편의 시설 확충, 인간중심의 교통체계를 구축함으로서 교통약자의 사회참여와 복지증진에 기여

○ 사 업 비 : 2,911억원

○ 사업내용 및 기간

•교통약자 이동편의 증진계획 수립('07.3~'08.12월) : 시·군별

- 이동편의시설 개선·확충 및 특별교통수단(장애인 콜택시, 장애인 셔틀버스 등) 도입
- 교통약자 전용구역 설치 및 보행우선구역 지정 등

•저상버스 도입 및 보급 확대('05 ~ '14년)

- 년차별 저상버스 도입계획

구 분	시내버스 등록대수	저상버스 도입단계				저상버스 확대단계					
		2005 이전	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
도입 (누계)	7,375	39 (39)	77 (116)	89 (205)	161 (366)	157 (523)	328 (851)	410 (1,261)	386 (1,647)	401 (2,048)	864 (2,912)
도입률 (등록대수 대비)		0.5%	1.6%	2.8%	5.0%	7.1%	11.5%	17.1%	22.3%	27.8%	39.5%

추진실적

① 교통약자 이동편의 증진계획 수립

○ 교통약자의이동편의증진법 및 동법시행령 제정 : '05. 1 ~ '06. 1월

○ 지방교통약자이동편의증진계획 수립을 위한 예산 확보 등 사전준비(시·군) : '06년

•건교부 추진사항 : 교통약자이동편의증진계획5개년계획('07~'11년) 수립 용역('06.4~'07.3월)

※ 본 국가계획을 바탕으로 지방교통약자이동편의증진계획 수립 예정

② 저상버스 도입 및 보급 확대

○ 저상버스 연도별 보급계획 수립

•경기도 대중교통종합계획 수립 용역의 버스서비스 고급화 분야에서 저상버스 연도별 보급계획 수립·확정('06.9월)

【예산확보 상황】

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	2,911	116	89	161	157	2,388	
국 비(50%)	1,437	38	45	81	79	1,194	
도 비(25%)	735	37	22	40	39	597	
시군비(25%)	739	41	22	40	39	597	
자부담·기타							

향후 추진계획

○ 교통약자 이동편의 증진계획 수립
- 시·군 지방교통약자이동편의증진계획 수립 용역 발주 지원 : '07 ~ '08년
- 도 도시교통정책심의위원회 상정 및 심의 : '08년
- 연차별 시행계획 수립 및 추진(시·군) : '09년 이후

○ 저상버스 보급 확대
- 1단계 실행 : 저상버스 도입 단계('06 ~ '08년)
- 2단계 실행 : 저상버스 확대 단계('08 ~ '14년)
- 3단계 실행 : 전 시내버스의 저상화 추진('14년 이후)

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
시·군 교통약자이동편의증진계획 수립 용역 발주 지원						―	―	―	―	―	―	―									
도 도시교통정책심의위원회 상정 및 심의									―	―	―	―									
연차별 시행계획 수립 및 추진(시·군)													―	―	―	―	―	―	―	―	
저상버스 도입 및 보급 확대 추진	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	

문제점 및 대책

○ 운송업체에서 일반버스에 비하여 연료비 및 유지관리비 증가 등으로 저상버스 운행 기피

⇒ **운송업체 경영 및 서비스평가시 저상버스 도입실적을 평가항목에 반영하여 인센티브 부여**

○ 저상버스 운행을 위한 천연가스충전소 확보 지연

⇒ **운송업체의 자발적인 충전소 설치 유도와 지속적으로 공영차고지를 건설함으로써 충전소 확충**

기대효과

○ 장애인, 노인, 어린이 등 교통약자가 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 인간중심의 교통체계를 구축함으로서 이들의 사회참여와 복지증진에 기여

○ 선진교통수단인 저상버스 도입을 통한 이용자의 편의성과 안전성 증진

37. 어린이 보호구역 개선

<도로과장 신석철 ☏3640, 도로관리담당 김억기 ☏ 4111, 담당자 김창욱 ☏ 4119>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 교통안전에 취약한 초등학교 등 주변도로를 대상으로 교통안전시설 및 도로부속시설을 정비·보완하여 안전한 보행환경 확보

○ 연도별 사업계획

구 분	계	03년	04년	05년	06년	07년	08년
사업량(개소)	1,089	94	194	123	295	203	180
사업비(억원)	2,160	161	372	317	670	430	210

○ 사업내용

•어린이보호구역 종합표지, 교통신호기 등 교통안전시설 설치

•진입로칼라포장, 안전휀스, 과속방지턱, 미끄럼방지시설 등 도로부속시설 보강

추진실적

○ '06년까지 706개소 정비 완료

• '03년) 94개소 → '04) 194개소 → '05) 123개소 → '06) 295개소

○ '07년 대상사업 203개소 설계착수

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	2,160	1,520	430	210			
국 비	1,080	760	215	105			
도 비	540	380	107	53			
시군비	540	380	108	52			

향후 추진계획

○ '07년도 대상사업 203개소 정비완료 : '07. 9월말

○ '08년도 대상사업 180개소 정비완료 : '08. 12월말

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본 및 실시설계				━	━				━												
관계기관 협의				━	━	━				━	━										
공사착공 및 준공						━	━			━	━	━	━								

문제점 및 대책

○ 정상 추진

기대효과

○ 일반도로와 차별화된 보행중심의 안전한 보행공간 확보로 어린이 교통사고 예방

38. 운수종사자 보수교육 인터넷 및 무료실시

<교통정책과장 심기보 ☏3310, 교통행정담당 김병길 ☏4802, 담당자 이윤희 ☏4966>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적
- 교육대상자의 경제적 부담 및 시간·거리 등 불편해소로 교육편의 제고
- 교육운영의 다양화로 교육활성화 도모

○ 대 상 : 경기도내 운수종사자
○ 사업기간 : '07 ~ '10년
○ 사 업 비 : 31억원

추진실적

① 운수종사자 보수교육 무료실시 '07년 예산편성

○ 실시시기 : '07. 2월부터 연중
○ 교육대상 : 약 10만명
○ 소요예산 : 6억원

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	31		6	14	6	5	
국 비							
도 비	31		6	14	6	5	
시군비							
자부담·기타							

향후 추진계획

○ 운수종사자 보수교육 대상자 정비 및 무료교육 실시 : '07년 상반기
○ 인터넷 교육에 대한 설문조사 및 벤치마킹 실시 : '07년 연중
○ 인터넷 교육 추진방향에 대한 기본방향 설정 : '07년 하반기

※ 설문조사 결과 등 종합적인 검토·분석 후 인터넷 교육 실시여부 확정

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
운수종사자 직무보수교육 무료 실시					━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	
인터넷 교육에 대한 설문조사 및 벤치마킹					━	━	━	━													
인터넷 교육 추진방향에 대한 기본방향 설정							━														

문제점 및 대책

○ 인터넷 교육 실시는 '07년 본예산에 편성요청하였으나 본인 수강여부 검증 불가, 운수종사자의 컴퓨터 활용 미숙 등의 문제점 제기로 도의회 심의시 미반영

⇒ **인터넷 교육에 대한 호응도를 교육대상자 대상으로 설문조사 등을 실시하여 방향설정 후 추진**

⇒ **인터넷 교육 실시기관 벤치마킹 및 시범실시 등의 절차를 통하여 기본계획 수립**

기대효과

○ 공익적 성격의 보수교육을 무료실시함으로써 교육의 호응도를 높이고 교육 활성화 도모

39. 수도권교통조합 기능 활성화

<교통정책과장 심기보 ☏ 3310, 교통행정담당 김병길 ☏ 4802, 담당자 박상덕 ☏ 4803>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 광역교통업무의 효율적 수행을 위한 법적·제도적 기반 강화 및 기능 확대
○ 대 상 : 수도권 교통조합 및 서울특별시, 인천광역시
○ 수도권 교통조합 운영 현황
- 구 성 : 경기도, 서울시, 인천시
- 설립목적 : 대중교통 중심의 수도권 광역교통체계 구축
- 설 립 일 : '05. 2. 4
- 의결기구 : 조합회의(위원 15명 : 경기 5, 서울 5, 인천 3, 건교부 2)
- 주요사무 : 수도권 대중교통종합계획 수립, 수도권 교통정책 협의·조정, 수도권 대중교통환승시설 확충 수도권 간섭급행버스(BRT) 설치·운영 등

추진실적

① 지방자치법 개정 추진(행정자치부)

○ 지방자치법 개정안 확정 : '06. 6월
- 법적성격 : 지방자치단체와 동등한 공법인
- 의결기관 : 의회(독립적 의결기관, 자치단체 지방의원이 겸직, 지방조례제정권 보유)
- 재정부담 : 분담금, 사용료, 수수료, 기채발행권(국가의 재정적 지원 근거 명시)
- 준용규정 : 지방자치법 일반규정 준용

○ 지방자치법 개정안 국무회의 심의 : '06.11.15
○ 지방자치법 개정안 국회 제출 : '06.11.22(행자위 계류 중)

향후 추진계획

○ 법안 국회 의결·공포(국회, 행정자치부) : '07년 상반기중
○ 3개 시·도 특별지방자치단체 전환여부 의견조회 : '07년 상반기
○ 사무범위 등 규약관련 사항 시·도 협의 : '07년 상반기
○ 시·도의회 의결 : '07년 하반기
○ 특별지방자치단체 규약(안) 및 기구·정원안 행자부 승인요청 : '07년 하반기
○ 특별지방자치단체 발족 : '07년 하반기
○ 특별법인화 추진 : '10년 이후

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
지방자치법 개정안 국회의결 및 공포					━	━															
특별지방자치단체 전환여부 등 협의					━	━															
시도의회 의결 및 행자부 승인신청, 특별지방자치단체 발족							━	━													
특별법인화 추진																	━	━	━	━	

문제점 및 대책

○ 특별지방자치단체 중요정책 결정사항에 대해 구성지방자치단체 이의 신청 등이 있을 경우 정책 추진에 혼선과 차질발생 우려

○ 특별지방자치단체 의회 구성 방법에 따라 지역 이기주의 발생 우려

○ 지방자치단체 조합과 마찬가지로 재정을 구성 지방자치단체 분담금에 의존하여 중요정책 독자 추진에 한계

⇒ **특별지방자치단체로의 전환에 대하여 서울 및 인천시, 조합간 충분한 논의를 거쳐 방향설정 후 추진**

기대효과

○ 날로 심화되고 있는 수도권 광역교통문제를 효율적으로 대처함으로써 수도권 주민의 교통편의 도모

○ 광역교통시설의 효율적 관리를 통해 교통난을 해소함으로써 수도권의 경쟁력 제고

40. 미군반환공여지 종합개발 추진

<지역개발과장 오택영 ☏ 2910, 공여지개발담당 황영성 ☏ 3661, 담당자 이준영 ☏ 3662>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 배 경 : '06. 9. 4자로「주한미군 공여구역 주변지역 등 지원 특별법」이 시행됨에 따라 단계적으로 반환이 예정된 공여(반환)구역 및 주변지역에 대한 중·장기적 종합개발 추진

○ 현 황

•주한미군 공여구역 : 51개소 6,377만평(전국 7,330만평, 87%)

•주한미군 반환공여구역 : 35개소 5,172만평 (전국 5,384만평, 96%)

○ 사업대상 범위 : 20개 시군 158개 읍면동(1,572백만평, 경기도 전체면적의 51%)

•경기남부 : 9개 시군 82개 읍면동

•경기북부 : 11개 시군 76개 읍면동

○ 사업기간 : '06. 7 ~ '17. 12월

•1단계 : '06. 11 ~ '07. 4월

- '08년도 국비예산 확보 등을 감안, 우선 추진가능 한 범위내 사업계획 수립

•2단계 : '07. 4 ~ 12월

- 기 제출한 발전종합계획의 수정·보완, '09년 이후 '17년까지 추진할 연도별 사업계획 수립

※ 발전종합계획은 '08년도 전체적 내용을 보완·확정할 계획이며, 향후 매3년 단위 발전종합계획 수정

추진실적

① 주한미군 반환공여구역 등에 대한 종합개발 기반마련

○「주한미군 공여구역 주변지역 등 지원 특별법」제정 : '06. 3. 3

○「주한미군 공여구역 주변지역 등 지원 특별법」시행령 제정 : '06. 9. 4

② 경기도 발전종합계획수립 연구용역 실시

○ 용역기간 : '06.10.30 ~ '07.12.29 (계약일자 '06.10.30)

○ 연구기관 : 경기개발연구원(용역비 636,300천원)

○ 용역내용 : 공약사업, 경기비전 2020 등과 시군 신청사업을 종합 검토하여 경기도 발전종합계획 수립

③ 국비확보 및 민간자본 유치 활동 전개

○ 국비확보 및 민간자본 유치를 위한 설명회 개최 : 2회

•경기지역 국회보좌관(22명) 및 시군 과장(20명)을 대상으로 특별법 및 발전종합계획 설명

•민간자본 유치 설명회 개최 : 주택공사, 상공회의소 등 174명 참석

○ 민간투자 확대를 위한 Sales 홍보 추진

•경기도상공회의소 연합회, 경기 중소기업종합지원센터, 경기도경제단체연합회 등 경제단체 방문 홍보

•삼성전자, 건국대 등을 방문하여 투자유치 및 학교 이전 특례 사항 등 안내

○ 민간자본 유치 홍보물 제작 배부 : 6,500부

•「경기도 발전의 새로운 기회를 만들겠습니다」라는 24쪽 분량의 홍보책자 발간·배부

•대기업, 대학교, 공사, 상공회의소 등 민자유치대상 사업자에게 배부

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계							
국 비		해	당	없	음		
도 비							
시군비							
기 타							

향후 추진계획

○ 『경기도 발전종합계획』 수립

•발전종합계획과 '08년도 사업계획 확정(1단계) : '07. 4월

•기 제출한 발전종합계획 수정·보완 및 '09년도 이후 '17까지 연도별 사업계획 수립(2단계) : '07. 12월

※ 지방발전위원회 조례 제정 구성 ('07. 5월한)

○ 효율적 개발을 위한 민간자본 유치

•대기업, 대학교, 경제단체 등 Sales 홍보 지속 전개

•종합개발 이슈화 및 민자유치를 위한 서울지역 공청회 개최(2월)

•민간투자 유치를 위한 수요자 중심의 2차 홍보물 제작·배부

※ 홍보내용 : 반환공여구역 개발계획 도면(시군별), 투자여건, 자주 묻는 질문사항 등

•누구나 쉽고 빠르게 접할 수 있도록 道 홈페이지 등 인터넷 홍보 적극 활용

※ 홈페이지 내용 수정·보완 및 팝업 연결 강화, 홈페이지의 "e-book으로 보는 경기도"에 등재·홍보 등

○ 확정된 발전종합계획 사업추진('08년 이후)

•발전종합계획에 포함된 사업에 대하여 연도별 사업 추진('17년까지)

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2017년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
발전종합계획 및 '08년도 사업계획 확정(1단계)				━	━																
종합계획 수정·보완 및 '09년이후 년도별 사업계획 수립(2단계)						━	━	━													
확정된 발전종합계획 사업추진단계									━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	

문제점 및 대책

○ 특례조항 누락 및 불합리 법령 개정 추진

•반환공여구역 GB 해제, 공공용 사업에 대한 국유지 무상양여, 대학신설, 산업단지 공급물량 별도 허용, 공장신설업종 추가 등

⇒ **법령상의 문제점에 대하여 1단계 연구용역 완료 후 '07년 법령 개정 추진**

기대효과

- 낙후된 반환(공여)구역과 주변지역의 사회간접자본 확충 및 지역주민 생활환경 개선사업 등 체계적이고 종합적인 개발로 지역간의 균형있는 발전과 주민의 복리증진 도모
- 경기도 “고품격 명품 지역”으로의 탈바꿈 뿐 만 아니라 대한민국의 성장 동력이 될 “기회의 땅”으로 발전

41. 파주~동두천~양주를 잇는 첨단산업 클러스터 조성

<기업지원과장 박태수 ☏ 2350, 입지지원담당 이한준 ☏ 2351, 담당자 김성환 ☏ 2352>

임기구분	임기내, **임기외**	사업주체	국가, **자체**, 시군	사업시기	단기, **장기**, 계속	예산구분	**예산**, 비예산

개 요

○ 목 적 : 경기북부 지역에 대규모 첨단산업기반시설 조성
○ 대 상 : 경기서북부 지역을 중심으로 한 경기북부 지역
•산업단지, 대학·연구소 등 연구시설, 도로·철도 등 교통시설 확충
○ 사업 기간 : '06. 7 ~ '10. 6월
○ 사 업 비 : 2,629억원

추진실적

① 산업입지 기반 마련

○ 파주 LCD단지, 협력단지 등의 조속한 완공 및 입주
•파주LCD 단지(1,712천㎡) : 1단계 공장준공, 부지조성 99% 진행, 2단계 공장건축 95% 진척
•문산(당동) 단지(641천㎡) : 부지조성 46% 진행, 공업용수 100% 완료, PEG 등 4개사 입주
•문산(선유) 단지(1,313천㎡) : 부지조성 85% 진행, 공업용수 60% 진행, 진입도로 2개소 준공
•파주 월롱 단지(850천㎡) : 토지조사 및 감정평가 완료, 산업단지 지정 및 개발계획 승인

② 경기 서북부 산업단지의 네트워크화

○ LCD 단지 인근의 비교적 저렴한 지가를 이용한 단지 조성과 협력업체 입주 유도
•실시계획 승인 협의 중 : 동두천Ⅱ(187천㎡), 양주 남면(206천㎡)
•단지지정 협의 중 : 남양주 진관(618천㎡), 포천 영북(400천㎡)

③ 미군 반환 공여지 활용방안 연계 추진

○ 발전종합계획 중 지방산업단지 조성 계획 수립
•7개 시군 신청 13개 산업단지 7,788천㎡ 신청

④ 연구소, 대학 설립 지원 및 연계 강화

○ 산학관 기능인력 양성센터(두원공대) 건립 기공식('06. 10월)
○ 대학, 연구시설 이전·증설 협의 진행 중
•이화여대(파주시), 광운대(의정부시) 캠퍼스이전 양해각서 체결 등 13개 대학

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	19,118	14,252	771	1,580	1,338	1,177	
국 비	3,603	2,987	153	356	50	57	
도 비	1,089	661	170	86	92	80	
시군비	811	443	110	86	92	80	
기 타	13,615	10,161	338	1,052	1,104	960	

향후 추진계획

○ 기 조성된 LCD 본단지 및 협력단지 입주지원 강화
- 파주LCD 단지 : '07년 하반기 2단계 공장 가동예정
- 문산 협력단지 : '08. 6월 산업단지 준공

○ LG계열사 산업단지 조성 및 인프라 적기 공급
- 실시계획 승인('07. 8월), 공장 건축 착공 ('07. 10월)

○ 협력회사 입주 단지 조성
- 양주 구암단지(85천㎡) : '07년 상반기 부분 준공
- 연천 백학단지(398천㎡) : '07년 상반기 공사 착공

○ 산학관 기능인력 양성센터(두원공대) 개교 추진('08. 3월)

○ 클러스터 기능강화를 위한 지원시설 및 인프라 구축
- 금융기관, 종합병원, 근로자 임대 아파트 등 지원시설 확충

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
파주 LCD 단지 조성																					
문산 협력단지, 양주 구암단지 조성																					
산학관 기능인력 양성센터 개교																					
협력회사 입주 지원																					
클러스터 기능강화 인프라 구축																					

문제점 및 대책

○ 수도권정비계획법, 군사시설보호법 등 각종 규제에 의한 사업 제한 및 지연
⇒ **지속적인 법 개정 노력과 협의·설득으로 원만하고 신속한 추진**

○ 대학, 연구시설 등 연구개발 클러스터 미비
⇒ **지속적인 유치 노력과 육성 지원 방안 개발**

○ 지가 상승으로 인한 산업단지 분양가 상승
⇒ **공공시설 확대 지원으로 인하 유도 및 국고 확대 지원 건의**

기대효과

○ 파주 LCD단지 42천여 개, 인근 지역에 약 6천여 개의 대규모 일자리 창출

○ 기반산업 구축으로 지역의 자족성 강화

○ 정보·지식의 공유로 새로운 지식과 기술 시너지 효과 창출

42. 경기 동북부 교육 인프라 구축

<교육협력과 김용연 ☏4770, 교육기팀팀 김현수 ☏ 4732, 담당자 정승호 ☏4733>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 열악한 경기 동북부 지역에 교육 인프라를 구축함으로서 우수 인재 양성과 지역 발전을 도모
○ 대 상 : 의정부, 동두천 등 도내 동북부 지역
○ 사업 기간 : '06. 7 ~ '10. 6월
○ 사 업 비 : 비예산

추진실적

① 동북부 지역별 대학유치 활동 전개

○ 대학 지자체간 MOU 협약 체결
•광운대(의정부) : '06.11.2, 한서대(포천) : '06.11.8

② 수월성 중등 교육기관 설립추진

○ 구리 외국어 고등학교 설립승인(교육청) : '06.11.30
○ 경기 과학 영재학교 설립 신청 (교육청) : '06.12. 9

향후 추진계획

○ 반환되는 주한 미군기지 공여지역을 중심으로 대학유치 추진(외국 교육기관 포함)
•교육연구소 및 특수 목적고, 자립형 사립고등 유치(구리 특목고 및 남양주 과학 영재고 유치·설립 추진)

【주요 추진일정】- 기재 요망

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	

문제점 및 대책

○ 현재 교육부의 수월성 교육기관 추가 설립에 대한 부정적 인식
⇒ **동북부 지역 교육기관 설립 필요성에 대한 논리개발 및 관계기관 설득**

기대효과

○ 낙후된 동북부 지역의 교육인프라 구축을 통한 교육 양극화 해소

43. 명품 신도시 건설

<신도시개발지원단장 김기봉 ☎ 2380, 신도시택지1팀장 안광현 ☎ 2392, 담당자 오병관 ☎ 2394>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 자족기능을 갖춘 대규모 신도시를 개발하여 수요자 눈높이에 맞는 주택공급
○ 대 상 : 4개소
○ 사업 기간 : '06. 7 ~ '12. 12월
○ 사 업 비 : - (사업시행자 부담)

추진실적

○ '06. 9~12월 : 신도시 개발정책 방향설정
- 권역별 자족성강화를 위한 성장거점도시 건설
- 첨단산업단지, 배후도시건설을 통한 수도권 경쟁력 제고
- 신도시 건설과 연계한 광역교통체계 구축
- 제2외관순환도로 성장축을 지원할 수 있는 도시건설

【예산확보 상황】- 사업시행자 부담

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계							
국 비							
도 비							
시군비							
기 타							

향후 추진계획

○ '07. 12월 : 사업지 예정지구 지정
○ '08. 12월 : 개발계획 승인
○ '09. 12월 : 실시계획 승인
○ '09.12 ~ '12.12월 : 공사 착수 및 준공

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
정책 방향 설정			―	―																	
사업지 예정지구 지정					―	―	―	―													
택지개발계획 승인									―	―	―	―									
택지개발 실시계획 승인 및 공사착수													―	―	―	―					
공사 추진																	―	―	―	―	

문제점 및 대책

○ 정상 추진

기대효과

○ 부동산 가격 안정도모, 수도권의 경쟁력 제고
○ 광역생활권을 형성하는 차별화된 자족형 신도시 건설

44. 신·구 도심간 불균형 문제 해결

<뉴타운사업기획단장 이지형 ☎5520, 뉴타운기획팀장 김철중 ☎ 5521, 담당자 하영민 ☎ 5513>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 경쟁력있고 지속가능한 뉴타운 건설로 신·구 도시간 불균형 해소
○ 추진배경 : 민간위주 소규모 재건축재개발은 난개발을 야기 광역적 도시기능 회복을 위한 뉴타운사업 추진 필요
○ 대 상 : 노후 건축물이 밀집되어 있는 기성시가지
○ 개발유형
•주거지형 : 주택재개발 구역 등 노후 불량주거지 밀집지역의 주거환경 개선과 기반시설 정비(50만㎡ 이상)
•중심지형 : 상업지역, 공업지역 또는 역세권, 지하철역 등의 교차지에 대한 도시기능 회복(20만㎡ 이상)

추진실적

① 뉴타운사업 정책방향 수립
○ 신구 도심간 불균형을 해소코자 추진하는 뉴타운사업에 대한 정책방향과 사업추진 전략에 대한 계획수립

② 도시재정비촉진조례 및 특별회계 조례, 시행규칙 제정
○「도시재정비촉진을 위한 특별법」이 제정 시행('06.7.1)됨에 따라 법령에서 위임한 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 조례로 제정 : '06.10. 2 공포

③ 뉴타운사업 관련 공무원 워크숍 개최 : '06.10.26 ~ 27
○ 담당공무원, 유관기관 등을 대상으로 직무능력 향상 도모

④ 도시재정비위원회 구성 : '06.10.31

⑤ 1차 뉴타운사업 대상지구 선정
○ 9개시 10개 지구 선정 : '06.11.17

⑥ 부동산 투기방지 대책 수립 · 시행
○ 9개시 15개 지구 토지거래계약 허가구역 지정 및 건축허가 제한 : '06.11.17

⑦ 뉴타운사업 홍보 추진
○ 인터넷 포털사이트 활용 홍보(온라인 베너광고, 카페 개설 등)
○ 언론매체(일간지) 활용 홍보 추진(특별기획시리즈)
○ 뉴타운사업 홍보 브로슈어 제작 배포(10만부)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	6,587		197	195	195	6,000	30개 지구
국 비							
도 비	3,299		101	99	99	3,000	
시군비	3,288		96	96	96	3,000	
기 타							

향후 추진계획

○ 1차 뉴타운사업 대상지구 재정비촉진지구 지정

•도시재정비위원회의 심의를 거쳐 재정비촉진지구 지정 '07. 1 ~ 12월

○ 총괄계획가 위촉 : '07. 3월

○ 도시재정비 전략계획 수립 용역 : '07. 2 ~ '08. 2월

○ 1차 뉴타운사업 대상지구 도시재정비촉진계획 수립 : '07. 3 ~ '08. 12월

○ 2차 뉴타운사업 대상지역 선정 : '07. 1 ~ 6월

•재정비촉진지구 지정된 지역을 중심으로 선정

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1차 뉴타운사업 대상지구 선정				▬																	
1차 뉴타운사업 대상지구 재정비촉진지구 지정					▬	▬	▬	▬													
1차 뉴타운사업 대상지구 도시재정비촉진계획 수립						▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬									
2차 뉴타운사업 대상지구 선정					▬	▬															
사업시행															▬	▬	▬	▬	▬	▬	

문제점 및 대책

○ 도시재정비 촉진지구 지정요건을 일정 면적으로 제한, 지역적 특성을 반영한 다양한 정비방식 도입 어려움

⇒ **촉진지구 지정 관련 지역여건 등을 감안 도지사가 판단하도록 법 개정 건의**

※ **지역여건 등을 감안 입안권자(시장·군수)가 필요하다고 인정하여 도 도시재정비위원회 심의를 득한 경우**
주거지형 : 50만㎡ 이상 ⇒ 20만㎡ ~ 50만㎡, 중심지형 : 20만㎡ 이상 ⇒ 10만㎡ ~ 20만㎡

기대효과

○ 낙후된 구시가지에 대한 주거환경 개선, 기반시설 확충으로 신·구 도심간 불균형 해소

○ 도시의 균형발전 도모 및 도민의 삶의 질 향상에 기여

45. 평택 평화신도시 개발

<평택개발지원단장 권인식 ☏ 2590, 평화도시개발팀장 이재영 ☏ 2597, 담당자 양춘석 ☏ 2598>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체,기타	사업시기	단기, 계속, 장기	예산구분	비예산, 예산

개 요

○ 목 적 : 21세기 환황해권 경제시대를 대비한 수도권 국제화의 전략적인 중심도시 건설
○ 위 치 : 평택시 서정동, 장당동, 지제동, 모곡동, 고덕면 일원
○ 면 적 : 17,461㎡(528만평)
○ 수용 인구 : 약15.7만명 (63,000호), 개발밀도 90인/ha
○ 사업 기간 : '06 ~ '13년
○ 사 업 비 : 70,132억원(보상비 30,215 공사비 24,383 기타 15,534)
○ 시 행 자 : 경기도, 한국토지공사

추진실적

① 국제화계획지구 지정 및 택지개발예정지구 지정 추진

○ 예비타당성 용역 착수('03.11) 및 완료 : '04. 12월
○ 국책사업 건설근거 마련 : '04. 12월
•평택지원특별법 공포('04.12.31)
○ 국제화계획지구 입지(안) 사전협의(평택시) : '04.12월
○ 국제화계획지구 지구지정 제안 (도→건교부) : '05. 7월
○ 주민공람공고 및 관계기관 협의(건교부) : '05. 12 ~ '06. 06월
○ 중앙도시계획 및 주택정책 심의(건교부) : '06. 9월
○ 평택 국제화계획지구 지정고시(건교부) : '06. 9. 21

② 개발계획 수립을 위한 조사 설계 용역 등 착수

○ 관련 용역진행 : KTX남부(평택)역사 신설타당성 검토 및 대중교통시범 도시계획 연구, 개발구상 및 개발계획, 주변지역관리방안, 철새서식지 보존대책 수립, 생태시범도시계획, 제영향평가, 문화재지표조사
○ 용역 추진상황 및 관련회의 등 개최
•개발구상 용역추진 보고회 개최 : '06.12.28
•KTX 평택역사설치 관련 : 기술자문회의 개최('06.12.7), 간담회 개최('06.10.18, '07.1.5)
•산업단지 조성관련 추진대책 회의 : '06.12. 5, '07. 1.12

【예산확보 상황】 (단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	70,132	42	60	23,720	9,010	37,300	
국 비							
도 비							
시군비							
기 타	70,132	42	60	23,720	9,010	37,300	

향후 추진계획

○ 개발계획 수립 및 승인(건교부) : '07. 12월
  •산업단지 조성, KTX 평택 역사 건립, 국제화관련 시설 배치계획 등
○ 토지 및 지장물 보상 : '08. 6월
○ 실시계획 수립 및 승인(건교부) : '08. 12월
○ 사업 착공 및 준공 : '09. 3 ~ '13. 12월

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
개발계획 기본구상				▬	▬																
개발계획 수립 및 승인				▬	▬	▬	▬	▬													
토지 및 지장물 보상											▬	▬	▬								
실시계획수립 및 승인									▬	▬	▬	▬									
사업착공 및 준공														▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	

문제점 및 대책

○ 대규모 첨단 산업단지 확보를 계획하고 있으나 산업단지 물량 확보 추진에 어려움이 있음
⇒ **수도권정비위원회 심의 사전협의(건교부) 및 정책협의(국회의원, 국무조정실 등) 추진**
○ KTX 평택역사 경제적, 기술적 타당성 검토를 거쳐 시설 입지계획 결정 필요
⇒ **제2차 기술자문회의를 거쳐 추진방안 결정**

기대효과

○ 수도권남부 성장거점 도시조성으로 효율적인 수도권 공간구조 개편과 국제, 교류 및 교역 중심지 형성으로 경기도 국제 경쟁력 제고 기여
○ 국가균형 발전 축 형성, 고용창출 및 국가지역 경제 활성화에 기여

46. 공공기관 이전부지 활용대책

<도시계획과장 박성권 ☏3410, 도시계획상임기획담당 남동경 ☏4900, 담당자 이정삼 ☏3415>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 대 상 : 수원시 등 12개 시·군 56개소 9,267,849㎡

※ 수원10, 성남7, 안양8, 안산3, 용인6, 시흥1, 화성1, 광주1, 의왕2, 과천11, 고양4, 남양주2

- 최다면적 이전 기초자치단체 : 수원시(4,113,217㎡)
- 최소면적 이전 기초자치단체 : 시흥시(41,429㎡)
- 단일기관 최다면적 이전 기초자치단체 : 수원시(작물과학원 1,408,160㎡)

※ 관련법령 『공공기관지방이전에 따른 혁신도시건설 및 지원에 관한 특별법』

○ 사업기간 : '03. 6 ~ '10. 12월

추진실적

① 『혁신도시건설 및 지원에 관한 특별법』 개정 추진

○ '06. 9. 7 수도권 지자체(경기·서울·인천) 단체장 공동성명 발표

- 특별법(안) 제42조제7항의 규정에 의거 건설교통부장관이 공공기관 이전비용 마련을 위하여 직접 도시관리계획을 행사하는 것은 지방분권 정책에 역행하고 도시계획 고권을 침해
- 그간 추진사항
  - 건교부 특별법안 국회제출('06.9.4) 및 공청회 실시('06.9.19)
  - 수도권 지자체장(경기·서울·인천) 공동성명 발표('06.9.7)
  - 국회방문 협조요청 및 자료제출('06.9.27, 11.7, 11.21, 11.28)
  - 특별법(안) 제42조제7항 삭제 및 지방자치단체도 해당부지 처리계획에 참여할 수 있도록 국회 의결('06.12.22)

※ 경기도 의견 모두 반영

② 도시의 자족기능 확보를 위한 공공기관 이전부지 활용원칙 수립방안 포럼 개최

○ 포럼배경 : 수도권내 공공기관의 지방이전 정책과 관련하여 이전대상기관 소재 지자체의 자족기능 확보를 전제로 한 종전 부동산 활용원칙을 수립함으로서 경기도의 지속가능성 확보를 위한 실천전략을 마련

○ 포럼개요(제5회 경기환경도시포럼)

- 일 자 : '06.10.25
- 장 소 : 경기도지방공무원교육원 세미나실
- 참 석 자 : 경기개발연구원 이상규 박사 등 지정토론자 및 담당공무원 등

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계							
국 비		해	당	없	음		
도 비							
시군비							
기 타							

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
혁신도시특별법 개정추진	━	━	━	━																	
공공기관이전부지 활용방안 수립(건교부)	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━											
공공기관이전부지 활용방안 수립(시·군)				━	━	━	━	━	━	━											

문제점 및 대책

○ 건설교통부에서 용역을 수행중인 공공기관이전부지 활용방안 내용이 해당 시군의 의견과 상충될 우려가 있음

⇒ **해당 시군에서도 공공기관이전부지 활용방안을 수립하여 의견이 반영될 수 있도록 건교부와 지속 협의**

기대효과

○ 공공기관 이전에 따른 지역경제 및 발전의 위축 최소화

○ 이전부지에 대하여 용도지역 및 주변여건에 맞는 주민의 삶의 질을 개선하는 방향으로 활용

47. 아파트 품질관리제 도입

<주택정책과 이완희 ☎4360, 주택관리담당 이춘표 ☎ 4915, 담당자 서범석 ☎4914>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 주택품질분쟁 해소 및 고품격아파트 건설
○ 대 상 : 경기도내 건설하는 아파트의 품질관리자문
○ 사업 기간 : '06. 7 ~ '10. 6월
○ 사 업 비 : 비예산

추진실적

① 아파트 품질보장을 위한 품질검수 자문단 구성·운영계획 보고

○ 경기도의 주거실태 분석보고
•아파트 품질검수 자문단의 운영계획 등
•자문단 운영시의 기대효과(품질관련 민원발생 방지, 품질의 신뢰성확보)

② 아파트 품질보장을 위한 품질검수자문단 운영지침 수립

○ 품질검수 자문단 위촉
•각 기관 및 분야별 전문가 9인 위촉 및 위촉장 전수
•자문단의 세부 운영계획 수립

【예산 확보상황】- 비예산

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계							
국 비							
도 비							
시군비							
기 타							

향후 추진계획

○ 시공 중인 아파트 분기별 품질관리 : '07. 1월 부터 계속
○ 부실사업자 행정처분 강화 및 인터넷 게재
○ 사전적 품질관리 체계를 위한 법령개정
•주택건설시 보증기관의 하자보증서 제출시기 조정 공사 착공시부터 제출토록 법령개정 건의

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
아파트 품질검수자문단 운영				▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	

문제점 및 대책

○ 자문단 구성의 법적근거가 없어 운영상 문제대두

⇒ **주택법 관련조항 개정 추진(제도개선)**

기대효과

○ 모델하우스와 실제분양아파트가 동일하게 시공 되도록 하여 입주주민의 품질관련 민원예방

○ 향후 경기도에서 분양되는 아파트의 품질과 신뢰성을 높임

48. 사회복지예산 확충

<사회복지과장 박혜선 ☏ 2410, 복지기획담당 김성재 ☏ 4302, 담당자 신형진 ☏ 4306>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

현황 및 실태

○ 목　　적 : 저출산·고령화 사회, 소득계층간·지역간 불균형의 심화 등으로 보다 많은 복지예산 필요
○ 대　　상 : 도내 노인, 장애인, 저소득 계층 등 소외계층
○ 사업 기간 : '07 ~ '10년(임기내)
○ 사 업 비 : 사회복지예산 총예산 대비 20% 확보

추진실적

① 목표 및 추진방향

○ 저출산·고령사회 대응 등 새로운 복지정책 환경에 대처하기 위하여 매년 복지예산을 전체예산 대비 1% 이상씩 증액 편성하여 임기내 20% 확보

•저출산 고령사회 삶의 질 향상을 위한 복지정책개발, 양극화 개선을 위한 사회안전망 구축, 사회복지 종합지원 시스템 구축 등

② '07년 복지예산 증액 편성 [※ 06년(최종) 대비 3.1% 증액]

(단위 : 억원)

분야별	2005년 (최종)	점유비	2006년 (3회 추경) (A)	점유비	2007년 (당초) (B)	점유비	증 감 (B- A)	증감율	비 고
도 전체예산	9,657,380	100.0	11,076,184	100.0	11,366,879	100.0	290,695	2.6	
복지예산	**1,412,095**	**14.6**	**1,799,120**	**16.2**	**2,192,332**	**19.3**	**393,212**	**21.9**	
복지건강	1,168,517	12.1	1,434,849	13.0	1,782,843	15.7	347,994	24.3	의료급여 특별회계 포함
(본청)	(977,247)	(10.1)	(1,189,252)	(10.7)	(1,494,590)	(13.1)	(305,338)	(25.7)	
(2청)	(191,270)	(2.0)	(245,597)	(2.2)	(288,253)	(2.5)	(42,656)	(17.4)	
가족여성 (2청포함)	243,578	2.5	364,271	3.3	409,489	3.6	45,218	12.4	모부자 시설급여 포함

※ 도 전체예산 : 특별회계(공기업 특별회계) 포함

향후 추진계획

○ 저출산·고령사회 대응 정책 적극개발
○ 학대아동보호와 예방시스템 강화사업 확대시행
○ 양극화 개선을 위한 사회 안전망 구축
○ 재활고용 서비스사업 확대 시행
○ 치매·중풍노인 종합지원사업 확대 시행
○ 노인일자리사업 확대 추진
○ 지역사회 재활시설 확충
○ 지역사회복지계획 수립과 관련한 시책의 연차별 시행 등

【목표달성 지표】

구 분	단위	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
총예산대비 확보율	%	16.2	19.3	20%	20%이상	20%이상

문제점 및 대책

○ 정상 추진

기대효과

○ 함께하는 사회 구현 및 도민 삶의 질 향상

49. 학대아동보호와 예방시스템 강화

<사회복지과장 박혜선 ☏2410, 아동복지담당 권용숙 ☏4316, 담당자 권용숙 ☏2567>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 아동학대를 사전에 예방하고 아동학대 발생시 신속한 대응과 보호치료 할 수 있는 보호체계 구축
○ 수 량 : 아동보호전문기관 추가설치 2개소, 기능 확대 3개소
•추가설치 : 2개소(화성시, 남양주시)
•기능확대 : 3개소(성남, 부천, 고양아동보호전문기관)
•아동심리치료실 운영 : 7개소(아동보호전문기관 6, 경기도아동상담실 1)
○ 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 6월
○ 사 업 비 : 56,000천원(설치비, 인건비, 운영비)
•추가설치비 149,560천원, 인건비 및 운영비 141,330천원, 기능확대 180,000천원

추진실적

① 아동보호전문기관 추가설치 : 1개소

○ 일 자 : '06. 11. 7
○ 위 치 : 화성시
○ 추진사항 : 경기화성아동보호전문기관 지정 및 설치비, 운영비 지원
○ 지 원 액 : 131,480천원

② 아동보호전문기관 기능 확대 및 아동전문치료실 운영

○ 추진기간 : '06. 10 ~ 12월
○ 대 상 : 도내 지역아동보호전문기관 3개소
○ 추진사항 : 아동전문치료실 기능보강
○ 추진실적
•임상심리치료사 배치 : 6인(시설당 1인)
•아동전문치료실 운영 : 6개소(아동보호전문기관 5개소, 경기도아동상담실 1개소)
○ 지 원 액 : 180,000천원

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	4.7	3.1	1.6	-	-	-	
국 비	0						
도 비	4.7	3.1	1.6	-	-	-	
시군비	0						
기 타	0						

향후 추진계획

○ 아동보호전문기관 추가설치 : 1개소

- 시　　기 : '07년 상반기
- 수　　량 : 1개소
- 위　　치 : 남양주시

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
아동보호전문기관 추가설치				━	━																
아동보호전문기관 기능확대 및 아동전문 치료실 운영				━	━	━	┅														

문제점 및 대책

○ 타시·도에 비해 31개 시군으로 지역이 넓고 아동학대 신고건수도 전국에서 가장 많음

⇒ **아동보호전문기관별 아동인구수 및 아동학대 신고수를 감안하여 추가 설치 및 관할지역 조정**

기대효과

○ 아동학대 예방체계 구축

○ 아동학대 발생시 현장접근성 확보로 피학대 아동에 대한 관리를 중점적으로 실시하여 재발방지

50. 노인일자리 사업확대

<노인복지과 신동석 ☏ 2555, 노인정책담당 홍덕표 ☏ 2560, 담당자 안효미 ☏ 2562>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 노인의 능력과 적성에 맞는 사회적 일자리를 창출·제공함으로써 노인의 보충적 소득보장 및 사회참여기회 확대 도모

○ 대 상 : 65세 이상 취업 희망노인을 대상으로 하되 프로그램 운영형태에 따라 60세 이상 노인도 참여 가능(인건비 : 월20만원이내)

○ 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 6월

○ 사 업 비 : 1,075억원

추진실적

① 「경기실버인력뱅크」 및 「사회적기업 육성기반 조성팀」 운영

○ 노인 인력정보에 대한 DB구축 및 일자리 수행기관이 생산하는 물품의 통합 관리

•자립지원형 노인일자리사업의 광역화로 노인일자리 개발(창출) 및 보급

•도내 자립지원형 일자리 수행기관간의 네트워크 형성

•노인용품 전용 쇼핑몰(실버마켓) 운영 (www.silverhrd.co.kr)

※ 수의제작광역사업단운영 청수재 판매 : 78벌 52백만원(2006.8~12월)

② 시·군 실버인력뱅크운영(21개소)

○ 노인인력정보를 집적 체계화하여 적성에 맞는 노인들의 자원봉사 및 소득활동 참여 지원

•노인자원봉사 등록·관리 및 교육·훈련

•자원봉사 프로그램 개발·보급 및 봉사활동 정보 제공

③ 시니어클럽 운영지원(2개소→4개소)

○ 노인의 능력에 적합한 일자리 개발과 보급을 위한 일자리 전담기관

•노인일자리 알선 후견기관 기능 수행

•노인에게 적합한 새로운 일자리 개발·보급

④ 노인일자리 지원

○ 노인의 능력과 적성에 맞는 일자리를 창출·제공함으로써 노인의 삶의질 향상 및 국가 경쟁력강화

•공익형 : 자연환경정비, 거리환경개선, 교통질서계도, 방법순찰, 행정기관보조 등

•교육·복지형 : 숲생태 및 문화재 해설사 사업, 교육강사 파견사업(1.3세대연계),복지시설, 교육기관 강사 등

•자립지원형 : 주유원,판매원,급식지동원,공원관리원,지하철택배,실버용품점,대리운전, 간병인 등

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	1,075	0	232	255	280	308	
국 비	465	-	101	110	121	133	
도 비	307	-	66	73	80	88	
시군비	303	-	65	72	79	87	
기 타	0	-	-	-	-	-	

향후 추진계획

○ 노인일자리사업과 공익사업 활성화를 위하여 노인일자리사업 중 일부를 별도 조직화하여 시범사업으로 (가칭)경기 실버경찰대 구성운영

•사업단운영 : 도 실버인력뱅크에서 총괄하고 시·군 인력뱅크는 직접 사업수행

•사업유형 : 거리환경지킴이, 청소년선도계몽, 노-노케어 등

•참여인원 : 2,100명(21개소×100명)

- '07. 1월 명칭공모 후 '07.5월 참여자 교육, 발대식 및 사업추진

※ 실버인력뱅크가 설치된 21개 시·군만 시범운영하고 평가결과에 따라 확대 실시

【주요 추진일정】

추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
(가칭)실버경찰대 구성·운영(22개소)																					
경기실버 사회적기업육성 추진단 운영(1개소)																					
시니어클럽 운영지원(4개소→5개소)																					
노인일자리 지원(10,000명→13,961명)																					

문제점 및 대책

○ 행정기관, 노인취업센터, 실버인력뱅크, 시니어클럽, 노인공동작업장 등 각 기관의 장점을 융합하여 시너지 효과를 창출하는 시스템 구축미흡

⇒ **각 사업 수행기관 간 연계·조정되는 시스템 구축으로 사업 기반을 조성하고 정보·교육 등 정보제공**

○ 건강한 노인이 거동 불편 노인을 돌봐주는 노-노케어 사업에 20개 시군에서 추진한 반면 11개 시군 미실시

⇒ **동 사업은 안부전화 및 경로당 봉사, 급식배달 등 단수 복지형사업으로서 '07년 (가칭)경기실버경찰대와 연계하여 추진**

○ 차등지원시 높은 보수를 받는 사업으로 편중 우려

⇒ **참여 노인의 보수는 기존 국비지원 일자리사업과 동일 수준으로 일원화**

기대효과

○ 건강하고 다양한 경륜을 가진 노인들에 대한 사회참여 기회 확대를 통하여 안정적인 노후 생활보장 및 건강사회 구현

○ 건강한 노인이 거동이 불편한 노인을 돌본다는 역할 부여로 자긍심 고취

51. 치매·중풍노인 종합지원 대책

<노인복지과 신동석 ☏ 2555, 노인시설담당 노영복 ☏ 2564, 담당자 장우진 ☏ 2553>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 현 황
- '05년말 경기도 노인인구는 755천명중 91천명이 요양보호대상
- 현재 25천여명 보호수준으로 66천명에 대한 보호대책 필요
- 우선 경제적으로 중하층 이하 노인에 대한 보호인프라 확충 추진

○ 목 적
- 치매·중풍으로 일상생활이 어려운 노인의 생활불안 해소와 가족 수발부담 경감을 통한 안정적인 가족기능 유지

○ 대 상 : 수원시 등 31시군

○ 사업기간 : '06. 1 ~ '10. 12월

○ 사 업 비 : 2,381억원(국비 409 도비 1,052 시군비 920)

○ 추진방향
- 주간보호시설은 경증 치매중풍노인을 중심으로 운영하고 재가복지서비스는 노인성질환으로 거동이 불편한 노인에게 제공
- 시설확충은 노인구수와 지역적 특성을 고려하여 안배
- 치매중풍노인에게 소득계층 구분없이 시설을 이용토록 개방하되 중산층 노인은 실비를 부담시켜 부족한 운영비 충당
- 치매상담 검진 및 교육을 통한 치매예방사업 강화

추진실적

① 노인복지시설 확충

(단위 : 억원)

시설종류	확충 시설	사업비				비고
		계	국비	도비	시군비	
계	89개소	244	93	102	50	
노인요양시설	8개소	104	52	52	-	국고보조
소규모요양시설(종합재가포함)	30개소	80	41	20	20	국고보조
은빛사랑채	51개소	60	-	30	30	자체사업

② 노인복지시설 운영

(단위 : 억원)

시설종류	운영 시설	사업비				비고
		계	국비	도비	시군비	
계	207개소	469	-	327	142	
노인요양시설	68개소	364	-	291	73	이양사업
은빛사랑채	51개소	20	-	6	14	자체사업
재가노인복지시설	88개소	85	-	30	55	이양사업

향후 추진계획

○ 노인복지시설 확충

•노인요양시설 현재 183개소 → 223개소로 확충(증 40개소)

•재가노인복지시설 현재 177개소 → 371개소로 증설(증 194개소)

※ 은빛사랑채 170, 종합재가복지시설 16, 다기능 소규모시설 8

•도립 노인전문병원 현재 2개소 → 9개소로 확충(증 7개소)

○ 찾아가는 간병, 목욕, 가사서비스 제공

•유급봉사원 1,000명을 늘려서 치매중풍 재가노인 8,000명 보호

•독거노인을 위한 도우미 800명을 선발하여 독거노인 39,000명 보호

○ 저소득 노인에 대한 시설 이용료 지원

•유급봉사원이나 주간보호시설을 선택적으로 이용할 수 있도록 월 20만원 수준의 바우처를 4,844명에게 제공

•노인요양시설 입소할 경우 월 25~40만원 수준의 입소비용을 1,177명에게 지원

○ 치매노인 예방사업 강화

•보건소를 통해 고위험군을 대상으로 치매노인 발견을 위한 기초검사를 실시하여, 유소견자는 치매 거점병원에서 2차 정밀검진을 통해 등록관리

•치매 진행정도에 따라 전문병원 및 요양시설에 입소하거나 방문보건사업 서비스 제공

•치매예방법, 간호방법 등에 관해 교육을 실시하고 안내책자를 제작, 배포하는 등 홍보활동 강화

【예산확보 계획】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	2,381	662	893	328	229	269	
국 비	409	109	146	70	41	43	
도 비	1,052	193	526	130	93	110	
시군비	920	360	221	128	95	116	

※ 신규사업 확충과 운영 소요액('08. 7월부터 노인수발보험시행에 따른 자치단체부담 30% 적용)

문제점 및 대책

○ 요양시설은 부지 확보곤란, 초기투자 부담 과중, 주민기피 시설로 민원 발생

⇒ **고령화사회로 사회적 인식변화 기대 및 분위기 조성 등 홍보강화**

○ 재가노인복지사업 운영주체(비영리법인) 부족으로 신규 설치 곤란

⇒ **운영주체 범위확대 및 법인설립 기준완화 정책건의(검토)**

○ 향후 인구변화추이 및 노인수발보험제도 등 많은 변수 상존

※ 노인인구 : '10년에 100만 예상, 수발보험 : '08. 7월부터 단계적 시행 예정

⇒ **인구변화에 따른 지원대상 변동추이 및 노인수발보험제도 시행시 향후 여건변동에 따른 계획 변경 조치**

기대효과

○ 치매·중풍 부모의 간병문제로 갈등을 겪어 가족해체까지 이르는 문제 해소

○ 유급봉사원 확대를 통한 안정된 직장생활을 보장하고 수준 높은 복지서비스 제공

○ 노인복지시설 및 재가서비스 등 운영 환경변화를 통해 수요자 중심의 복지서비스 제공

○ 저소득층 노인에 대한 시설 이용료를 지원으로 안정된 노후생활보장 및 가족의 사회경제 활동 기반 조성

52. 중증장애인 활동보조인 등 지원제도 도입

<장애인복지과장 ☏2430, 장애인정책담당 천성기 ☏ 4362, 담당자 김종근 ☏ 4325>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산,,비예산

개 요

○ 목 적 : 중증 장애로 신체적, 지적 활동을 스스로 수행하기 어려운 장애인에게 활동보조인 등을 파견하여 신변처리, 일상생활 및 사회활동 서비스 제공

○ 대 상 : 저소득 장애인

○ 사업 기간 : '06. 7 ~ '10. 12월

○ 사 업 비 : 54,900백만원

추진실적

① 중증장애인 자립생활 센터(IL) 설치

○ 사업량 : 4개소

○ 사업비 : 800백만원(도비 50%, 시군비 50%)

○ 위 치 : 미정

※ '07. 4월부터 시행예정(활동보조인 사업과 병행 추진)

② 중증장애인 활동보조인 지원

○ 사업량 : 4,262명

○ 사업비 : 7,711백만원(국비 70%, 도비 15%, 시군비 15)

○ 대상자 : 1급 및 이에 준하는 중증 장애인(소득 및 재산수준은 기초생활수급자와 차상위 200%내)

※ '07. 4월부터 시행예정

③ 장애인 생활도우미 지원

○ 생활도우미 : 255명(장애인복지관별(15~17명)

○ 사업비 : 1,969백만원(도비 50%, 시군비 50%)

○ 대상자 : 가족 등 지원체계가 없는 저소득 장애인

※ 향후 활동보조인 지원제도 정착시 활동보조인 사업으로 통합

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	549	24	105	120	140	160	
국 비	263		53	60	70	80	
도 비	143	12	26	30	35	40	
시군비	143	12	26	30	35	40	
기 타	0						

향후 추진계획

○ 장애인 생활도우미 사업은 향후 중증장애인 활동보조인 지원제도 정착시 활동보조인 사업으로 통합

○ 국고보조 사업으로 추진중인 "중증장애인 활동보조인 지원" 사업은 '07년 사업 평가를 통해 미진한 부분에 대하여는 향후 도 자체 예산 확보하여 추진방안 강구

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
중증장애인 자립생활 센터(IL) 설치						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
중증장애인 활동보조인 지원						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
장애인 생활도우미 지원	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

문제점 및 대책

○ 국고보조 사업으로 시행중인 중증장애인 활동보조인 지원 사업이 일부 저소득 장애인을 대상으로 추진되고 있어 장애인단체의 지속적인 민원 및 시위발생 우려

※ 장애인단체는 소득에 관계없이 활동보조인 지원을 요구

⇒ **우선 저소득 장애인을 대상으로 사업을 추진하고 점차 지원대상 확대 추진**

기대효과

○ 가족 등 지원체계가 없고, 혼자서 생활하기 힘든 중증장애인에게 활동보조인 및 생활도우미를 지원하여 장애인의 삶의 질 향상

53. 장애인 재활·고용서비스 확대

<장애인복지과장 한중석 ☏ 2430, 장애인복지담당 노완호 ☏ 4317, 담당자 서근익 ☏ 4318
장애인시설담당 안승철 ☏ 4322, 담당자 이영석 ☏ 4337>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 장애인의 재활과 고용촉진을 통한 자립능력 제고로 더불어 사는 사회분위기 조성
○ 대 상
•장애인직업재활시설 및 재활자립작업장
•5~14세 정신지체, 발달, 언어 장애아
○ 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 12월
○ 사 업 비 : 32,200백만원

추진실적

① 장애인직업재활시설 증·개축 등 기능보강사업 추진

○ '07년 장애인직업재활시설 기능보강
•사업량 : 24건(신축 1건, 증축 2건, 개보수 4건, 장비보강 17건)
•사업비 : 2,547백만원(국비 1,273, 도비 1,274)

② 장애아 재활치료교육센터 확대

○ 연차별 센터 확대 수요조사
•시·군별 설치희망년도 파악 : '06. 8. 1 ~ 8. 12
※ 설치·운영비는 매칭펀드 방식을 적용하여 도비50% 지원
○ 센터 설치운영계획 수립 시달 : '06.12.27
•31개 시·군중 기설치 11, 신규설치예정 15, 설치계획 미확정 5

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	322	80	46	50	60	86	
국 비	73		13	15	20	25	
도 비	201	80	23	25	30	43	
시군비	48		10	10	10	18	
기 타	0						

향후 추진계획

○ 장애인직업재활시설 및 자립작업장 확대 설치·운영
•사회복지법인 등 민간설치 비용 확보방안 마련(국도비 지원 등)
•재활자립작업장 미설치 시·군에 설치 운영토록 독려

○ 장애아재활치료교육센터 설치추진
•설치계획 미확정 5개 시군에 대하여는 '07년 1/4분기중 계획수립토록 독려
•'07년 신규 설치실태 지도점검 : '07년 상반기중

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
장애아재활치료교육센터 년차별 설치 계획수립 및 시달				━	━																
장애아재활치료교육센터 설치추진				━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	
장애인직업재활시설 등 확대설치운영				━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	

문제점 및 대책

○ '07년부터 적용된 매칭펀드 방식으로 장애아재활치료교육센터 신규 설치시 전문성이 부족한 시·군 추진과정에서 사업 프로그램의 부실 요인 상존

⇒ **장애인복지관, 사회복지관 연계추진 및 필요시 민간전문기관 위탁추진으로 사업의 전문·효율성 제고**

기대효과

○ 장애인들에게 취업기회 제공 확대로 장애인 재활·자립기반 도모

○ 발달 및 정신지체 아동에 대한 체계적인 교육으로 장애아의 기능발달과 가족의 심리·경제적 부담완화

54. 재가 장애인을 위한 지역사회재활시설

<장애인복지과장 한중석 ☏2430, 장애인시설담당 안승철 ☏4322, 담당자 이규만 ☏4363>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 지역사회내 재가장애인에게 보편적 재활서비스를 제공하여 장애인의 삶의 질 향상
○ 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 12월
○ 사 업 비 : 75,600백만원

추진실적

○ **재가장애인을 위한 복지인프라 조성**
•지역사회재활시설 확충 : 12개소('05년 63개소 ⇒ '06년 75개소[장애인복지관 19, 주단기보호시설 56])
※ 장애인복지관 2, 주·단기보호시설 10

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	756	28	29	196	233	270	
국 비							
도 비	372	13	26	93	111	129	
시군비	384	15	3	103	122	141	
기 타							

향후 추진계획

○ 장애인복지관 시·군별 1개소 이상 설치·운영
•장애인복지관 미설치 시·군 위주로 매년 4개소씩 확대·설치
○ 매년 주간보호시설 5개소씩 확대 설치·운영
•지자체에서 시설 설치시 설치비 지원(개소당 120,000천원)

【주요추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
장애인 지역사회재활시설 설치· 운영																					

문제점 및 대책

○ '05년부터 지방이양사업으로 분류 분권교부세 사업으로 전환됨에 따라 시·군의 예산 부담비율이 높아져 재정자립도가 낮은 시·군에서는 설치가 어려움

⇒ **설치 희망 시·군 위주로 우선 시행하며, 점차적으로 도비 지원액 확대 방안 강구**

기대효과

- 재가 장애인에 대한 양질의 서비스를 제공으로 장애인들의 삶의 질 향상
- 일정기간 장애인을 보호해 줌으로써 안정된 가정분위기 조성
- 장애인들의 재활·자립을 통한 사회통합 실현

55. 여성능력개발 프로젝트 추진

<가족여성정책 최봉순 ☏ 2520, 여성인력담당 이태근 ☏ 4387, 담당자 정혜영 ☏ 2517>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 여성의 능력개발을 통한 여성 경제활동 참여 및 사회·경제적 지위향상 도모
○ 대 상 : 도내 여성
○ 사업기간 : 계속사업
○ 사 업 비 : 4,073,757천원

추진실적

① 여성인력개발센터· 여성근로자복지센터운영

○ 여성취업교육기관을 통한 여성취업교육 실시
•여성인력개발센터 7개소, 8,751명 교육
•여성근로자복지센터 4개소, 479명 교육

② 전업주부 재취업 지원 및 맞춤식 취업교육

○ 여성의 능력개발 및 사회·경제적 참여기회 확대
•전업주부 재취업 교육(21개 과정, 398명)
•맞춤식 취업교육(2개 과정, 49명)

③ 전문직업상담사 배치, 운영

○ 여성의 취업률, 창업률 제고를 위한 직업상담사 배치 : 수원 등 10개 시군여성회관 10명

④ 경기여성 뉴딜사업 추진

○ 직업훈련과 취업을 연계하는 시스템 구축으로 여성의 경제활동 제고
•2006년 시범사업 실시 : 2개 과정 47명

⑤ 여성 IT전문교육과정 운영

○ 여성의 사회활동 및 경제력향상을 위한 체계적 여성IT전문인력 양성
•여성IT단기교육(8개 과정, 132명)
•여성IT장기교육(8개 과정, 145명)

⑥ 경기여성e-러닝센터 운영

○ 국내 최초의 여성 특화된 전문 온라인교육 포털사이트 구축·운영
•'06년 정규 총 7기 운영 : 25개 과정, 17,345명
•온라인 교육 콘텐츠 개발 : 44개 과정(IT·경영·여성특화)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	167		40	40	43	44	
국 비	14		7	7	0	0	
도 비	131		29	29	36	37	
시군비	22		4	4	7	7	
기 타	0		-	-	-	-	

향후 추진계획

○ 여성취업훈련기관(여성인력개발센터, 여성근로자복지센터) 교육운영 : 11,435명
○ 전업주부 재취업 교육실시 : 21개 과정, 505명
○ 맞춤식 교육 : 9개 과정, 250명
○ 전문 직업상담사 배치 : 수원 등 10개 시군 여성회관 10명
○ 경기여성 뉴딜사업 : 20개 과정, 500명
○ 여성IT전문교육 실시 : 16개 과정 320명
○ 여성IT전문교육 실시 : 16개 과정 320명
○ 경기여성e-러닝센터 사업 : 교육인원 18,000명 / 교육 콘텐츠 30개 과정(총600차시 내외) 개발
/ 우수 외부제휴과정 연계('07년)

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
여성취업훈련기관 교육과정 운영				▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	
전업주부 재취업 교육 실시				▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	
맞춤식 교육 실시 (기금사업)				▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	
전문 직업상담사 배치, 지원				▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	
경기여성 뉴딜사업				▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	
여성IT전문교육 실시				▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	
경기여성e-러닝센터 사업				▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	

문제점 및 대책

○ 여성인력개발센터 지방이양 후 분권교부세의 한시적 지원으로 도비예산 추가확보 필요
⇒ **국비가 지속적으로 지원가능 하도록 여성가족부에 건의**

○ 여성취업교육 및 경제활동 시책의 산발적 시행
⇒ **직업훈련기관의 네트워크 구축 확립**

○ 불특정 다수의 교육생 분포로 인한 교육 대상 및 수준의 다양화로 개인별 맞춤형 종합교육서비스 제공의 어려움
⇒ **학습자 능력 사전 진단 및 학습자별 맞춤형 교육과정 제공을 위한 「여성CDP기반 역량진단솔루션」 개발**

기대효과

○ 주부 등 여성의 경제활동 참여기회 확대로 자아성취 및 가계 소득향상
○ 전문직 등 다양화된 취업기회 확충으로 직업 경쟁력 강화
○ IT시장수요에 적합한 여성IT전문인력 양성으로 여성의 사회 경제적 임파워먼트 실현
○ 도내 여성인적자원개발의 지역편중 해소와 지역간 균형 발전 확립

56. 한부모가정(싱글맘·싱글팝) 지원

<가족여성정책과 최봉순 ☏ 2520, 가족정책담당 김양희 ☏ 4404, 담당자 이효선 ☏ 4432>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 저소득 한부모 가정에 경제적 지원으로 생활안정 도모 및 희망을 갖는 가족분위기 조성
○ 사 업 량 : 저소득 한부모 가정 13,047세대 34,324명('06.12.31 기준)
○ 사업기간 : 계속사업
○ 사 업 비 : 607.4억원

추진실적

○ 저소득 한부모 가정(싱글맘·싱글팝) 현황 : 13,047세대 34,324명('06.12.31 기준)
○ 국비사업
•아동양육비(6세미만) : 50천원(매월)
•고등학생 학비 : 수업료 1,254천원(1급지기준:시지역), 입학금 16,100원(1급지기준)
○ 도비사업
•중고 신입생 교복비 : 150천원(연2회, 동·하복)
•초중고생 학습재료비 : 14천원(매월)
•생필품비 : 30천원(연2회, 설/추석)
•취업기술교육비 : 700천원(직업기술교육비 200천원, 생계형부대경비 500천원,*6개월까지 가능)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006년	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	607.4	93.8	93.5	129.2	142	148.9	
국 비	298.2	46.6	42.7	64.2	70.6	74.1	
도 비	154.6	23.6	25.4	32.5	35.7	37.4	
시군비	154.6	23.6	25.4	32.5	35.7	37.4	
기 타							

향후 추진계획

○ 누락자 방지를 위하여 다양한 홍보매체를 통하여 사업의 지속적인 홍보 : 연중 수시
○ 인터넷 홍보매체인 경기가족 블로그의 한부모 가정 질의응답코너를 통해 각종 궁금점 및 문의 해결
※ 수요자 입장에서 제출논의된 문제들을 종합하여 정책수립 및 사업계획에 반영
○ 설문 등 관련 조사를 통하여 지원항목 단가의 현실화에 노력
※ 차년도 예산에 반영토록 적극 노력

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
저소득 한부모가정(싱글맘·싱글팝) 지원(국비)				———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	
저소득 한부모가정(싱글맘·싱글팝) 지원(도비)				———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	
저소득 한부모가정(싱글맘·싱글팝) 지원사업 홍보				———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	

문제점 및 대책

○ 현실적 단가를 위한 예산학보의 어려움

⇒ **예산학보를 위한 충분한 기초 자료 준비**

기대효과

○ 저소득층에 대한 관심 및 경제적 지원증대로 저소득층의 불만과 생활고 해소하여 경기도내 다양한 가족 평등화에 기여

○ 취업기술교육 등 자립할 수 있는 기회를 통하여 저소득층에서 스스로 벗어날 수 있는 능력을 키워 자신감 회복 및 삶의 질 향상

57. 영아 돌보미제(Care Mom) 도입

<보육정책과 유인선 ☏ 25400, 보육정책담당 조형근 ☏ 2370, 담당자 원춘희 ☏ 2556>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산	비예산

개 요

○ 목 적 : 영아보육 활성화로 맞벌이부부 및 여성의 사회·경제활동 지원

○ 대 상 : 영아(0세~1세)

○ 사업 기간 : '06. 12월 ~ 연 중

※ 현재 연구용역 추진 중 : '06. 12. 7 ~ '07. 3. 6(3개월)

○ 사 업 비 : 미정(용역 결과를 토대로 하여 구체적인 세부추진 방안 마련)

추진실적

① 캐어맘 도입 여부에 대한 토론회 실시 (4회)

○ 1차 : '06. 6. 10(토) / 가족여성정책국장실 (보육관계자)

○ 2차 : '06. 6. 14(수) / 신관 1층 회의실 (공급자 중심)

○ 3차 : '06. 6. 19(월) / 가족여성정책국장실(수요자 중심)

○ 4차 : '06. 8. 29(화) / 신관 2층 회의실(지사님 주재로 각계각층 대표)

② 캐어맘 도입 방안 연구 용역 실시

○ 용역개요

•기 간 : '06. 12. 7 ~ '07. 3. 6 (3개월)

•수행기관 : 경기도 보육정책포럼(대표자 김익균)

•용 역 비 : 29,600천원(정책기획관실 Pool 용역비)

•주요과업내용

- 국내외 및 타 시도의의 영아보육 정책(실태) 분석
- 영아보육 사업의 문제점 및 발전방향 제시
- 캐어맘 제도 도입의 타당성 및 추진방향 제시
- 캐어맘 제도 도입에 따른 추진방법 등 구체적으로 제사

※ 용역 착수보고회 실시 : '06. 12. 12 / 가족여성정책국장실

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006년	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계							
국 비							
도 비							
시군비							
기 타							

※ 연구용역 결과를 토대로 하여 구체적인 세부추진방안을 마련한 후 예산확보 추진

향후 추진계획

○ 용역 추진상황 중간보고회 : '07. 1월중
○ 용역 추진관련 공청회 : '07. 2월중
○ 용역 성과품 납품 : '07. 3월초
○ 캐어맘 도입방안 세부추진계획 수립 : '07. 4월중

【주요 추진일정】

부분별 추진내역(분기별)	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
캐어맘 도입여부 토론회 실시				▬																	
캐어맘 도입 방안 연구용역 실시				▬	▬																
캐어맘 도입 방안 세부추진계획 수립						▬															
캐어맘 도입에 따른 예산확보						▬	▬														
캐어맘 사업추진							▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	

문제점 및 대책

○ 기존의 가정 등 민간보육시설에서 업권 침해 우려 등으로 반발 예상
⇒ **캐어맘은 맞벌이부부 자녀 등의 영아보육 활성화를 위한 사업임으로 이해관계자 설득으로 추진**

기대효과

○ 영아보육 문제 해소로 맞벌이부부 및 여성의 사회·경제활동 참여 활성화 기여

58. 시간연장형 보육지원 강화

<보육정책과 유인선 ☏ 2540, 보육지원 노수일 ☏ 2571, 담당자 서경보 ☏ 2572>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 여성의 사회·경제활동 참여확대와 근로형태 다양화에 따른 보육서비스 제공
○ 대 상 : 시간연장 보육시설
※시장 군수가 시간연장보육시설로 지정한 시설
○ 사업기간 : '07. 1 ~ 12월
○ 사 업 비 : 1,392,000천원

추진실적

① 지원기준 시달 : '07.1월
○ 시군별 사업목표 통보 : 580개소
○ 지원기준
•21:00시 이후까지 보육시설을 운영하는 시설
•3명 이상의 시간연장아동을 보육하는 시설

② 지원내용
○ 지 원 액 : 시설당 월 20만원
○ 사용용도 : 전기료, 냉난방비, 안전관리비, 수당, 간식비등 추가되는 시설운영비로 사용
※ 시간연장교사 별도 채용시 국도비사업으로 국공립시설은 인건비소요액의 80%, 민간시설은 시설당 100만원 별도지원

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	114.72	0	13.92	20.88	31.2	48.72	
국 비	-						
도 비	57.36	0	6.96	10.44	15.6	24.36	
시군비	57.36	0	6.96	10.44	15.6	24.36	
기 타	-						

향후 추진계획

○ 시·군담당공무원 교육 : '07. 1. 19
○ 보육정보센터, 보육시설연합회, 시군 등을 통해 사업홍보 : '07. 1월중
○ 지원시설에 대한 설문조사 실시(문제점, 기대효과, 추가요구사항 등) : '07. 7월중
○ 시 지원시설에 대한 점검 및 중간평가 실시 : '07. 7월중
○ '08년도 추진계획 수립 : '07. 8월중

【주요 추진일정】

부분별 추진내역(분기별)	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
시간연장보육시설 지원 계획수립				—																	
시간연장보육시설 지원 예산확보				—				—				—				—				—	
시간연장보육시설 지원사업 추진					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

문제점 및 대책

○ 시간연장 보육시설 증가시 시군 재정부담 초래

⇒ **시간연장보육시설 증가시 지원금액 조정 또는 계속지원여부 검토**

기대효과

○ 아동 양육부담 완화로 여성들이 취업 등 사회참여 촉진

○ 보육시설운영시간 연장으로 보육시설 이용편의 제공 및 수요자 욕구 충족

59. 장애아 통합보육시설 확장

<보육정책과장 유인선 ☏ 2540, 보육시설담당 최정춘 ☏ 2551, 담당자 김선미 ☏ 2557>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산,비예산

개 요

○ 목 적 : 장애아동 통합보육 시설교사에 대한 지원강화로 장애아에 대한 교육기회 확대
○ 대 상 : 장애아동 시설 교사
○ 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 6월
○ 사 업 비 : 31,545백만원

추진실적

① 장애아 통합시설에 대한 지원

○ 장애아 전담시설 : 10개소
○ 장애아 통합시설 : 202개소
•이중 교사인건비 지원시설은 107개소, 170명
•운영비 지원시설은 95개소

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	315.5	-	60	71.4	83.4	100.7	
국 비	157.7	-	30	35.7	41.7	50.3	
도 비	78.8	-	15	17.8	20.9	25.1	
시군비	78.8	-	15	17.8	20.9	25.1	
기 타	0	-					

향후 추진계획

○ 여성가족부 지침 및 사업량 배정 : '07. 1월중
○ 장애아 통합보육시설 지정 계획 수립 : '07. 1월중
○ 시군별 배정 : '07. 2월중
○ 사업 집행 : '07. 2월 ~ 연중

【주요 추진일정】

부분별 추진내역(분기별)	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
계획 수립 및 사업량배정	▬				▬				▬				▬				▬				
사업추진	▬	▬	▬		▬	▬	▬		▬	▬	▬		▬	▬	▬		▬	▬	▬		

문제점 및 대책

○ 정상 추진

기대효과

○ 장애아동에 대한 교육은 전문적 과정을 이수한 전담교사가 교육해야 하는 조건에 맞춰, 장애아동 통합보육시설교사에 대한 지원강화로 장애아에 대한 교육기회 확대를 기함

○ 장애아 전담시설 확충사업을 추진하는 한편, 장애아동 거주지 인근 어린이집에 통합시설 지정을 확대하여 장애아동이 제대로 된 보호서비스를 받을 수 있게 함

60. 자립형 사립고 유치

<교육협력과 김용연 ☏ 4770, 교육사업팀장 최진원 ☏ 4769, 담당자 권호범 ☏ 4745>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 교육평준화 보완 및 공교육의 다양화·특성화
○ 대 상 : 사학재단, 기업체 등
•운영 중인 타 시·도 : 민족사관고, 광양제철고, 포항제철고, 해운대고, 현대청운고, 상산고
○ 사업기간 : '07 ~ '10년
○ 사 업 비 : 500억원 내외
※ 수요조사 후 사업계획에 따라 확정

추진실적

① 교육부 등 관련기관과 협의 추진
○ 중·장기적인 방향으로 교육청과 공동 대응
•'02년 수요조사 시 경기도내에는 희망하는 사학재단이 없었음
•교육부 '07년 신규지정 계획 없음

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	500			250	250		
국 비	0						
도 비	100			50	50		
시군비	100			50	50		
기 타	300			150	150		

향후 추진계획

○ 사립학교 중 일부를 선정, 자립형 사립고 전환 지원
○ 도내 기업체의 참여 적극 유도
○ 각종 인센티브 제공
•학교부지 제공 및 임대료 인하, 장학금 지급 및 학교기부금 등 각종 장학사업 지원
○ 다른 교육현안 사업과 연계 추진
•우수고교 설립 명분이 있는 동북부 클로스터 조성, 광교 신도시 개발 등 도내 교육현안과 연계

【주요 추진일정】- 기재 요망

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	

문제점 및 대책

○ 재원부담이 가능한 사학재단 발굴이 어려움

⇒ **도내 기업체의 참여 유도**

○ 자립형사립고 신규지정에 대한 교육부의 정책방향 부정적

⇒ **도·교육청·시군간 공동협약을 통한 단계적인 추진전략 마련**

기대효과

○ 학생 및 학부모 등 교육 수요자의 다양한 교육 욕구 충족

○ 학교 교육의 다양화·특성화를 촉진하고 교교평준화의 문제점 보완에 기여

61. 평택 글로벌 교육타운 조성

<교육협력과 김용연 ☏4770, 교육기팀팀 김현수 ☏ 4732, 담당자 정승호 ☏4733>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 주한 미군기지의 이전지역인 평택지역에 글로벌 교육타운을 조성함으로서 평택이 국제도시로서 성장할 수 있는 기반 마련

○ 대 상 : 평택 평화 신도시내

○ 사업 기간 : '06. 7월 ~

○ 사 업 비 : 비예산

추진실적

① 평택시 교육혁신 중장기 계획 수립 용역 추진

○ 연구 용역을 위한 재정 보전금 지원

•시책추진보전금 지원요청에 따른 자금교부(1억 5천만원) : '06. 11월

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계		3.0					용역비
국 비							
도 비		1.5					
시군비		1.5					
기 타							

향후 추진계획

○ 국제화 계획지구 개발 계획과 평택 교육발전 중장기 계획을 연계하여 글로벌 교육타운 모습의 구체화

○ 동 연구결과에 근거 국제화 신도시내 외국대학 분교, 국제관계 전문기관 등 유치

【주요 추진일정】- 기재 요망

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	

문제점 및 대책

○ 국방부의 미군기지 이전 추진계획 지연('12년)에 따른 관련 계획이 연쇄적 지연 우려

⇒ **미군 기지이전 계획 주시 및 관련부서와의 유기적 협조를 통하여 차질없는 계획 추진**

기대효과

○ 미군기지 이전에 따른 지역 주민의 민심동요를 막고, 평택의 지리적 이점을 활용하여 국제화 시대 경기도 발전의 동력화

62. 영어마을 경영효율성 제고

<교육협력과장 김용연 ☏ 4770, 영어마을팀장 이문영 ☏ 2163, 담당자 서복태 ☏ 2784>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 효율적인 경영합리화를 통한 경영수지 개선으로 명품 영어마을 육성
○ 사업기간 : '06. 10월 ~ 계속
○ 경영수지 개선목표(연도별 재정자립도)

(단위 : 억원)

구 분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
운 영 비(A)	414	266	327	332	337
자체수입(B)	82	124	165	207	237
재정자립도(B/A)	20%	49%	51%	63%	70%

추진목표 및 실적

– 당초 서식에 맞게 재 작성 : 추진실적, 예산확보상황, 향후추진계획, 주요 추진일정

① 경영수지 개선으로 재정부담 최소화

○ 조직 및 정원 간소화 등 효율적인 조직 운영으로 원가절감
•재단본부 파주캠프로 이전완료 : 2006.12.23
•직원 정원 20명 감축 : 78명⇒ 58명
•강사 정원 43명 감축 : 219명⇒176명
○ 교육비 현실화를 통한 수익구조 개선 : 2007.1.1
•파주캠프 : 5박6일반 : 8만원 ⇒ 12만원, 주말초등반 : 6만원 ⇒ 10만원, 2주방학반 : 60만원 ⇒ 80만원
•안산캠프 : 5박6일반 : 8만원 ⇒ 12만원, 주말가족반 : 3만원 ⇒ 5만원, 4주방학반 : 135만원 ⇒ 160만원
○ 견학제도 운영개선
○ 영어마을 브랜드를 활용한 비즈니스 모델 발굴
•방송사와 연계한 학습용 교재, 비디오 등 제작 판매
•국내외 여행사와 연계한 영어마을 투어프로그램 개발
•영화 및 CF 촬영 등 시설 및 장소 활용을 통한 수익 증대

② 양평캠프 조성 및 프로그램 개발을 통한 수혜계층의 확대

○ 양평캠프 건립공사 : 2006. 5 ~ 2008. 3
•공사진도 : 공정률 17.85%('07.1.10 현재)
○ 프로그램 개발
•직장인 비즈니스반, 면접클리닉반, 공무원연수반, 사법연수연수반 등

③ 최고 품질의 서비스를 통한 고객만족도 충족화

○ 설문조사, 해피콜 등 다양한 방법을 통한 고객만족도 분석
○ 지속적인 친절교육을 통한 전직원의 서비스 의식 고취
○ 전문적이고 체계화된 교육성과 측정 실시
○ 무인감시카메라 등 보안시스템 구축을 통한 안전사고 예방

문제점 및 대책 - 기재 요망

○

⇒

기대효과

○ 재정자립도 증대를 통한 재정부담 최소화에 기여
○ 평생학습 취지에 부합하는 다양한 수요계층 확보로 영어마을 브랜드 부각
○ 개선된 서비스를 통한 고객만족도 충족

63. 종합 국립대학교 설립·지원

<교육협력과 김용연 ☎4770, 교육기팀팀 김현수 ☎ 4732, 담당자 정승호 ☎4733 -

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 전국 16개 광역지자치중 경기도만이 유일하게 종합 국립대학교 부재함에 따라 도내 3개 국립대학을 통합 설립함으로서 미래 우수 인력 양성 기반 마련

○ 사업 기간 : '06. 7 ~ '10. 6월

○ 사 업 비 : 비예산

추진실적

① 3개대 통합관련 부지사 회의 개최('06.8.18)

○ 통합 형태에 따른 추진방안 검토, 3개 대학 통합의 기본원칙에는 찬성

•단기로는 멀티캠퍼스 장기적으로 통합캠퍼스 형태로 추진

•경인교대 경기 캠퍼스 잔여 부지에 통합 본부 마련

② 실무협의회 개최('06.10.27)

○ 대학간 지속적인 교류를 통한 공감대 형성 필요, 경인교대 대학구성원간의 의사결집 필요

•3개대 기획처장, 문화관광국장, 교육협력과장

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계							
국 비		해	당	없	음		
도 비							
시군비							
기 타							

향후 추진계획

○ 상반기내 MOU 체결 후 교육부에 통합 승인 신청(필요시 한경대·재활 복지대 선통합)

【주요 추진일정】- 기재 요망

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	

문제점 및 대책

○ 3개대(경인교대, 한경대, 재활복지대)중 경인교대 재학생 등을 중심으로 통합에 반대의사 표명

⇒ **필요시 한경대·재활복재대 우선 통합 후 경인교대의 참여방안 모색**

기대효과

○ 글로벌 명문대학으로 육성하여 동북아의 지식기반 마련

○ 국립종합대학 설립의 명문대학화 기반마련 및 도민에게 저렴한 비용으로 양질의 교육을 받을 수 있는 기회 제공

64. 찾아가는 방과 후 돌보미 사업

<교육협력과 김용연 ☏ 4770, 교육사업팀장 최진원 ☏ 4769, 담당자 최영경 ☏ 2195>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 저소득층 및 맞벌이 가정의 자녀양육에 대한 시간적·정신적 부담 완화로 안심하고 생업에 종사토록 함으로써 안정된 사회공동체 기틀 마련

○ 대 상 : 저소득층 및 맞벌이 가정의 자녀(초등학교 저학년)

- 도내 저소득층의 저학년 학생수 : 12,727명(추정)
- 도내 저학년 초등학생 수 : 309,276명('06년)

○ 사업기간 : '07 ~ '10년

○ 사 업 비 : -

추진실적

① 찾아가는 방과 후 돌보미 사업계획(안) 수립

○ 학·관 협력형태로 '07년 시범사업으로 추진

- 민간위탁(공모로 선정)
- 초등교원, 교육학과, 유아학과, 특수교육과 등의 학과가 있는 대학(교)) 중심으로 선정

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	0						
국 비	0						
도 비	0						
시군비	0						
기 타	0						

향후 추진계획

○ 다른 공약사업과 연계 추진

- 기 추진하고 있는 「저소득층 자녀를 위한 학습도우미제」와 유사한 사업이므로 통합하여 실시
- 사업의 중복성으로 예산 미반영 됨

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	

문제점 및 대책

○ 도에서 추진하고 있는 사업과 중복됨

※ '지역아동센터 활성화 사업'(보건복지국), '방과 후 아카데미 사업'(가족여성정책국)과 유사

⇒ **기존 사업을 확대하여 추진함이 바람직**

기대효과

○

65. 안전한 학교 만들기

<교육협력과 김용연 ☏ 4770, 교육사업팀장 최진원 ☏ 4769, 담당자 권호범 ☏ 4745>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 학교폭력 및 범죄 등으로부터 학생들이 안심하고 교내 생활을 할 수 있는 안전한 학교환경 조성

○ 대 상 : 초·중등학교 500개교

•50개교 대상으로 시범사업('07년도) 후 확대 추진

○ 사업기간 : '07 ~ '10년

○ 사 업 비 : 2,500백만원

추진실적

① '07년도 예산 확보

○ '안전한 학교 만들기 사업' 시·군 및 교육청과 협력사업으로 추진

•기준 보조율 : 도 50%, 시·군 30%, 교육청 20%

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	25		2.50	5.00	7.50	10.00	
국 비	0						
도 비	12.5		1.25	2.50	3.75	5.00	
시군비	7.5		0.75	1.50	2.25	3.00	
기 타	5		0.50	1.00	1.50	2.00	

향후 추진계획

○ 사업기본계획 수립

○ 희망교 선정을 위한 대상학교 수요조사 실시

○ CCTV 설치

【주요 추진일정】 - 기재 요망

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	

문제점 및 대책

○ 개인정보 보호 문제 및 범죄에 악용 우려

⇒ **보안 관리를 철저히 하여 사생활 보호에 만전을 기함**

○ CCTV 유지·보수 등 관리를 위한 운영비 필요

⇒ **교육청과 협의·추진**

기대효과

○ 학생들이 안심하고 등·하교할 수 있는 교육환경 조성

○ 학교폭력 및 범죄의 위험으로부터 사전 방지

66. ‘주말’ 초등학생 버스학교 운영

<교육협력과 김용연 ☏ 4770, 교육사업팀장 최진원 ☏ 4769, 담당자 최영경 ☏ 2195>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 주5일 수업제의 확산으로 노는 토요일에 방치되고 있는 저소득층 및 맞벌이 가정의 아동에게 주말 현장 체험학습을 실시함으로써 교육 양극화 해소

○ 대 상 : 저소득층 및 맞벌이 가정의 초등학교 저학년 자녀

• ‘07년 시범사업 실시 : 약 9,000여명

○ 사업 기간 : ’07 ~ ’10년

○ 사 업 비 : 3,000백만원

추진실적

① ‘07년도 예산 확보

② 사업계획 수립

○ 자연·문화·역사·환경·영어마을 등 체험 위주의 프로그램으로 구성

○ 도·교육청·비영리단체와 협력사업으로 추진

• 도 : 기본계획 수립

• 교 육 청 : 사업 추진

• 비영리단체 : 프로그램 운영

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	30.12		3.12	6.0	9.0	12.0	
국 비	0						
도 비	15.06		1.56	3.0	4.5	6.0	
시군비	0						
기 타	15.06		1.56	3.0	4.5	6.0	

향후 추진계획

○ 운영단체 공모·접수·선정

○ 프로그램 현장 실사

○ 대상학생 선정

○ 프로그램 운영

【주요 추진일정】 - 기재 요망

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	

문제점 및 대책

○ 많은 학생들이 단체로 이동함에 따라 안전사고 예방 대책 필요

⇒ **보험가입 필수 및 인솔교사 배치**

기대효과

○ 문화적 욕구 충족으로 교육복지 강화를 위한 맞춤형 서비스 제공

○ 저소득층·맞벌이 부부의 사교육비 부담 경감

67. 저소득층 아동을 위한 학습도우미(투터뱅크)

<사회복지과장 박혜선 ☏2410, 아동복지담당 최승원 ☏4316, 담당자 김정우 ☏2413>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 저소득층 아동에게 부족한 학습에 대해 학습도우미 운영을 통한 학습지도 및 멘토운영
○ 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 12월
○ 사 업 비 : 10,000백만원

추진실적

○ **지역아동센터에 학습도우미 지원**
•'06년도 학습도우미 배치 : 100개소(200명) 180,000천원 지원

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	100	2	18	22	26	32	
국 비							
도 비	51	2	9	11	13	16	
시군비	49		9	11	13	16	
기 타							

향후 추진계획

○ 지원시설 점진적 확대
•지역아동센터에 학습도우미 지원 개소수를 점진적으로 확대하여 배치

【주요추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
저소득층 아동을 위한 학습도우미 배치				━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	

문제점 및 대책

○ 많은 학생들이 단체로 이동함에 따라 안전사고 예방 대책 필요
⇒ **보험가입 필수 및 인솔교사 배치**

기대효과

○ 대학생 등 우수자원의 참여를 통한 저소득층 아동을 위한 학습지도와 멘토 실시로 학습능력 및 정서함양 증진
○ 대학생 및 지역 우수자원에게 학습도우미라는 기회를 제공함으로써 일자리 창출 도모

68. 안전한 학교급식 실현

<농산유통과 이진찬 ☏2620,농산물유통담당 김도범 ☏ 4468, 담당자 이재환 ☏ 4467>
<보건위생정책과 조익현 ☏2420, 식품안전담당 김규일 ☏4370, 담당자 길린구 ☏4351>
<보건환경연구원 미생물검사팀장 윤미혜 ☏2530>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 학교급식의 질적 개선을 위해 우리 농산물을 식재료로 사용하고 학교식중독 사고 조치차단으로 안전한 학교급식 실현과 명예감시단 운영으로 집단식중독 발생 사전예방 및 안전한 급식제공
○ 대 상 : 도내 초·중·고등학교
○ 사업 기간 : '06. 7월 ~ 계속
○ 사 업 비 : 666억원

추진실적

① 「안전급식기동팀」 구성 및 운영

○ 권역별 4개반 구성 : '06.7.31
•학교식중독 발생시 도, 보건소와 연계하여 합동 역학조사 실시 : 7회
•식중독 원인규명 신속 검사 : 743건 (병원성대장균, 노로바이러스 규명)
•식중독 원인규명 검사강화 : 세균 16종, 바이러스 4종
•식중독 사고 신속대응을 위한 비상연락체계 24시간 가동

② 「안전한 학교급식」 지원 토론회 및 식품안전전산망 구축 현장방문 간담회 개최('06.8.25, 9.25)

○ 안전한 학교급식을 위한 관련부서 및 유관기관 지원방안 협의
○ 학교급식소 현장방문을 통한 식품안전전산망 구축 타당성 검토 및 의견 수렴
•식품안전전산망 구축 필요성 및 추진시기 협의

③ 양질의 우리농산물 공급

○ 성남시 등 16개 시군에서 우수농산물의 사용으로 급식의 질적 개선을 위해 학교급식 조례를 제정하고 12개 시군에서 일반농산물과 우수농산물 차액을 지원
•성남시 등 12개 시군에서 340천명 63억원 지원

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	666	120	96	100	150	200	
국 비							
도 비	75	15	15	15	15	15	
시군비	666	120	96	100	150	200	
기 타							

향후 추진계획

○「안전급식기동팀 」운영으로 학교식중독 사고요인 조기 탐지 및 확산방지
- 학교 식중독 발생시 즉시 보고되도록 교육청 등 관계기관에 안전급식기동팀 운영 재 통보 : '07. 2월

○ 학교급식 식자재 안전성 검사
- 학교 급식소 식재료 공급업소의 의뢰를 받아 농산물 잔류농약 검사

○ 학교급식 식중독 예방사업 추진사항 평가결과 우수급식소 인센티브 지원 : 매년(50개교 150백만원)

○ 도 자체 식품안전전산망 구축 : '08년 이후 정부 조직개편(식품안전처 신설) 연계 추진 검토

○ 시군별로 학교급식에 우수한 우리농산물 공급을 확대추진(성남 등 12개 시군) 사업비 : 96억원

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
「안전급식기동팀」 운영				━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	
학교급식 식자재 안전성 검사					━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	
학교급식소 식중독 예방사업 추진사항 평가결과 우수급식소 인센티브 지원		━			━				━				━				━				
시군별 학교급식지원(일반농산물과 우수농산물 차액 지원 등)	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	

문제점 및 대책

○ 학교급식 식중독 발생 신고 지연으로 초동대처 어려움

⇒ **교육청과 긴밀한 협조로 제도의 실효성 제고**

○ 현재 8개 부처에서 관장하고 있는 식품안전관리업무를 일원화 계획에 따라 식품안전처 신설시 중앙단위 식품안전전상망과 중복투자 우려

⇒ **정부 조직 개편과 연계하여 도내 재배·생산·구매 가능한 식재료 정보망으로 축소 운영**

○ 경기도는 학교급식에 우수한 우리농산물 공급하고자 경기도 학교급식지원에 관한 조례를 제정하였으나 우리농산물 공급이 WTO규정의「내국민 대우원칙」에 어긋난다는 이유로 현재 대법원에 계류중에 있어 시행하지 못하고 있음

⇒ **우선 학교급식 조례 제정된 시군별로 우수한 우리농산물 공급을 확대할 수 있도록 적극 추진**

기대효과

○ 신속한 대응으로 학교 식중독 사고 조기 차단 및 확산방지

○ 학생과 학부모가 안심할 수 있도록 안전한 학교급식 제공

○ 안전한 식재료 공급으로 신뢰성 확보 및 학교급식에 대한 불신감 해소

○ 학교급식 전 과정에 대한 지도 및 감시 강화로 집단식중독 발생 사전예방

69. 찾아가는 문화·예술로 문화격차 해소

<문화정책과장 박신환 ☏2270, 예술진흥담당 한연희 ☏ 4737, 담당자 김병연 ☏ 2272>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 문화·예술 접촉기회 확대로 소외지역 계층의 문화예술 향유권 신장
○ 대 상 : 도민
○ 사업 기간 : '06. 7월 ~ 계속
○ 사 업 비 : 5,933백만원

추진실적

① 찾아가는 문화활동 : 111회 공연(43개 공연단체)

○ 사회복지시설, 학교, 병원, 교정시설 등

② 특수무대 이동차량 공연 : 2회

③ 도립예술단 시·군 순회공연 : 93회

○ 오케스트라 26회, 국악단 24회, 무용단 23회, 극단 20회

④ 1인 1악기 다루기, 가족공연단 활성화

○ 6개 시·군(남양주, 파주, 동두천, 화성, 광명, 평택) 대상 수요조사 실시 : '06. 9월

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	59.33	5.15	12.18	14.00	14.00	14.00	
국 비	2.42	0.42	0.50	0.50	0.50	0.50	
도 비	56.91	4.73	11.68	13.50	13.50	13.50	
시군비	0						
기 타	0						

향후 추진계획

○ 찾아가는 문화활동
- 사회복지시설, 문화소외 지역 등을 대상으로 공연 실시
  - 공연단체 공모·심사 : '07. 2 ~ 3월
  - 공연실시 : '07. 4 ~ 12월

○ 특수무대 이동차량 공연(문화의 전당 추진)
- 무대시설이 없는 오지지역·시골장터·복지시설 중심으로 추진
- 문화의 전당 '모세혈관 운동'과 연계 추진

○ 시·군 순회공연(문화의 전당 추진)
- 도립 예술단 시·군별 1회 이상 순회공연 추진

○ 1인 1악기 다루기. 가족공연단 활성화(문화재단 추진)
- 시범사업 실시('07년) 후 확대 추진
- 저소득층 자녀, 공부방, 조손 가정(부모 없는 가정) 대상
- 수강생 가족공연단을 구성하여 발표회 개최

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
찾아가는 문화활동																					
특수무대 이동차량 공연																					
시·군 순회공연																					
1인 1악기 다루기, 가족공연단 활성화																					

문제점 및 대책

○ 도의 '찾아가는 문화활동'과 문화의 전당의 객원단체를 활용한 '모세혈관 운동'이 중복

⇒ **문화의 전당의 객원단체 공연을 도의 '찾아가는 문화활동'으로 흡수하여 추진**

○ 학교 특기적성 교육, 문화센터, 사교육 등을 통해 문화예술교육의 보편화 추세

⇒ **문화예술교육 기회가 상대적으로 적은 저소득층과 문화소외지역을 대상으로 추진**

기대효과

○ 도·농간, 계층간 문화격차 해소로 도민의 삶의 질 향상

○ 문화향수 기회 제공으로 도민의 문화갈증 해소 및 문화욕구 충족

○ 저소득층에 대한 문화예술교육으로 문화 양극화 해소

70. 도립공원 확충

<산림녹지과장 도경락 ☏ 3110, 공원관리담당 김성연 ☏ 5597, 담당자 이계왕 ☏ 5593>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 도민욕구에 부응하는 자연휴식공간을 제공하기 위한 도립공원 확충방안 마련
○ 대 상 : 도내 유명 산, 강, 하구 등
○ 사업 기간 : '06. 10 ~ '16년
○ 사 업 비 : 143,600백만원
※ 지정·고시는 임기 내 완료, 조성사업은 장기적인 과제로 임기 후 까지 지속추진

추진실적

① 후보지 공모

○ 기 간 : '06.10.10~12.31
○ 홍보매체 : 경기넷, 시·군 홈페이지, NGO단체, 대학 등
○ 접수결과 : 20개소
•기초자료 조사대상(10개소) : 소요산(동두천시), 수리산(군포·안양시), 지장산(포천시), 청계산(포천시), 청계산(성남의왕과천시), 한탄강 수계(연천군), 용문산(양평군), 광덕산(포천시), 철마산(남양주시), 명성산(포천시)
•기 조사 및 보류지(3개소) : 운악산(가평군), 광교산(수원시), 서해해상권역(안산·화성시)
•기타(부적지, 7개소) : 적목리 일원(가평), 검단산(하남), 중앙공원(성남), 폐염전지역(시흥), 교하일대(파주), 국망봉(포천시), 호수공원(용인시)

② 후보지 기초조사

○ 기 간 : '07. 1월중
○ 후보지 선정 : 5개소(소요산 – 동두천시, 수리산 – 군포시, 청계산명성산 – 포천시, 철마산 – 남양주시)
○ 조사내용 : 위치, 면적, 토지소유관계, 자연공원법상 지정기준 적합여부, 지역여건, 역사성 및 명성도, 탐방객 현황, 지자체 의견 등

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	1,436	-	0.70	3	2.3	1,430	
국 비	0	-	-	-	-	-	
도 비	1,436	-	0.70	3	2.3	1,430	

향후 추진계획

○ 조사 후보지 타당성 용역 : '07. 2 ~ 7월(기초조사 대상지 1개소 선정)

○ 지정대상지 기초조사(1개소) 용역 : '07. 8 ~ '08. 9월(4계절, 14개월)

※ 지정대상지 기초조사 용역 : 150백만원('07년 추경예산 반영 추진)

○ 도립공원 지정 절차 이행 : '08년 하반기 ~ '09년 상반기

○ 도립공원 지정고시 및 계획수립, 공원계획의 결정·고시 : '09년 상반기 ~ '10년 상반기

○ 토지 매수 및 설계, 조성공사 착공 : '10년 하반기

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
도립공원 후보지 공모 및 기초자료 조사				━	━																
지정 대상지 타당성 및 기초조사 용역						━	━	━	━	━	━										
도립공원 지정절차 이행											━	━	━	━							
도립공원 지정·고시 및 공원계획 결정·고시													━	━	━	━	━	━			
토지 매수, 설계, 조성공사																			━	━	

문제점 및 대책

○ 공원구역으로 사유지 편입 시 재산권 제약으로 민원발생 우려

⇒ **도립공원 선정 시 토지이용이 용이한 국·공유지가 많은 장소로 지정 검토**

○ 도립공원 조성 시 많은 행정절차 이행으로 조성기간 장기간 소요 예상

⇒ **관련 중앙부처와의 긴밀한 협조체제 유지로 행정절차 이행기간 단축**

기대 효과

○ 급속한 인구 증가와 주5일 근무제 정착으로 인해 자연과 함께 어우러진 휴식 공간 제공의 도민 욕구 수요에 능동적인 대처 및 삶의 질 향상에 기여

71. 도·농 상생 숲 체험 쉼터 조성

<산림녹지과 도경락 ☏ 3110, 산림보호담당 박광용 ☏ 4549, 담당자 김성각 ☏ 4550>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 수도권 과밀화로 스트레스를 받는 도시민에게 권역별 숲체험 쉼터 조성
○ 대 상 : 도내 5개 권역 5개산(검단산, 수리산, 서운산, 운악산, 감악산)
○ 사업기간 : '06. 6 ~ '09. 12월
○ 사 업 비 : 100억원

추진실적

○ 도·농이 상생하는 숲체험 쉼터 기본계획 수립용역 추진
•예 산 액 : 125백만원('06년도 제2회 추경예산 확보)
•기본계획용역 계약의뢰(도 회계과) : '06.11.2
•기본계획용역 입찰계약 – (주)남원건설엔지니어링 : '06.12.5
•용역기간 : 계약일로부터 6개월 : '06. 12 ~ '07. 6월

【예산확보 상황】

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획	비고
				2008 ~ 2009년	
계	10,000	125	260	9,615	
기본계획수립	125	125		-	
실시설계용역	260		260		
등산로정비 및 숲체험쉼터조성	9,615			9,615	

향후 추진계획

○ 기본계획수립 ⇒ 실시설계 ⇒ 등산로 및 숲체험 쉼터 조성
○ 권역별 1개산 20억으로 기본계획과 실시설계에 준하여 예산 및 사업량 조정 추진
○ 탐방로는 과도한 훼손없이 기존의 등산로와 잘 가꾸어진 숲 활용
○ 화장실, 주차장, 안내소, 지역특산물 판매장 등 편익시설 위주로 설치

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
도·농이 상생하는 숲체험 쉼터(안) 계획 및 수립			━	━													
기본계획수립 용역 추진				━	━	━											
실시설계 추진							━	━									
등산로 정비 및 숲체험 쉼터 조성									━	━	━	━	━	━	━	━	

문제점 및 대책

○ 등산로 정비 및 쉼터 조성에 따른 환경훼손 등 부정적 시각

⇒ **기존 정비된 숲과 등산로를 활용하고 불필요한 등산로는 폐쇄하는 등 산림훼손 최소화**

○ 등산로 입구변 쉼터를 조성함에 있어 토지확보의 어려움이 예상

⇒ **기존 편의시설을 최대한 보완 활용하고 부족시설 발생시 토지주와 충분한 협의를 통하여 시설 운영권 부여 등 인센티브 제공방안 모색**

기대효과

○ 절대 부족한 숲체험 쉼터를 조성하여 도시민에게 삶의 질 향상 및 여가·휴양에 대한 욕구 충족

○ 단조로웠던 기존 등산로에 피톤치드 산림욕장, 실버(노약자) 산책로, 종주 등산로, 야생화 산책로 등 다양한 프로그램을 도입하여 숲을 다양하고 편안한 휴식처로의 인식 탈바꿈

○ 쉼터 광장 통해 지역특산물 판매 등 교류의 장을 열어 농·산촌 소득 향상에 기여

72. 팔당유역 하수도 보급률 제고

<팔당수질개선본부장 이한대 ☏ 5550, 시설관리팀장 김상환 ☏ 5545, 담당자 박영신 ☏ 5554>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 환경기초시설 확충을 통해 팔당호 1급수 수준의 목표 수질 달성
○ 대 상 : 팔당유역 7개 시·군(용인, 이천, 광주, 여주, 양평, 남양주, 가평)
○ 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 6월
○ 사 업 비 : 1,121,800백만원(국고 7,386, 도비 727, 시·군비 436, 한강수계기금 2,669)
○ 환경기초시설 운영 및 확충 계획('05년말 현재)

(단위 : 개소, 천톤/일)

구 분	총 계		하 수 처 리 장		마 을 하 수 도		평 균 보급률(%)
	개 소	시설용량	개 소	시설용량	개 소	시설용량	
계	229(17)	623.24	71(17)	602.52	158	20.72	
완료(운영중)	112	366.36	41	359.40	71	6.96	62.3
추 진 중	61(16)	134.97	17(16)	129.32	44	5.65	73.5
설치계획	56(1)	121.91	13(1)	113.80	43	8.11	90.0

※ 목표 하수도보급률 : '05년 62.3% ⇒ '10년 90%

추진실적

① 하수도보급률 향상을 위한 환경기초시설 확충

○ 하수종말처리장 확충 : 41개소, 359,400㎥/일
○ 마을하수도 시설 확충 : 71개소, 6,960㎥/일
○ 한강수계하수관거 정비사업 : 848㎞ 정비

② 하수도보급률 제고를 위한 연구용역 시행

○ 용역개요
- 기 간 : '06.12. 1 ~ '07. 9.27(300일간)
- 도 급 액 : 308,000천원
- 용역기관 : 한국과학기술연구원(KIST)

○ 연구용역의 과업내용
- 하수도 보급실태 및 보급계획조사
- 기존 하수도 보급 관련 사업의 문제점 분석
- 하수도 보급률(하수처리율) 향상을 위한 방안 제시
- 소요사업비 산출 및 환경부 상대의 대응논리 개발 등

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	11,218	436	1,705	3,056	3,066	2,955	
국 비	7,386	305	1,039	2,022	2,029	1,991	
도 비	727	-	214	182	182	149	
시군비	436	26	127	124	125	34	
기 타	2,669	105	325	728	730	781	

향후 추진계획

○ 팔당유역 7개 시·군 하수도보급률 제고방안 연구용역 : '06. 12 ~ '07. 9월
- 용역과 병행하여 팔당유역 시·군 하수도정비기본계획 변경

○ 환경부를 상대로 기본계획 변경 승인 및 국고 지원 지속적 협의 : '07. 5월(연구용역 중간보고 이후)

(단위 : 억원)

구 분		계	국 고	도 비	시·군비	기 금
계		5,938	3,690	727	119	1,402
'07~'10 기 추진중인 시설(하수처리장33, 마을하수도 44)		3,343	2,101	383	70	789
추가물량 ('10년까지)	하수처리장 14개소(신규13, 증설1)	2,270	1,589	68	-	613
	마을하수도 43개소(신규43)	325	-	276	49	-

※ 한강수계하수관거정비사업은 환경부 주관의 사업으로 예산확보에서는 제외함

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
환경기초시설 확충 지속 추진																					
팔당유역 하수도보급률 제고방안 연구용역 추진																					
하수도정비기본계획 변경																					
환경부를 상대로 국고지원 및 하수도정비기본계획 변경승인 협의																					
한강수계하수관거정비사업 추진																					

문제점 및 대책

○ 환경부에서는 수질오염총량제 미 도입 및 지역개발로 인한 수질오염 우려로 하수도정비기본계획 변경 승인을 최소화만 해주고 있음

⇒ **시·군별 수질오염총량관리제 도입 관련 최대한의 물량을 배정받을 수 있도록 노력**

○ 하수도보급률 90% 수준 달성을 위한 환경기초시설 확충 재원(총예산 5,938억원/국고 3,690억원) 확보 어려움

⇒ **하수도보급률 제고를 위한 추가사업 국고분 1,589억원 2010년까지 연차별 지원 될 수 있도록 환경부를 상대로 적극적인 협의**

기대효과

○ 하수처리시설 확대설치를 통한 오염원의 근원적인 차단으로 팔당호 1급수 목표 달성

○ 팔당특별대책지역, 수변구역 및 상수원보호구역 등 각종 규제에 따른 소규모 난개발로 인한 폐해를 예방하여 지역주민의 삶의 질 향상 도모

73. 수도권 광역행정체계 구축

<정책기획관 김동근 ☏ 2110, 기획담당 장영근 ☏ 2791, 담당자 윤성덕 ☏ 2795>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 행정의 효율성 제고를 통한 도민 삶의 질 향상과 국가 경쟁력 강화
○ 대 상 : 관련 지방자치단체
- 수도권 : 서울특별시, 인천광역시
- 기타 지자체 : 강원도, 충남, 충북 등

○ 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 6월

추진실적

① 광역행정협의 강화 추진

○ 전국 시도지사협의회를 통한 정책건의 및 법령 제(개)정 공동 대응
- 정책건의('06.8.10) : 30건(부동산거래세 세율인하 관련 세수 보전대책, 지방교육재정교부금법 개정 등)
- 법령 개정 공동 대응 : 하천법, 세법 개정 등

② 지역 공동발전을 위한 공동협약·추진 인프라 조성

○ 협약 체결 실적
- 경기-충남 상생협약 체결 : '06.7.13

※ 황해경제자유구역 조기 추진, 평택·당진항 선석 조기 완공, 중소기업육성 펀드 공동조성(500억), 명예도지사 수행 등

- 수도권 대기·교통·수질분야에 대한 경기·서울·인천 공동 합의 : '06.12.8
- 경기-충남도지사 1일 명예도지사 수행 : '06.12.26

○ 상생협력의 전략적 추진을 위한 종합 계획 수립
- 경기개발연구원 단기 용역 추진 : '06.12 ~ '07.3월

【예산확보 상황】- 비예산 사업

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계							
국 비							
도 비							
시군비							
기 타							

향후 추진계획

○ 상생협력의 전략적 추진을 위한 종합 계획 수립 : '07. 3월중
○ 경기·서울·인천 협약 체결 내실화 및 분야 확대
- 기 체결분야(대기·수질·교통)에 대하여 정기적 점검 실시 : '07. 2월, 7월
- 정조대왕 능행차, 서울페스티벌과 도자비엔날레 공동 마케팅 등 문화·관광분야로 확대

○ 충남 상생협약 지속 추진
- 평택·당진항 공동개발, 황해 경제자유구역 공동개발, 서해안선 철도 및 국도 43호선 건설 등

○ 팔당상수원 수질개선을 위한 강원·충북 상생협약 추진

•접경지역에 "DMZ평화 관광벨트 사업" 추진, 농산물 및 특산물 판매지원, 평화관광로 국도지정 및 조기개설 공동 추진, 농촌체험마을 투어, 포천-철원 인삼 공동마케팅, 2014평창동계올림픽 유치 협력, 한강수계기금 부과요율 현실화 공동추진, 북한강 수계 내수면 어족자원 공동조사 및 자원 조성 공동추진 등

※ 강원도와 우선 협약 추진 후 충북과 추진

○ 상생협력 대상·분야 확대 추진

○ 전국 시도지사협의회를 통해 경기도와 이해관계가 있는 사안에 대하여 대정부 정책 건의 추진

• 불합리한 법규 등의 지속적인 발굴·개정 추진, 현안사항 정책 건의 등

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
광역행정의 전략적 추진을 경기개발연구원 단기 용역 추진 및 종합계획 수립				━	━																
강원, 충북 상생협약 추진				━	━	━	━														
상생협약 대상 및 분야 확대 추진				━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	
전국 시도지사협의회를 통한 정책건의 및 법령 제·개정 추진				━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	

문제점 및 대책

○ 경기도의 광역행정 추진에 대한 비수도권의 견제 심화

•상생협력을 대수도론과 연계된 수도권 규제완화와 동일시하여 반발

○ 지방자치단체간 이해관계가 상충되는 분야가 많아 신속한 추진이 어려움

⇒ **주민생활과 밀접한 관계가 있는 분야를 대상으로 우선 추진 후 여건이 성숙되면 전분야로 확대 추진**

기대효과

○ 기존의 행정구역단위를 넘어서는 광역적 현안 문제 해결을 위하여, 영향권 내에 있는 주변의 지방자치단체와 함께 행정사무를 통일적·종합적으로 처리

○ 주민 삶의 질 향상 및 행정의 능률성·민주성·경제성·합목적성을 통한 경쟁력 제고에 기여

74. 유비쿼터스 스피드 행정체계 구축

<정보통신담당관 전재식 ☏ 2150, 정보기획담당 강전규 ☏ 2897, 담당자 정연종 ☏ 2891>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 지체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 도민이 만족하는 유비쿼터스 경기도 실현
○ 주요사업내용
- U-경기도 지역정보화 마스터플랜 수립
- 공공정보시스템 구축
- 도 및 시군 간 영상회의시스템 개선

○ 사업 기간 : '06. 7 ~ '10. 6월
○ 사 업 비 : 144억원(도비 129, 시군비 15)

추진실적

① U-경기도 지역정보화 마스터플랜 수립

○ U-경기 지역정보화 마스터플랜 용역 착수보고회 개최('06.11.8)
- 지역정보화촉진협의회 위원장(행정1부지사) 및 위원 자문
- 도 관련부서 담당 및 시·군 정보통신과장 의견 수렴

○ U-경기 지역정보화 마스터플랜 용역 환경분석보고 및 워크숍 개최('07.1.10)
- 2011년까지의 지역정보화 비전과 전략 마련을 위한 의견수렴 및 해결대안 공동모색 등

② 영상회의시스템 개선

○ 사업자 선정 및 계약 체결('06.12.29)
- 재난, 재해시 구조·복구·장비지원 등 관련 기관과의 영상지휘체제를 감안하여 설치기관 변경
- 7개 사업소 → 3개사업소, 4개 산하기관으로 변경

○ 신관1층 신관1층 회의실에 임시 상황실 구성('07.1.12)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	144	26	18	35	35	30	
국 비	0						
도 비	129	26	3	35	35	30	
시군비	15		15				
기 타	0						

향후 추진계획

○ U-경기도 지역정보화 세부추진계획 수립 : '07. 5월중
○ 영상회의시스템 구축
- 인테리어 공사 및 영상장비 설치 : '07. 2월
- 영상회의 서비스 실시 : '07. 3월

○ 통합 단일창구 정보접근을 위한 행정포탈 구축 : '07. 6월

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
U-경기도 지역정보화 마스터플랜 수립																					
도 시군 간 영상회의시스템 개선																					
공공정보시스템 구축																					

문제점 및 대책

○ 정상 추진

기대효과

○ 행정수요에 대한 실시간 대응으로 수요자 현장중심의 행정서비스 실현

○ 유비쿼터스 정보기술을 활용하여 맞춤형 공공서비스 제공

75. 자원봉사 활성화 정책 추진

<자치행정과 홍승표 ☏ 2220, 자원봉사 정의돌 5648, 담당자 조성기 ☏ 5649>

임기구분	임기내, 임기외	사업주체	국가, 자체, 시군	사업시기	단기, 장기, 계속	예산구분	예산, 비예산

개 요

○ 목 적 : 자원봉사 활성화로 “이웃이 자랑스러운 경기도”구현과 자원봉사체계의 장기적인 발전 토대 마련

○ 사업목표 및 추진방향

•자원봉사자 및 봉사단체간 상시 정보교류를 위한 네트워크 구축

•자원봉사업무의 효율성, 전문성 제고

•자원봉사자의 자긍심과 명예 고취

•솔선수범하고 봉사하는 공직자상 구현

추진실적

① 자원봉사 역량강화를 위한 기반 구축

○ 통합관리 전담부서 조직 : ’06.9월 신설

•조직구성(자원봉사담당) : 4명(담당 5급1, 6급1, 7급2)

○ 경기도 자원봉사센터 법인 설립

•발기인 대회(‘06.11.17), 법인 설립 허가(’06.12.07), 법인 설립 등기(‘06.12.14)

○ 경기도 자원봉사활동 지원조례 개정 : ’06.8.7

② 자원봉사 지원 강화 및 인센티브 확대

○ 자원봉사 마일리지 제도 확대 보급

•자원봉사 수혜 가맹점(문화시설, 상업시설, 공공시설 등) 제휴로 자원봉사자에 대한 할인 혜택 부여

⇒ 제휴업체 수 750개 업체

○ 자원봉사자 상해보험 지원 확대

•안전사고 위험, 재해발생시 피해복구, 월2회 지속 참여자 우선 가입

•보상한도 : 사망·후유장애(1억원), 상해치료비(3백만원), 배상책임(5백만원)

•‘06년 국·도비 지원으로 250천여명 보험 가입

○ 대학생 자원봉사 활성화 : 50개 대학, 71개 동아리 , 1,910명

○ 자원봉사 활동 해외협력사업

•대학생 동티모르(71명), 세계자원봉사 대회 참가(인도), 세계자원봉사 협회 가입(미국)

③ 공무원 자원 봉사 참여 촉진

○ 공무원 자원봉사의 날 지정 운영

•매월 1회 공무원 자원봉사의 날 운영 : 매월 셋째주 토요일

○ 부서별, 동아리별 맞춤형 봉사단 운영

•1사 1촌 농촌 봉사활동(농업정책과), 재난봉사단(재난민방위과), 환경정비봉사단(환경정책과)

④ 공무원 근무평정시 자원봉사 점수 가점 반영

○ 반기별 30시간 이상(0.3점), 20시간 이상(0.2점), 10시간 이상(0.1점)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2007년 확보	향 후 계 획			비고
				2008년	2009년	2010년 이후	
계	106.8	30.04	18.76	18.50	19.00	20.50	
국 비	20.3	3.34	3.96	4.00	4.00	5.00	
도 비	86.5	26.70	14.80	14.50	15.00	15.50	
시군비	0						
기 타	0						

향후 추진계획

○ 사회지도층 인사 참여를 위한 노블레스 오블리주 사업 추진

•지도층 인사가 솔선수범하는 자원봉사 풍토 조성('07년 1,365명의 노블레스 오블리주 선정)

○ 대학생 자원봉사자 육성 및 활동 지원

•도내 사회복지학과, 동아리 등에서 선발하여 육성(경기 대학생 봉사단, 기동 봉사단 형태의 전문봉사단)

○ 멘토 자원봉사단 활동 지원

•소외계층 및 도움을 필요로 하는 사람들과 전문봉사자를 멘토링 사업으로 연결 후견인으로 지속적인 관계 형성

•분야 : 소외계층, 보호관찰청소년 후원, 외국인노동자 지원 등

○ 자원봉사 관리자 전문인력 양성과 확충

•자원봉사자센터 관리자 직무·리더십 과정, 청소년 양성과정, 자원봉사아카데미 과정, 민·관 파트너십 리더과정

○ 자원봉사 상징조형물 제작('08~'10년)

•자원봉사자의 자긍심과 명예 고취를 위해 전문기관에 의뢰하여 역사적 조형물로 제작

⇒ 조형물 하단에 1만시간 이상 자원봉사자의 손을 핸드 프린팅하여 영구히 보존

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
노블레스 오블리주 사업 추진					━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━					
대학생 자원봉사자 육성 및 활동 지원				━	━	━	━	━													
멘토 자원봉사단 활동 지원			━	━	━	━	━	━													
자원봉사 관리자 전문인력 양성과 확충				━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	
자원봉사 상징조형물 제작								━	━	━	━	━	━	━	━	━					

문제점 및 대책

○ 시·군 및 자원봉사센터 자원봉사관련 업무 담당자 전문성 미흡

⇒ **체계적이고 전문적인 교육을 위한 매뉴얼 제작과 자원봉사기관이나 대학에서 재교육 등으로 전문성 강화**

○ 사회복지시설 기관 등 다른 유관단체와 업무상 비협조로 수요처 관리의 연계성 부족

⇒ **사회복지, 시민사회, 교육기관 등 유관단체와 긴밀한 네트워크를 형성하고 자원봉사 정책의 공동기획과 연구개발 등 병행 추진**

기대효과

- 사회지도층 인사가 솔선수범하는 자원봉사 풍토 조성
- 경기도가 자원봉사 활성화의 선도적 역할 수행
- 자원봉사 저변 확대로 공익 창출 및 사회안전망 구축
- 자원봉사 활성화 시책추진으로 선진 자원봉사시스템 구현